

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7319**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guayacones**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,797,597.93	3,997,597.93	0.00	1,280,841.14	1,280,841.14	0.00	1,280,841.14	2,716,756.79
01	0051			Construcción de aceras y contenes		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Proyecto Especial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,597.93	3,797,597.93	0.00	1,280,841.14	1,280,841.14	0.00	1,280,841.14	2,516,756.79
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			3,047,783.00	0.00	0.00	0.00	3,047,783.00	500,000.00	3,547,783.00	0.00	164,600.00	164,600.00	0.00	164,600.00	3,383,183.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) PP	X	1	2,547,783.00	0.00	0.00	0.00	2,547,783.00	0.00	2,547,783.00	0.00	164,600.00	164,600.00	0.00	164,600.00	2,383,183.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos)		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto Hondura Primera Etapa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
05	0051			Construcción de parques Los Guayacones Norte Primera Etapa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0052			Construcción Parque Los Conucos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,817.57	1,817.57	0.00	1,817.57	448,182.43
06	0051			Reparación de plazas Los Conucos		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,817.57	1,817.57	0.00	1,817.57	448,182.43
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	186,198.66	186,198.66	0.00	186,198.66	663,801.34
07	0051			Construcción de centros o salones comunales Cayacoa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	186,198.66	186,198.66	0.00	186,198.66	663,801.34
<b>09</b>				<b>Construcción Infraestructuras de Salud</b>			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	19,698.63	19,698.63	0.00	19,698.63	1,280,301.37
09	0051			Construcción de centros de salud en Hoyo del Toro Primera Etapa		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	19,698.63	19,698.63	0.00	19,698.63	1,280,301.37
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814,289.89	6,814,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814,289.89
13	0051			Construcción de palacio municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814,289.89	6,814,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814,289.89
<b>21</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	461,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7319**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guayacanes**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +(-) 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +(-) 13 -19
21	0051		Construcción de inbormales para aguas o residuales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	461,000.00
23			<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,154.68	865,154.68	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	845,154.68
23	0051		Colocación de lámparas (Iluminación calles Honduras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
23	0052		Colocación de lámparas (Iluminación calles) en el Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,154.68	385,154.68	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	365,154.68
<b>Total General RD\$</b>						<b>5,897,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,897,783.00</b>	<b>13,727,042.50</b>	<b>19,624,825.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712,156.00</b>	<b>1,712,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712,156.00</b>	<b>17,912,669.50</b>



*R. Garcia*  
RAFAELA ALTAGRACIA GARCIA PAI

Preparado por



*[Signature]*  
LIC. BIENVENIDO EUSEBIO CARMONA

Revisado por



*[Signature]*  
LIC. NOEL CEDENO OLMO

Aprobado por