




**AYUNTAMIENTO DE COMENDADOR  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025  
PERIODO CUARTO TRIMESTRE (Septiembre-Diciembre)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Reparación Local de Junta de Vecinos	Barrio Galindo	RD\$150,000.00				X	Concluida
2	Reconstrucción Acera Peatonal	Barrio Cementerio Viejo de la Benjamín Ogando.	RD\$150,000.00				X	Concluida
3	Reparación Local Junta de Vecinos Las Delicias	Barrio Ana Patria Martinez	RD\$150,000.00				X	Concluida
4	Construcción de Aceras y Contenes	El Cerro el Chivo	RD\$250,000.00				X	Concluida
5	Pavimentación Callejones (Reparación Acera Peatonal)	Barrio Aduana	RD\$200,000.00			X		Concluida
6	Reconstrucción Local Junta de Vecinos	Barrio La Gallera	RD\$350,000.00					Pendiente
7	Construcción de Puentecito	Sector Lavador Norte	RD\$250,000.00					Pendiente
8	Reparación Cancha Municipal	Centro Ciudad	RD\$100,000.00					Pendiente
9	Construcción Aceras y Contenes	Barrio La Virgen	RD\$200,000.00	X				Concluida
10	Reparación de Aceras y Contenes	Villa Progreso 1	RD\$200,000.00				X	Concluida

  
**FIRMA ALCALDE**

31/12/2025  
**FECHA**



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	7	70%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	3	30%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas RD\$</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>2,000,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>65%</b>

