

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MOCA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ACTA REUNION ALCALDIA/COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ABRIL / JUNIO AÑO 2026

En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, a los 03 días del mes de julio del año 2026, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo abril/julio del año 2026, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

Siendo las 10:00 am se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Sr. José Alexandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria). Indicando inmediatamente que la finalidad de esta reunión es presentar las obras que se eligieron anteriormente y su orden de ejecución.

Seguido a esto, el Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) explicó la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo. Expresando él mismo, que la obra de Construcción de Rampas en el Centro de la Ciudad; elegida a dar respuesta al Grupo Vulnerable del municipio ya fue terminada y entregada a los comunitarios.

Igualmente el Sr. José Alexandro Núñez entrego a los presentes la matriz de las obras programadas en el presupuesto participativo indicando su nivel de avance y ejecución, como se detalla a continuación:

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de Rampas (Obra Grupo Vulnerable)	Centro de la Ciudad	480,000.00	480,000.00	X				Obra terminada
Adecuación del Bulevard y Construcción Parque Infantil	B/Los López #11	1,920,000.00	383,928.74			X		Obra en ejecución
Remozamiento Capilla y Club.	Maco Tibio	1,920,000.00	345,600			X		Obra en ejecución
Remodelación Bulevard y ½ Cancha	Entrada C/Imbert	1,920,000.00					X	Obra sin avance


Remozamiento del Club	El Algarrobo	1,920,000.00	352,276.84			X		Obra en ejecución
Remozamiento del Parque	B/ Eurípides	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Construcción de Contenes	Los Escaño	1,920,000.00					X	Obra sin avance
TOTAL: 7		12,000,000.00						

Los representantes de las comunidades opinaron sentirse satisfecho hasta el momento con la ejecución de las obras, pero esperan que para el próximo trimestre se inicie con las obras que faltan; ya que algunos entienden que se pudiera agilizar más el proceso.

Respectivamente, el comité de seguimiento se compromete a socializar los resultados de esta reunión con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:

Coordinador del PPM




Minuta # 2

Tema:		
Fecha de reunión:	Hora de inicio:	Hora fin:
3-Julio-2026	10 : A.M.	11:30 A.M.

Asistentes

Nombre	Comunidad	Tel	Firma
Sandy Bautista	Euripides	829-558-5563	Sandy Bautista
Jose Cruceta	Algarrobo	809-232-3308	Jose Cruceta
Junior Nuñez	Ing. Obispo	829-843-2776	Junior Nuñez
Jose A. Nuñez	Enc. P. Comu.	849-314-3164	Jose A. Nuñez
Jose D. Polanco	Los Escaros	829-424-0653	Jose D. Polanco
Carmen Polanco	Mico tibio	829-434-9496	Carmen Polanco
Luis Medina	Ent. Calles	829-43-0897	Luis Medina
Yolanda Batista	Sec. P. Com.	829-974-2563	Yolanda Batista
Jose G.	Los Lopez	809-743-2344	Jose G.
Jose Gregorio Almonte			Jose Gregorio Almonte
Candida Quinlan	Asistente P.C.	829-873-1672	Candida Quinlan

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
Fotografías 2da Reunión Trimestral Comité de Seguimiento y la Alcaldía
del Presupuesto Participativo Municipal 2026.



El Sr. Alexandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria) dando las palabras de bienvenida y expresando su gratitud por la acogida a la invitación.



El Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) explicó la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo.