

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7232 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	4,419,836.47	5,984,836.47	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	5,384,836.47
01	0051			SEÑALIZACIÓN DE CALLES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			AMPLIACIÓN DE PUENTE LOS TURCOS		1	835,000.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	235,000.00
01	0053			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN CEMENTO EN LOS TEJADA	X	1	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
01	0054			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PRÓXIMO A CHEO GONZALES EN POZO DE PALMA	X	1	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO DE JUAN LOPEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,836.47	4,419,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,836.47
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,305,994.00	0.00	0.00	0.00	2,305,994.00	0.00	2,305,994.00	877,800.00	539,700.00	1,417,500.00	0.00	1,417,500.00	888,494.00
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	413,800.00	214,700.00	628,500.00	0.00	628,500.00	871,500.00
02	0052			BACHEO DE CALLES EN JUAN LOPEZ		1	805,994.00	0.00	0.00	0.00	805,994.00	0.00	805,994.00	464,000.00	325,000.00	789,000.00	0.00	789,000.00	16,994.00
08				Reparación de viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	15,430.00	484,570.00
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	15,430.00	484,570.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	80,000.00	137,330.00	217,330.00	0.00	217,330.00	62,670.00
11	0051			CUOTA IGLESIAS LA MILAGROSA , SANTA ANA		1	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	80,000.00	137,330.00	217,330.00	0.00	217,330.00	62,670.00
Total Programa - 11							4,650,994.00	0.00	0.00	0.00	4,650,994.00	4,419,836.47	9,070,830.47	973,230.00	1,277,030.00	2,250,260.00	0.00	2,250,260.00	6,820,570.47
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.00	39,380.00	39,380.00	0.00	39,380.00	0.00	39,380.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7232 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONTINUACION BUSTO JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.00	39,380.00	39,380.00	0.00	39,380.00	0.00	39,380.00	0.00
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	28,034.87	65,500.00	93,534.87	0.00	93,534.87	106,465.13
05	0051			ILUMINACIÓN DE CALLES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	28,034.87	65,500.00	93,534.87	0.00	93,534.87	106,465.13
Total Producto - 3							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	39,380.00	239,380.00	67,414.87	65,500.00	132,914.87	0.00	132,914.87	106,465.13
Total Programa - 12							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	39,380.00	239,380.00	67,414.87	65,500.00	132,914.87	0.00	132,914.87	106,465.13
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	10,112,709.49	10,472,709.49	10,000,000.00	30,000.00	10,030,000.00	0.00	10,030,000.00	442,709.49
03	0051			CUOTA CENTRO COMUNICALES LA LOMITA Y LOS TEJADA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			MANCOMUNIDAD		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
03	0053			CONTINUACION CASA CLUB DE LOS COMUNICADORES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,709.49	10,112,709.49	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	112,709.49
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,910.62	1,917,910.62	0.00	1,150,746.37	1,150,746.37	0.00	1,150,746.37	767,164.25
04	0051			REMODELACION DEL CLUB CENTRO COMUNAL LA ESQUINA CALIENTE LOS ROBLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,910.62	1,917,910.62	0.00	1,150,746.37	1,150,746.37	0.00	1,150,746.37	767,164.25
Total Producto - 2							360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	12,030,620.11	12,390,620.11	10,000,000.00	1,180,746.37	11,180,746.37	0.00	11,180,746.37	1,209,873.74
Total Programa - 15							360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	12,030,620.11	12,390,620.11	10,000,000.00	1,180,746.37	11,180,746.37	0.00	11,180,746.37	1,209,873.74
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0051			COLOCACION DE ALCANTARILLA ESCUELA EL SALITRE		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7232 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 17							150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total General RD\$							5,360,994.00	0.00	0.00	0.00	5,360,994.00	16,489,836.58	21,850,830.58	11,040,644.87	2,523,276.37	13,563,921.24	0.00	13,563,921.24	8,286,909.34

Doila Estrella
Preparado por


Adelamirka Guillón
Revisado por


[Signature]
Aprobado por
