

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

| Codigos |      |      | Denominacion                                  | PPM | Mod.<br><br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengad<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año |                |              | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|-----------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |                                               |     |                      |                           |                                                 |                              |                        | Original           | Modificaciones | Vigente      | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                             | 5   | 6                    | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                 | 12             | 13           | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|         |      |      | Proyecto 01                                   |     |                      | 1,700,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,700,000.00       | 2,322,237.89   | 4,022,237.89 | 2,456,547.89                       | 0.00                      | 2,456,547.89                                      | 0.00                                                     | 2,456,547.89            | 1,565,690.00                  |
| 11      | 0051 |      | CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUABA     | 1   |                      | 450,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 450,000.00         | 0.00           | 450,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 450,000.00                    |
| 11      | 0052 |      | CONST. DE BADEN HOYA FRESCA                   | 1   |                      | 400,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 400,000.00         | 0.00           | 400,000.00   | 134,310.00                         | 0.00                      | 134,310.00                                        | 0.00                                                     | 134,310.00              | 265,690.00                    |
| 11      | 0053 |      | CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL          | 1   |                      | 850,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 850,000.00         | 0.00           | 850,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 850,000.00                    |
| 11      | 0054 |      | CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO         | 0   |                      | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 2,322,237.89   | 2,322,237.89 | 2,322,237.89                       | 0.00                      | 2,322,237.89                                      | 0.00                                                     | 2,322,237.89            | 0.00                          |
|         |      |      | Proyecto 02                                   |     |                      | 1,100,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,100,000.00       | 0.00           | 1,100,000.00 | 378,000.00                         | 0.00                      | 378,000.00                                        | 0.00                                                     | 378,000.00              | 722,000.00                    |
| 11      | 0051 |      | REPARACION CAMINO BARRIO COCO                 | 1   |                      | 250,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 250,000.00         | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 250,000.00                    |
| 11      | 0052 |      | REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA              | 1   |                      | 250,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 250,000.00         | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 250,000.00                    |
| 11      | 0053 |      | REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO             | 0   |                      | 600,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 600,000.00         | 0.00           | 600,000.00   | 378,000.00                         | 0.00                      | 378,000.00                                        | 0.00                                                     | 378,000.00              | 222,000.00                    |
|         |      |      | Proyecto 05                                   |     |                      | 2,480,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 2,480,000.00       | 0.00           | 2,480,000.00 | 0.00                               | 715,395.00                | 715,395.00                                        | 0.00                                                     | 715,395.00              | 1,764,605.00                  |
| 11      | 0051 |      | INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL          | 0   |                      | 500,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 500,000.00         | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 500,000.00                    |
| 11      | 0052 |      | TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUERA     | 0   |                      | 300,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
| 11      | 0053 |      | TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUABA      | 0   |                      | 580,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 580,000.00         | 0.00           | 580,000.00   | 0.00                               | 520,000.00                | 520,000.00                                        | 0.00                                                     | 520,000.00              | 60,000.00                     |
| 11      | 0054 |      | INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUAZUMA  | 0   |                      | 300,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
| 11      | 0055 |      | INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRALLES   | 0   |                      | 300,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
| 11      | 0056 |      | INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO | 0   |                      | 500,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 500,000.00         | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                               | 195,395.00                | 195,395.00                                        | 0.00                                                     | 195,395.00              | 304,605.00                    |
|         |      |      | Proyecto 08                                   |     |                      | 650,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 650,000.00         | 0.00           | 650,000.00   | 0.00                               | 115,511.00                | 115,511.00                                        | 0.00                                                     | 115,511.00              | 534,489.00                    |
| 11      | 0051 |      | REP. CAPILLA EN DIONICIO                      | 1   |                      | 350,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 350,000.00         | 0.00           | 350,000.00   | 0.00                               | 115,511.00                | 115,511.00                                        | 0.00                                                     | 115,511.00              | 234,489.00                    |
| 11      | 0052 |      | REP. CAPILLA EN EL CALVARIO                   | 1   |                      | 300,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
|         |      |      | Proyecto 13                                   |     |                      | 700,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 700,000.00         | 0.00           | 700,000.00   | 332,110.00                         | 0.00                      | 332,110.00                                        | 0.00                                                     | 332,110.00              | 367,890.00                    |
| 11      | 0051 |      | CONST. POZO TUBULAR EN CAMARON                | 1   |                      | 350,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 350,000.00         | 0.00           | 350,000.00   | 332,110.00                         | 0.00                      | 332,110.00                                        | 0.00                                                     | 332,110.00              | 17,890.00                     |
| 11      | 0052 |      | CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO              | 1   |                      | 350,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 350,000.00         | 0.00           | 350,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 350,000.00                    |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

| Codigos       |      |      | Denominacion                                    | PPM | Mod.<br><br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengad<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año |                |               | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------------|------|------|-------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog          | Obra | SNIP |                                                 |     |                      |                           |                                                 |                              |                        | Original           | Modificaciones | Vigente       | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1             | 2    | 3    | 4                                               | 5   | 6                    | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                 | 12             | 13            | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|               |      |      | Proyecto 14                                     |     |                      | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 0.00           | 150,000.00    | 150,000.00                         | 0.00                      | 150,000.00                                        | 0.00                                                     | 150,000.00              | 0.00                          |
| 11            | 0051 |      | REHABILITACION POZO TUB.EN JURUNGO              | 1   |                      | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 0.00           | 150,000.00    | 150,000.00                         | 0.00                      | 150,000.00                                        | 0.00                                                     | 150,000.00              | 0.00                          |
|               |      |      | Proyecto 18                                     |     |                      | 100,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 100,000.00         | 0.00           | 100,000.00    | 16,000.00                          | 0.00                      | 16,000.00                                         | 0.00                                                     | 16,000.00               | 84,000.00                     |
| 11            | 0051 |      | AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA              | 1   |                      | 100,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 100,000.00         | 0.00           | 100,000.00    | 16,000.00                          | 0.00                      | 16,000.00                                         | 0.00                                                     | 16,000.00               | 84,000.00                     |
|               |      |      | Proyecto 20                                     |     |                      | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  | 1,000,000.00                       | 0.00                      | 1,000,000.00                                      | 0.00                                                     | 1,000,000.00            | 0.00                          |
| 11            | 0051 |      | REPARACION DE VIVIENDAS                         | 0   |                      | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  | 1,000,000.00                       | 0.00                      | 1,000,000.00                                      | 0.00                                                     | 1,000,000.00            | 0.00                          |
|               |      |      | Proyecto 23                                     |     |                      | 300,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00    | 14,000.00                          | 0.00                      | 14,000.00                                         | 0.00                                                     | 14,000.00               | 286,000.00                    |
| 11            | 0051 |      | INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-ARROYO GDE | 1   |                      | 300,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00    | 14,000.00                          | 0.00                      | 14,000.00                                         | 0.00                                                     | 14,000.00               | 286,000.00                    |
| TOTAL GENERAL |      |      |                                                 |     |                      | 7,180,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 7,180,000.00       | 3,322,237.89   | 10,502,237.89 | 4,346,657.89                       | 830,906.00                | 5,177,563.89                                      | 0.00                                                     | 5,177,563.89            | 5,324,674.00                  |

