

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7080 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Miches

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	2,545,856.84	3,270,856.84	897,004.83	76,500.00	973,504.83	0.00	973,504.83	2,297,352.01
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN BONCA DEL RIO PPM	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0052			ACERAS Y CONTENES POR LA SUBIDA DEL HOTEL LA LOMA EL ASFALTO PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	76,500.00	173,500.00
01	0053			ACERAS Y CONTENES SAN JUAN BAUTISTA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES LA PALOMA PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0055			PROGRAMA ACERAS Y CONTENES EN APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,856.84	2,545,856.84	897,004.83	0.00	897,004.83	0.00	897,004.83	1,648,852.01
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,109,892.00	0.00	0.00	0.00	1,109,892.00	0.00	1,109,892.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1,009,892.00
02	0051			BACHEO VERTEDERO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0052			BACHEO DE CAMINO ARROYO SANTIAGO PPM	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00
02	0053			BACHEO CALLE POR DONDE DIGNA BORINQUEN PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			ACONDICIONAMIENTO CAMINO LOS MAMEYES PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0055			BACHEO LA PALOMA PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0056			BACHEO CALLES 21 DE ENERO PPM	X	1	109,892.00	0.00	0.00	0.00	109,892.00	0.00	109,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,892.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	134,750.00	66,500.00	201,250.00	0.00	201,250.00	498,750.00
07	0051			CONSTRUCCION CASETA DE LA JUNTA DE VECINOS LOS CACAO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	166,000.00
07	0052			TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS LOS KILOMETROS PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	134,750.00	32,500.00	167,250.00	0.00	167,250.00	132,750.00
07	0053			CONSTRUCCION LOCAL JUNTA DE VECINOS MOJICA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026


Código del Capítulo: 7080 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Miches

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0051			CONSTRUCCION ENRAMADA PARA PARADA PPM	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,302,662.34	1,302,662.34	0.00	1,302,662.34	517,337.66
13	0051			CONSTRUCCION PARQUEO VEHICULAR		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,302,662.34	1,302,662.34	0.00	1,302,662.34	517,337.66
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
14	0051			REPARACION PARQUEO EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0051			CONSTRUCCION DRENAJE VERTEDERO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			301,370.00	0.00	0.00	0.00	301,370.00	0.00	301,370.00	0.00	138,330.00	138,330.00	0.00	138,330.00	163,040.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		1	301,370.00	0.00	0.00	0.00	301,370.00	0.00	301,370.00	0.00	138,330.00	138,330.00	0.00	138,330.00	163,040.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0051			CONTINUACION ZANJA LA JAVILLA PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							4,561,262.00	0.00	0.00	0.00	4,561,262.00	3,365,856.84	7,927,118.84	1,031,754.83	1,683,992.34	2,715,747.17	0.00	2,715,747.17	5,211,371.67




Cecilia Rodríguez Montas

Preparado por



Lidy María Mercedes

Revisado por



Lidy María Mercedes

Aprobado por





