

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: <u>7092</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Partido</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			100,100.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	143,442.94	243,542.94	17,000.00	2,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	224,542.94
03	0051			COSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARQUEO PALACIO MUNICIPAL		2	100,100.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	-100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION PARQUEO DE LA ALCALDIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,542.94	243,542.94	17,000.00	2,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	224,542.94
Total Programa - 01							100,100.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	143,442.94	243,542.94	17,000.00	2,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	224,542.94
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			278,740.00	0.00	0.00	0.00	278,740.00	4,125,236.47	4,403,976.47	1,132,750.71	2,973,259.26	4,106,009.97	0.00	4,106,009.97	297,966.50
01	0052			CONTRUCCION E RECTORE E VELOCIDD EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	X	2	278,740.00	0.00	0.00	0.00	278,740.00	0.00	278,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,740.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,197.47	3,920,197.47	1,132,750.71	2,787,446.76	3,920,197.47	0.00	3,920,197.47	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN E L SECTOR EL PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,248.00	140,248.00	0.00	130,078.00	130,078.00	0.00	130,078.00	10,170.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN E L SECTOR VILLA GARCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,791.00	64,791.00	0.00	55,734.50	55,734.50	0.00	55,734.50	9,056.50
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	171,175.31	496,175.31	154,220.00	83,180.00	237,400.00	0.00	237,400.00	258,775.31
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	68,100.00	61,560.00	129,660.00	0.00	129,660.00	195,340.00
02	0052			REPARACION DE CABEZAL PUENTE DE LA CULATA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,175.31	101,175.31	84,970.00	0.00	84,970.00	0.00	84,970.00	16,205.31
02	0053			BACHEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PARTIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	1,150.00	21,620.00	22,770.00	0.00	22,770.00	47,230.00
08				Reparación de viviendas			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	56,581.65	167,480.92	224,062.57	0.00	224,062.57	100,937.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: <u>7092</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Partido</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS		2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	56,581.65	167,480.92	224,062.57	0.00	224,062.57	100,937.43
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			544,465.00	0.00	0.00	0.00	544,465.00	-269,832.00	274,633.00	59,500.00	52,919.12	112,419.12	0.00	112,419.12	162,213.88
09	0051			ENPALME AGUA POTABLE CON LA RED DE INAPA EN EL RODEO DE AMINILLA Y EL ANON	X	2	411,772.00	0.00	0.00	0.00	411,772.00	-269,832.00	141,940.00	59,500.00	52,919.12	112,419.12	0.00	112,419.12	29,520.88
09	0052			ENPALME AGUA POTABLE CON LA RED DE INAPA EN BUEN GUSTO Y EL ESTRECHO		2	132,693.00	0.00	0.00	0.00	132,693.00	0.00	132,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,693.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			55,460.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00	-52,776.00	2,684.00	0.00	2,684.00	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00
10	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACUEDUCTO		2	55,460.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00	-52,776.00	2,684.00	0.00	2,684.00	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,144.21	145,144.21	45,000.00	94,710.07	139,710.07	0.00	139,710.07	5,434.14
11	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA LA GORRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,944.21	45,944.21	0.00	40,557.86	40,557.86	0.00	40,557.86	5,386.35
11	0052			CONSTRUCCION DE SACRISTIA IGLESIA LA GORRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	45,000.00	54,152.21	99,152.21	0.00	99,152.21	47.79
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,543.00	126,543.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	124,943.00
12	0051			ACONDICIONAMIENTO PARTE FRONTAL DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE VACA GORGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,543.00	126,543.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	124,943.00
Total Programa - 11							1,528,665.00	0.00	0.00	0.00	1,528,665.00	4,245,490.99	5,774,155.99	1,448,052.36	3,375,833.37	4,823,885.73	0.00	4,823,885.73	950,270.26
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			150,150.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00
01	0051			INTERVENCION DE VERTEDERO		2	150,150.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: <u>7092</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Partido</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							150,150.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			244,948.00	0.00	0.00	0.00	244,948.00	0.00	244,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,948.00
01	0051			CONSTRUCCION DE DISTINTIVO EN LA ENTRADA DE LA GORRA	X	2	244,948.00	0.00	0.00	0.00	244,948.00	0.00	244,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,948.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			677,847.00	0.00	0.00	0.00	677,847.00	0.00	677,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,847.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN HATICO VIEJO	X	2	677,847.00	0.00	0.00	0.00	677,847.00	0.00	677,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,847.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			100,032.00	0.00	0.00	0.00	100,032.00	107,105.02	207,137.02	0.00	31,599.81	31,599.81	0.00	31,599.81	175,537.21
04	0051			REMOZAMIENTO PARQUE MUNICIPAL		2	100,032.00	0.00	0.00	0.00	100,032.00	0.00	100,032.00	0.00	13,584.50	13,584.50	0.00	13,584.50	86,447.50
04	0052			REMOZAMIENTO PARQUE DE LA GORRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.02	107,105.02	0.00	18,015.31	18,015.31	0.00	18,015.31	89,089.71
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	7,708.01	111,055.00	118,763.01	0.00	118,763.01	81,236.99
05	0051			ILUMINACION DE CALLES, VAENIDAS Y PARQUES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	7,708.01	111,055.00	118,763.01	0.00	118,763.01	81,236.99
Total Producto - 3							1,222,827.00	0.00	0.00	0.00	1,222,827.00	107,105.02	1,329,932.02	7,708.01	142,654.81	150,362.82	0.00	150,362.82	1,179,569.20
Total Programa - 12							1,372,977.00	0.00	0.00	0.00	1,372,977.00	107,105.02	1,480,082.02	7,708.01	142,654.81	150,362.82	0.00	150,362.82	1,329,719.20
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			412,119.00	0.00	0.00	0.00	412,119.00	0.00	412,119.00	0.00	252,900.00	252,900.00	0.00	252,900.00	159,219.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 20 BOCA DE NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO		2	412,119.00	0.00	0.00	0.00	412,119.00	0.00	412,119.00	0.00	252,900.00	252,900.00	0.00	252,900.00	159,219.00
Total Producto - 2							412,119.00	0.00	0.00	0.00	412,119.00	0.00	412,119.00	0.00	252,900.00	252,900.00	0.00	252,900.00	159,219.00
Total Programa - 14							412,119.00	0.00	0.00	0.00	412,119.00	0.00	412,119.00	0.00	252,900.00	252,900.00	0.00	252,900.00	159,219.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: <u>7092</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Partido</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,710.00	116,710.00	0.00	80,038.70	80,038.70	0.00	80,038.70	36,671.30
01	0051			EMBELLECIMIENTO AREA PERIMETRAL DEL PLAY BEISBOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,710.00	116,710.00	0.00	80,038.70	80,038.70	0.00	80,038.70	36,671.30
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	127,550.00	127,550.00	0.00	127,550.00	1,450.00
03	0051			CONSTRUCCION CLUB LA CULATA (APORTE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	127,550.00	127,550.00	0.00	127,550.00	1,450.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			125,180.00	0.00	0.00	0.00	125,180.00	374,178.84	499,358.84	248,249.48	50,411.70	298,661.18	0.00	298,661.18	200,697.66
04	0051			REPARACION CLUB AMINILLA		2	125,180.00	0.00	0.00	0.00	125,180.00	0.66	125,180.66	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	180.66
04	0052			REPARACON CENTRO COMUNAL BUEN GUSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,661.18	173,661.18	123,249.48	50,411.70	173,661.18	0.00	173,661.18	0.00
04	0053			REPARACON CENTRO COMUNAL SANGRE LINDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,517.00	200,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,517.00
Total Producto - 2							125,180.00	0.00	0.00	0.00	125,180.00	619,888.84	745,068.84	248,249.48	258,000.40	506,249.88	0.00	506,249.88	238,818.96
Total Programa - 15							125,180.00	0.00	0.00	0.00	125,180.00	619,888.84	745,068.84	248,249.48	258,000.40	506,249.88	0.00	506,249.88	238,818.96
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			133,334.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00	0.00	133,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA PARA CORRECCION DE DESVIO DE AGUA		2	133,334.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00	0.00	133,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00
Total Programa - 17							133,334.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00	0.00	133,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7092

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RDS							3,672,375.00	0.00	0.00	0.00	3,672,375.00	5,115,927.78	8,788,302.78	1,721,009.85	4,031,388.58	5,752,398.43	0.00	5,752,398.43	3,035,904.36



Preparado por



Revisado por



Aprobado por