

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7058**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,325,253.00	0.00	0.00	0.00	3,325,253.00	4,128,375.32	7,453,628.32	803,000.00	721,050.60	1,524,050.60	0.00	1,524,050.60	5,929,577.72
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SECTOR PUERTO RICO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	233,000.00	67,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE EN ELSECOTR LAS FLORES E HICOTEA	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	490,000.00	650,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	60,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS EN SECTOR CAMILO RODRIGUEZ	X	2	375,253.00	0.00	0.00	0.00	375,253.00	0.00	375,253.00	0.00	71,050.60	71,050.60	0.00	71,050.60	304,202.40
01	0054			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	720,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0057			COSNSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTE SECTORES (PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,375.32	4,128,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,375.32
08				Reparación de viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
08	0051			REPARACION DE VIVIENDA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 11							3,725,253.00	0.00	0.00	0.00	3,725,253.00	4,128,375.32	7,853,628.32	803,000.00	721,050.60	1,524,050.60	0.00	1,524,050.60	6,329,577.72
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04	0051			MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
05				Instalación del alumbrado público			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
05	0051			ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total Producto - 3							850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7058

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 12							850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,569.97	3,424,569.97	1,683,240.00	873,565.00	2,556,805.00	0.00	2,556,805.00	867,764.97
03	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,569.97	3,424,569.97	1,683,240.00	873,565.00	2,556,805.00	0.00	2,556,805.00	867,764.97
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,569.97	3,424,569.97	1,683,240.00	873,565.00	2,556,805.00	0.00	2,556,805.00	867,764.97
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,569.97	3,424,569.97	1,683,240.00	873,565.00	2,556,805.00	0.00	2,556,805.00	867,764.97
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CURVA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Producto - 2							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 15							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total General RD\$							4,975,253.00	0.00	0.00	0.00	4,975,253.00	7,552,945.29	12,528,198.29	2,486,240.00	1,594,615.60	4,080,855.60	0.00	4,080,855.60	8,447,342.69

