

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026


CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			4,127,389.10	0.00	0.00	0.00	4,127,389.10	4,149,172.58	8,276,561.68	1,428,867.10	4,336,236.80	5,765,103.90	0.00	5,765,103.90	2,511,457.78
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - JOBO	1		179,760.05	0.00	0.00	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00	179,760.00	179,760.00	0.00	179,760.00	0.05
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE BADEN MINIMI Y DRENAJE - SANTIAGO PEÑA.	1		179,760.05	0.00	0.00	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00	155,479.90	155,479.90	0.00	155,479.90	24,280.15
11	0053		CONSTRUCCIÑN ACERAS Y CONTENES - FABRICIANO GENAO/MARLENY	1		179,760.05	0.00	0.00	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.05
11	0054		CONSTRUCCIÑN ACERAS Y CONTENES - BENITO MONCIÑN PARTE ATRAS.	1		179,760.05	0.00	0.00	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00
11	0055		CONSTRUCCIÑN 3 BADENES - SANTIAGO RODRIGUEZ.	1		179,882.40	0.00	0.00	0.00	179,882.40	0.00	179,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,882.40
11	0056		CONSTRUCCIÑN ACERAS Y CONTENES - LOMA DE CASTAÑUELAS.	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,428,867.10	0.00	1,428,867.10	0.00	1,428,867.10	71,132.90
11	0057		CONSTRUCCIÑN ACERAS Y CONTENES - CIUDAD DE CASTAÑUELAS.	0		508,466.50	0.00	0.00	0.00	508,466.50	0.00	508,466.50	0.00	414,550.00	414,550.00	0.00	414,550.00	93,916.50
11	0058		CONSTRUCCIÑN PUENTE DE CANAL CARMITA - BARRIO LOS PEÑA.	0		710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00
11	0059		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,172.58	4,149,172.58	0.00	3,406,686.85	3,406,686.85	0.00	3,406,686.85	742,485.73
			Proyecto 02			279,760.05	0.00	0.00	0.00	279,760.05	0.00	279,760.05	0.00	179,760.05	179,760.05	0.00	179,760.05	100,000.00
11	0051		RECONSTRUCCIÑN CALLE TINGO PASCAL CON DUARTE.	1		179,760.05	0.00	0.00	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00
11	0052		BARANDA LOS TRES PUENTES.	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 01			4,127,389.10	0.00	0.00	0.00	4,127,389.10	4,149,172.58	8,276,561.68	1,428,867.10	4,336,236.80	5,765,103.90	0.00	5,765,103.90	2,511,457.78
12	0051		CONSTRUCCIÑN PARADOR FOTOGRÑFICO - JOBOCORBADO.	0		510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
			Proyecto 03			809,760.05	0.00	0.00	0.00	809,760.05	0.00	809,760.05	0.00	350,365.00	350,365.00	0.00	350,365.00	459,395.05
12	0051		CONSTRUCCIÑN PARQUE - CANAL CARMITA.	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
12	0052		CONSTRUCCIÑN DE BOULEVAR - CTC	0		380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	350,365.00	350,365.00	0.00	350,365.00	29,635.00
			Proyecto 05			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
12	0051		ILUMINACIÑN CALLE 30 DE MAYO.	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
			Proyecto 03			809,760.05	0.00	0.00	0.00	809,760.05	0.00	809,760.05	0.00	350,365.00	350,365.00	0.00	350,365.00	459,395.05
17	0051		CONSTRUCCIÑN DRENAJE PLUVIAL - CAMPO AMOR.	1		179,760.05	0.00	0.00	0.00	179,760.05	0.00	179,760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.05


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						5,966,909.20	0.00	0.00	0.00	5,966,909.20	4,149,172.58	10,116,081.78	1,428,867.10	4,866,361.85	6,295,228.95	0.00	6,295,228.95	3,820,852.83


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

