

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			111,062,977.39	0.00	0.00	0.00	27,480,168.00	0.00	27,480,168.00	14,577,921.01	80,701.85	14,658,622.86	0.00	14,658,622.86	96,404,354.53
04	0051			REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS (ADICIONAL)		2	37,098,211.39	0.00	0.00	0.00	7,490,168.00	0.00	7,490,168.00	7,222,356.64	80,701.85	7,303,058.49	0.00	7,303,058.49	29,795,152.90
04	0052			CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIOR, FACHADA, OFICINAS, SALON DE REUNIONES, PARQUEOS DEL EDIFICIO DELA SEDE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS		2	73,964,766.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	7,355,564.37	0.00	7,355,564.37	0.00	7,355,564.37	66,609,201.63
Total Programa - 01							111,062,977.39	0.00	0.00	0.00	27,480,168.00	0.00	27,480,168.00	14,577,921.01	80,701.85	14,658,622.86	0.00	14,658,622.86	96,404,354.53
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			103,209,746.07	1,612,966.83	0.00	1,612,966.83	51,738,291.00	158,681,100.63	210,419,391.63	24,994,205.86	33,558,584.65	58,552,790.51	0.00	58,552,790.51	203,338,056.19
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA FE PRIMERA		2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,917,458.40	12,917,459.40	1,839,027.18	6,871,270.74	8,710,297.92	0.00	8,710,297.92	4,207,161.48
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LA UNION ENTRE PROGRESO I Y PROGRESO 1B CALLE E			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,531.73	5,573,531.73	0.00	1,825,950.83	1,825,950.83	0.00	1,825,950.83	3,747,580.90
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA UNION ENTRE PROGRESO II Y PROGRESO I C/ JUAN BOSH		2	12,576,458.85	0.00	0.00	0.00	5,061,167.00	1,448,841.51	6,510,008.51	6,062,863.46	95,851.40	6,158,714.86	0.00	6,158,714.86	7,866,585.50
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA UNION ENTRE PROGRESO I Y CALLE EL SOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,459,175.68	5,459,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,459,175.68
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA UNION ENTRE PROGRESO II EN LA CALLE PUERTO RICO		2	4,822,269.88	0.00	0.00	0.00	3,857,816.00	0.00	3,857,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,269.88
01	0056			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA UNION ENTRE PROGRESO I Y CALLE F		2	2,829,479.84	0.00	0.00	0.00	2,829,480.00	0.00	2,829,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,479.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

Proyecto	Obra	Código SNI	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0057			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA C/ FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO No.16 QUE COMUNICA SAVICA CON VILLA LOS PELOTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,511.48	4,339,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,511.48
01	0058			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA C/ MARTINEZ QUE COMUNICA SAVICA Y LAS MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539,552.82	7,539,552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539,552.82
01	0059			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE LA PIEDRA ESQ. C/ RUBI BARRIO LA FE CHAVON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,865.34	2,402,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,865.34
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CHAVON DE LA CALLE ESTANCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,600.33	3,490,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,600.33
01	0061			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CHAVON EN LA CALLE EUNICE QUE COMUNICA LA CALLE LA CEREZA CON LA CALLE ESMERALDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,494.50	3,704,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,494.50
01	0062			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA C/7 ESQ. RESPALDO 36 EN PUEBLO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922,042.71	4,922,042.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922,042.71
01	0063			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE SONIDO DEL TREN CON LA CALLE LOS RIELES ALCARRIZOS VIEJOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462,338.66	4,462,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462,338.66
01	0064			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE SANCHEZ QUE COMUNICA LA C/ CORONEL FERNANDEZ LA UNION TAMARINDO EN LA REGION OESTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,748.11	2,308,748.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,748.11
01	0065			CONSTRUCCION DE PUENTE EN TIPO ALCANTARILLA EN LA CALLE 7 PROGRESO 1C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521,203.92	5,521,203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521,203.92
01	0066			CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES ACERA CONTEN BADEN RELLENO E IMPRIMACION EN LA C/ PRINCIPAL ROJAS ALOY Y SUS ALREDEDORES BARRIO PROGRESO 1B NORTE III			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775,577.66	11,775,577.66	5,829,334.88	3,097,664.94	8,926,999.82	0.00	8,926,999.82	2,848,577.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7261

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0067			CONSTRUCCION DE JARDINERAS, ACERAS, CONTENES Y BADEN EN LA C/ PRIMAVERA CON C/ HNAS MIRABAL, C/ ARCADIO ROJAS, C/ PRIMERA Y EL ESFUERZO EN LA UNION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546,002.78	3,546,002.78	3,410,684.14	48,016.29	3,458,700.43	0.00	3,458,700.43	87,302.35
01	0068			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA EN AL PROLONGACION C/17 COMUNICA JUANA SALTITOPA CON GRAN PODER DE DIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606,011.49	4,606,011.49	1,159,186.44	2,583,568.36	3,742,754.80	0.00	3,742,754.80	863,256.69
01	0069			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LA CALLE LEBY DANIELA QUE COMUNICA SECTOR LA PAZ CON VILLA PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801,966.29	4,801,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801,966.29
01	0070			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES RELLENO E IMPRIMACION DE CALLES SECTOR JUANA SALTITOPA		2	11,203,794.35	0.00	0.00	0.00	6,203,794.00	4,126,552.69	10,330,346.69	0.00	1,637,807.60	1,637,807.60	0.00	1,637,807.60	13,692,539.44
01	0071			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN BOSCH Y PUERTO RICO DESDE LA BOMBA NATIVA HASTA LA BOMBA TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,767,718.26	16,767,718.26	0.00	13,200,232.03	13,200,232.03	0.00	13,200,232.03	3,567,486.23
01	0072			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE CARIDAD DEL SECTOR DE SAVICA		2	6,202,397.26	0.00	0.00	0.00	2,961,918.00	0.00	2,961,918.00	2,762,643.75	44,730.46	2,807,374.23	0.00	2,807,374.23	3,395,023.03
01	0073			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA C/22 DESDE LA C/1RA DEL BARRIO PARAISO HASTA LA C/17 ESQ. COLMADO EL ROMPE PRECIO. ENTRE LOS SECTORES LA PIÑA Y 24 DE ABRIL REGION SUR 1 Y 11		2	5,914,301.00	0.00	0.00	0.00	5,914,301.00	8,108,434.35	14,022,735.35	1,064,574.31	4,153,491.98	5,218,066.28	0.00	5,218,066.28	8,804,669.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0074			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, RELLENO E IMPRIMACION DE LAS CALLE DEL SECTOR VILLA LINDA III REGION OESTE 1		2	29,519,698.00	0.00	0.00	0.00	10,519,698.00	0.00	10,519,698.00	2,865,891.70	0.00	2,865,891.70	0.00	2,865,891.70	26,653,806.30
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LA PIEDRA, LA FE Y NUEVO AMANECER		2	17,076,511.71	0.00	0.00	0.00	5,324,785.00	0.00	5,324,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,076,511.71
01	0076			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN EL SECTOR LA PIÑA CALLE 5 NUEVO CAMINO		2	3,534,152.11	706,830.42	0.00	706,830.42	1,409,607.00	0.00	1,409,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,152.11
01	0077			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LA CALLE 1RA DE LA UNION SECTOR EL TAMARINDO		2	4,530,682.07	906,136.41	0.00	906,136.41	2,655,724.00	0.00	2,655,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530,682.07
01	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA FE 2DA. REGION NORTE II PERTENECIENTE AL PPM-2026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0079			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LA C/ALBA QUE COMUNICA NUEVO HORIZONTE CON LA C/LA PIEDRA EN EL SECTOR NUEVO HORIZONTE REGION NORTE III (P.P.M-2026)	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL BARRIO SAN RAFAEL SECTOR ARENOSO REGION ESTE PERTENECIENTE AL PPM 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0081			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LA CALLE LA PIEDRA NUEVA JERUSALEN SECTOR NUEVA ESPERANZA REGION OESTE PERTENECIENTE AL PPM 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7261

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigentes	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0082			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR PARAISO PERTENECIENTE AL PPM 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0083			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E INVORNALES EN LA CARRETERA HATO NUEVO Y ALREDEDORES, REGIONES OESTE, OESTE I Y NORTE III.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
01	0084			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA FE SEGUNDA REGION NORTE II.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858,471.92	10,858,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858,471.92
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			35,410,050.29	0.00	0.00	0.00	21,869,045.00	4,428,774.73	26,297,819.73	0.00	3,839,394.49	3,839,394.49	0.00	3,839,394.49	35,999,430.53
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE DUARTE DESDE LA ENTRADA HASTA LA ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428,774.73	9,428,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428,774.73
02	0052			REPARACION DE CALLES REGADO, NIVELADO, COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO (PROCESADO) Y SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL MUNICIPIO.	X	2	35,410,050.29	0.00	0.00	0.00	21,869,045.00	-5,000,000.00	16,869,045.00	0.00	3,839,394.49	3,839,394.49	0.00	3,839,394.49	26,570,655.60
07				Construcción de viviendas			3,916,896.95	0.00	0.00	0.00	3,211,856.00	0.00	3,211,856.00	803,992.75	24,074.19	828,066.94	0.00	828,066.94	3,088,830.01
07	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	3,916,896.95	0.00	0.00	0.00	3,211,856.00	0.00	3,211,856.00	803,992.75	24,074.19	828,066.94	0.00	828,066.94	3,088,830.01
Total Programa - 11							142,536,693.31	1,612,966.83	0.00	1,612,966.83	76,819,192.00	163,109,875.36	239,929,067.36	25,798,198.61	37,422,053.33	63,220,251.94	0.00	63,220,251.94	242,426,316.73
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			13,638,788.57	0.00	0.00	0.00	9,317,920.00	0.00	9,317,920.00	0.00	558,678.46	558,678.46	0.00	558,678.46	13,080,110.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN VILLA LOS PELOTEROS (ETAPA1)	X	2	2,871,856.12	0.00	0.00	0.00	1,293,587.00	0.00	1,293,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,856.12
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LOS CERROS (ETAPA1)	X	2	2,869,894.59	0.00	0.00	0.00	1,016,905.00	0.00	1,016,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,894.59
03	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO ETAPA II (2) , EN EL LIBERTADOR	X	2	2,897,037.86	0.00	0.00	0.00	2,007,428.00	0.00	2,007,428.00	0.00	558,678.46	558,678.46	0.00	558,678.46	2,338,359.40
03	0054			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA C/ 5 PUEBLO NUEVO EN LA REGION NORTE (P.P.M-2026)	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
05				Instalación del alumbrado público			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES ALCARRIZOS VIEJOS, RESIDENCIAL AMATISTA, RESIDENCIAL MADRIGAL, LA YUCA , LA BERENJENA, ARENOSO REGION ESTE DEL (P.P.M-2026)	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Producto - 3							18,638,788.57	0.00	0.00	0.00	14,317,920.00	-5,000,000.00	9,317,920.00	0.00	558,678.46	558,678.46	0.00	558,678.46	13,080,110.11
Total Programa - 12							18,638,788.57	0.00	0.00	0.00	14,317,920.00	-5,000,000.00	9,317,920.00	0.00	558,678.46	558,678.46	0.00	558,678.46	13,080,110.11
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			19,733,159.31	0.00	0.00	0.00	1,746,246.00	10,563,298.22	12,309,544.22	5,566,431.04	4,542,454.35	10,108,885.39	0.00	10,108,885.39	20,187,572.14
03	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL EN HATO NUEVO, ZONA OESTE		2	19,733,159.31	0.00	0.00	0.00	1,746,246.00	10,563,298.22	12,309,544.22	5,566,431.04	4,542,454.35	10,108,885.39	0.00	10,108,885.39	20,187,572.14
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0051			REPARACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total Producto - 2							21,233,159.31	0.00	0.00	0.00	3,246,246.00	10,563,298.22	13,809,544.22	5,566,431.04	4,542,454.35	10,108,885.39	0.00	10,108,885.39	21,687,572.14
Total Programa - 14							21,233,159.31	0.00	0.00	0.00	3,246,246.00	10,563,298.22	13,809,544.22	5,566,431.04	4,542,454.35	10,108,885.39	0.00	10,108,885.39	21,687,572.14
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de instalaciones deportivas			1,419,043.24	0.00	0.00	0.00	1,135,235.00	0.00	1,135,235.00	0.00	1,106,995.27	1,106,995.27	0.00	1,106,995.27	312,047.97
01	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, PARA EL CENTRO COMUNAL EN LA C/ PRINCIPAL DE VILLA LINDA III, SECTOR HATO NUEVO	X	2	1,419,043.24	0.00	0.00	0.00	1,135,235.00	0.00	1,135,235.00	0.00	1,106,995.27	1,106,995.27	0.00	1,106,995.27	312,047.97
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,834,384.41	0.00	0.00	0.00	1,924,207.00	0.00	1,924,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,384.41
02	0051			REPARACION DE LA CANCHA ETAPA I, NUEVO HORIZONTE	X	2	2,834,384.41	0.00	0.00	0.00	1,924,207.00	0.00	1,924,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,384.41
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			15,734,520.07	0.00	0.00	0.00	14,587,616.00	0.00	14,587,616.00	0.00	1,822,880.50	1,822,880.50	0.00	1,822,880.50	13,911,639.57
03	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO O SALONES COMUNALES EN OESTE II, (ETAPA I)	X	2	2,776,205.82	0.00	0.00	0.00	2,220,965.00	0.00	2,220,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,205.82
03	0052			CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO PARROQUIA SAN ESTANISLAO OBISPO MARTIR EN LA REGION SUR II		2	2,958,314.25	0.00	0.00	0.00	2,366,651.00	0.00	2,366,651.00	0.00	1,822,880.50	1,822,880.50	0.00	1,822,880.50	1,135,433.75
03	0053			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA C/SAN RAFAEL ESQ. CARRETERA DE HATO NUEVO REGION OESTE II (P.P.M-2026)	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA C/PRINCIPAL DE VILLA LINDA III DE LA REGION OESTE I (P.P.M-2026)	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Total Producto - 2							19,987,947.72	0.00	0.00	0.00	17,647,058.00	0.00	17,647,058.00	0.00	2,929,875.77	2,929,875.77	0.00	2,929,875.77	17,058,071.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 15							19,987,947.72	0.00	0.00	0.00	17,647,058.00	0.00	17,647,058.00	0.00	2,929,875.77	2,929,875.77	0.00	2,929,875.77	17,058,071.95
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			20,662,434.94	0.00	0.00	0.00	17,349,433.00	30,285,689.71	47,635,122.71	8,329,085.47	3,681,049.18	12,010,134.65	0.00	12,010,134.65	38,937,990.00
03	0051			CONSTRUCCION ENCAJONAMIENTO DE LA CAÑADA VITOCO EN LA CALLE DE LOS SANTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278,823.20	20,278,823.20	5,118,321.54	0.00	5,118,321.54	0.00	5,118,321.54	15,160,501.66
03	0052			CONSTRUCCION ENCAJONAMIENTO DE LA CAÑADA DE OVIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006,866.51	20,006,866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006,866.51
03	0053			CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA C/ RESP. ORLANDO MARTINEZ EN LA REGION NORTE		2	1,842,392.24	0.00	0.00	0.00	1,473,914.00	0.00	1,473,914.00	1,406,507.28	28,305.82	1,434,813.10	0.00	1,434,813.10	407,579.14
03	0054			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES Y CONSTRUCCION DE ENCACHE EN EL CALLEJON LA FE PROXIMO A LA C/22 DEL SECTOR LA PIÑA DE LA REGION SUR I Y SUR II		2	5,108,171.00	0.00	0.00	0.00	5,108,171.00	0.00	5,108,171.00	1,060,335.03	3,644,430.86	4,704,765.89	0.00	4,704,765.89	403,405.11
03	0055			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA COLOCACION TUBERIA, REGISTRO E IMBORNAL EN LA C/ HATO NUEVO DESDE LA C/ 1RA HASTA C/ HNAS MIRABAL EN LA UNION. -ADICIONAL		2	3,711,871.70	0.00	0.00	0.00	767,348.00	0.00	767,348.00	743,921.62	8,312.50	752,234.12	0.00	752,234.12	2,959,637.58
03	0056			CONSTRUCCION DE CANELETAS DESDE LA C/ SAN LUCAS HASTA C/ SAN FRANCISCO (CANALIZACION CAÑADA) DEL SECTOR LA FE-2da DE LA REGION NORTE II (P.P.M-2026)	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7261 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0057			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y AGUAS RESIDUALES EN LA C/ENMANUEL Y LA C/ PIEDRA SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA REGION NORTE I (P.P.M-2026)		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 17							20,662,434.94	0.00	0.00	0.00	17,349,433.00	30,285,689.71	47,635,122.71	8,329,085.47	3,681,049.18	12,010,134.65	0.00	12,010,134.65	38,937,990.00
Total General RD\$							334,122,001.24	1,612,966.83	0.00	1,612,966.83	156,870,017.00	198,958,863.29	355,828,880.29	54,271,636.13	49,214,812.94	103,486,449.07	0.00	103,486,449.07	429,594,415.46


Contabilidad
Preparado por


Administrativo Financiero
Revisado por


Alcalde
Aprobado por

