

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	20,195,637.68	25,595,637.68	3,590,747.49	13,535,456.08	17,126,203.57	0.00	17,126,203.57	8,469,434.11
01	0051			Continuacion Construccon paso Magante		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	972,133.24	27,866.00	999,999.24	0.00	999,999.24	0.76
01	0052			Construccon de Aceras y contenes en el municipio		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6,455,780.98	9,455,780.98	2,618,614.25	4,521,193.36	7,139,807.61	0.00	7,139,807.61	2,315,973.37
01	0053			Construccion de Caminos vecinales el jobo, la jaguita y la hoya abajo		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	0054			Construccion Puente en la Hoya gaspar hernandez		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0055			Señalización en las vías de la escuelas gregorio luperon felipe monte juan bosch		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
01	0056			Construccion de Reductores de velocidad en el municipio gaspar hernandez		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	0057			construccion de camino de la Escuela de la Hoya		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.69	99,999.69	0.00	99,999.69	0.31
01	0058			construccion de 7 badenes para el caiman		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0059			Construccion Dos Puentes En Villa Olímpica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739,856.70	13,739,856.70	0.00	7,586,397.03	7,586,397.03	0.00	7,586,397.03	6,153,459.67
Total Programa - 11							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	20,195,637.68	25,595,637.68	3,590,747.49	13,535,456.08	17,126,203.57	0.00	17,126,203.57	8,469,434.11
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
05				Instalación del alumbrado público			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	218,670.00	258,670.00	0.00	258,670.00	41,330.00
05	0051			Iluminacion del parque municipal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	218,670.00	258,670.00	0.00	258,670.00	41,330.00
Total Producto - 3							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	218,670.00	258,670.00	0.00	258,670.00	41,330.00
Total Programa - 12							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	218,670.00	258,670.00	0.00	258,670.00	41,330.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7038**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	0.00
03	0051			Terminacion de Funeraria Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	0.00
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	0.00
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	292,690.67	0.00	292,690.67	0.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
01	0052			Construcion media Cancha en el Catey PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	220,000.00
01	0053			Construccion media cancha en Ojo de agua pp	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Producto - 2							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
Total Programa - 15							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388,607.07	4,388,607.07	3,488,607.00	900,000.00	4,388,607.00	0.00	4,388,607.00	0.07
01	0051			Construccion Matadero Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388,607.07	4,388,607.07	3,488,607.00	900,000.00	4,388,607.00	0.00	4,388,607.00	0.07
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0051			construccion 2 pozo tubulares Bejuco blanco		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
04	0051			Mantenimiento drenaje pluvial la hoya abajo		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
Total Programa - 17							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	4,388,607.07	4,788,607.07	3,568,607.00	1,220,000.00	4,788,607.00	0.00	4,788,607.00	0.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	24,876,935.42	31,476,935.42	7,199,354.49	15,296,816.75	22,496,171.24	0.00	22,496,171.24	8,980,764.18

Michelly Surun P.
MICHELLY SURUN

Preparado por



Dahianny Polanco
DAHIANNY POLANCO

Revisado por



Abelito Surriel
ABELITO SURIEL

Aprobado por

