

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
27/7/2026 10:22 PM
Pagina 1 de 2
07000031794-PRD_CIFE_1


FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7352


DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL SALADO

ESTADO: Aprobado

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Sniip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
01						NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							
01	00					N/A		5,346,193.30	186,373.00	5,532,566.30	790,070.96	1,068,109.18	1,858,180.14
01	00					N/A		5,346,193.30	0.00	170,000.00	790,070.96	0.00	1,858,180.14
01	00	00	0001	06.03.0002		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		5,346,193.30	186,373.00	170,000.00	790,070.96	0.00	1,858,180.14
01	00	00	0003	06.03.0002		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	910,015.00	-240,000.00	670,015.00	100,942.00	142,221.00	243,163.00
01	00	00	0004	06.03.0002		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	2,145,300.00	603,413.00	2,748,713.00	420,089.00	711,514.00	1,131,603.00
11						OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	N	2,290,878.30	-177,040.00	2,113,838.30	269,039.96	214,374.18	483,414.14
11	00					N/A		2,836,336.00	6,046,778.21	8,883,114.21	5,120,053.97	1,819,722.67	6,939,776.64
11	00	00				N/A		.00	0.00	170,000.00	5,120,053.97	0.00	6,939,776.64
11	00	00	0001	06.03.0002		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		1,227,000.00	-250,000.00	170,000.00	190,000.00	161,550.00	351,550.00
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	N	1,227,000.00	-250,000.00	977,000.00	190,000.00	161,550.00	351,550.00
11	00	01	0051	06.03.0002		Construcción de Baden en diferentes calles		250,000.00	3,108,272.71	170,000.00	2,858,272.71	500,000.00	3,358,272.71
11	00	01	0052	06.03.0002		Construcion de tramo de Aceras y Contenes complotivo primer componente	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
11	00	11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	N	0.00	3,108,272.71	3,108,272.71	2,858,272.71	250,000.00	3,108,272.71
11	00	11	0051	06.03.0002		Construcción Staf de bienvenida Boca del Palmar		400,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	13				Construcción Edificaciones Municipales	N	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	13	0051	06.03.0002		Continuación Construcción Palacio Municipal		759,336.00	953,310.62	170,000.00	662,470.00	357,289.05	1,019,759.05
11	00	15				Construcción en Cementerios	N	759,336.00	953,310.62	1,712,646.62	662,470.00	357,289.05	1,019,759.05
11	00	15	0051	06.03.0002		Continuación Construcción de Cementerio Distrital		0.00	2,235,194.88	170,000.00	1,409,311.26	800,883.62	2,210,194.88
12						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N	0.00	2,235,194.88	2,235,194.88	1,409,311.26	800,883.62	2,210,194.88
12	00	00				N/A		2,390,130.40	40,000.00	2,430,130.40	856,300.00	897,415.00	1,753,715.00
12	00	00	0002	06.03.0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		2,390,130.40	0.00	170,000.00	856,300.00	0.00	1,753,715.00
12	00	00	0003	06.03.0002		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	N	652,030.40	640,000.00	1,292,030.40	852,800.00	281,400.00	1,134,200.00
12	00	00	0004	06.03.0002		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS	N	1,681,700.00	-600,000.00	1,081,700.00	3,500.00	611,515.00	615,015.00
14						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	N	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00
14	00	00				N/A		1,170,666.30	63,348.40	1,234,014.70	245,840.00	326,538.09	572,378.09
14	00	00	0001	06.03.0002		ASISTENCIA SOCIAL		1,170,666.30	0.00	170,000.00	245,840.00	0.00	572,378.09
14	00	00				N/A	N	1,170,666.30	63,348.40	1,234,014.70	245,840.00	326,538.09	572,378.09


ELABORADOR POR




REVISADO POR




MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
27/7/2026 10:22 PM
Pagina 2 de 2
07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05														
CODIGO DEL CAPITULO: 7352														
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL SALADO														
ESTADO: Aprobado														
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
96						DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								
96	00					N/A		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,057,554.77	271,767.23	1,329,322.00	
96	00	00				N/A		1,500,000.00	0.00	170,000.00	1,057,554.77	0.00	1,329,322.00	
96	00	00	0001		06.03.0002	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,500,000.00	0.00	170,000.00	1,057,554.77	271,767.23	1,329,322.00	
96	00					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)	N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,057,554.77	271,767.23	1,329,322.00	
96	00	00				N/A		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	
96	00	00				N/A		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	
96	00	00	0000		06.03.0002	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total General									13,213,326.00	6,336,499.61	19,549,825.61	8,069,819.70	4,383,552.17	12,453,371.87


ELABORADOR POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR