



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Ayuntamiento Municipal El Cercado

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2026 CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL

Fecha: 13/07/2026

Hora: 11:30 a.m - 12:25 p.m

Lugar: Salón del Concejo de Regidores, Alcaldía Municipal El Cercado

Coordinador: William Alberto Garabito, Alcalde Municipal



ANTECEDENTES

En cumplimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026, el Ayuntamiento Municipal de El Cercado realizó una **reunión de rendición de cuentas del segundo trimestre 2026** con el Comité de Seguimiento y Control Municipal.

DESARROLLO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL

- **Liderazgo:** La reunión fue encabezada por el alcalde municipal, **Lic. William Alberto Garabito**, quien asignó las fechas para el desarrollo de los proyectos del PPM 2026.
- **Alianza:** Se reiteró la disposición del Ayuntamiento de trabajar de la mano con el **Comité de Seguimiento y Control Municipal** para garantizar la correcta ejecución de las obras y mantener una comunicación permanente.

ESTADO DE LAS OBRAS

Obras con Avances Significativos

- **La Guama y La Jaguita:** La construcción de aceras y contenes en ambas comunidades se encuentra en un estado muy avanzado, **superando el 80% de su ejecución.**

- **Siembra Vieja:** La construcción del parque de la comunidad continúa avanzando positivamente.
- **Pinal Grande:** La construcción de la cancha presenta importantes avances en su ejecución, logrados **gracias a las gestiones realizadas por la alcaldía ante el gobierno central.**

ACTUALIZACIONES Y PRÓXIMOS INICIOS (JUNIO - AGOSTO)

El Pinar (La Colonia) – Verja Perimetral del cementerio:

- Presentó problemas con el terreno, por lo que **no se inició en junio.**
- En **julio** se iniciará de manera parcial.
- Se acordó contratar a un albañil de la misma zona para esta obra.

Juan de la Cruz – Verja Perimetral del cementerio: Al igual que en El Pinar, se utilizará un albañil de la zona. Esta obra está programada para iniciar en julio.


Nota: El alcalde solicitó el apoyo de los miembros del comité para investigar y contactar a personal calificado local.

Agua Fresca: La construcción de aceras y contenes iniciará en **agosto.**

CIERRE

La sesión finalizó reafirmando el compromiso mutuo entre el Ayuntamiento y el Comité de Seguimiento para fiscalizar y dar continuidad al desarrollo adecuado de todos los proyectos aprobados para el municipio.




Lic. William Alberto Garabito
Alcalde Municipal



Ayuntamiento Municipal El Cercado

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN



Fecha:	13/07/2026	Lugar:	Salón del Concejo de Regidores, Alcaldía Municipal El Cercado
Hora:	11:30 am	Hasta:	12:25 P.M.
Tema:	Rendición de cuentas del segundo trimestre 2026 con el Comité de Seguimiento y Control Municipal.		

NO.	NOMBRE Y APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO
1	Susandra Rodríguez de Leo	M F	Ayuntamiento	en PPM	@:CO:Susandra	829-347-5102
2	Leonardo Montero	M F	A 12 Ayuntamiento	Vigilante		809-4604321
3	Felipe Encarnación	M F	Ayuntamiento (OAI)	Encargado	Felipe Encarnación	809-8471409
4	William A. Garabito	M F	Alcaldía	Alcalde	wgarabito@hotmail.com	809-383-7640
5	Roberto P F	M F	Comite S	comite S	robertp70	809-7564383
6	Gorgio Aquino	M F	Comite S.	Comite S	Gorgio Aquino	809-978-1295
7	Santa Clara Virgen Montero	M F	Ayuntamiento	vice. alcaldesa		809-610-6064
8		M F				
9		M F				
10		M F				
11		M F				
12		M F				
13		M F				



EVIDENCIAS

