


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2014
(PERIODO 2013-2014)

	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado RD\$	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Más 50%	Menos 50%	
1	Reparación del Club	B/La Milagrosa	1,000,000.00	1,004,516.35	✓				Inaugurada
2	Construcción Policlínica	B/Marién García	1,000,000.00	1,000,351.04			✓		
3	Acondicionamiento de calles, reconstrucción de contenes y puentes peatonales	B/Los Panchos	1,000,000.00	1,000,226.00	✓				Inaugurada
4	Acondicionamiento de calles y cañadas	B/Santa Ana	1,000,000.00	1,001,266.39	✓				Inaugurada
5	Tratamiento superficial asfáltico (Doble aplicación)	Residencial Lama	1,000,000.00	1,018,206.17	✓				Inaugurada
6	Compra de terreno para Policlínica	La Manzana	1,000,000.00	1,000,000.00	✓				Entregada
7	Remozamiento de capilla Santa Teresa de Jesús, del club Juan Pablo Duarte y de la Cancha.	Rincón de los Jiménez	1,000,000.00	1,000,015.39	✓				Inaugurada
8	Construcción de camino y Puente callejón de Jazmin	El Algarrobo	1,000,000.00	1,001,104.90				✓	
9	Compra de terreno para Play	Cacique	1,000,000.00	1,000,000.00	✓				Entregada
TOTAL			9,000,000.00	9,025,686.24					

FIRMA ALCALDIA



FECHA

21/7/2015



SELO AYUNTAMIENTO