

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7240**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			1,298,980.00	0.00	0.00	0.00	1,298,980.00	0.00	1,298,980.00	412,554.47	0.00	412,554.47	0.00	412,554.47	886,425.53
01	0051			CONSTRUCCION BADEN ENTRADA DEL PUEBLO	X	1	388,980.00	0.00	0.00	0.00	388,980.00	0.00	388,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,980.00
01	0052			Construcciones Badenes distintas parte del municipio	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	412,554.47	0.00	412,554.47	0.00	412,554.47	337,445.53
01	0053			Encache Calle Parte Atras de Bernardo Barrio Leopoldo	X	1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
20	0051			REPARACION VIVIENDAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
<b>Total General RD\$</b>							1,798,980.00	0.00	0.00	0.00	1,798,980.00	0.00	1,798,980.00	412,554.47	30,000.00	442,554.47	0.00	442,554.47	1,356,425.53

