

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA  
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				<b>Inversión</b>			<b>4,825,648.00</b>				<b>4,825,648.00</b>	<b>94,419.29</b>	<b>4,920,067.29</b>	<b>2,061,563.29</b>	<b>2,786,700.00</b>	<b>4,848,263.29</b>		<b>4,848,263.29</b>	<b>(22,615.29)</b>
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			<b>517,500.00</b>				<b>517,500.00</b>	<b>(343,800.00)</b>	<b>173,700.00</b>		<b>173,700.00</b>	<b>173,700.00</b>		<b>173,700.00</b>	
01	0051			Continuidad Camino de Doña Agueda			172,500.00				172,500.00	(172,500.00)	-		-	-		-	
01	0052			Construcción Aceras y Contenes Escuela Los			172,500.00				172,500.00	1,200.00	173,700.00		173,700.00	173,700.00		173,700.00	
01	0053			Construcción de la Cuesta de Pecory			172,500.00				172,500.00	(172,500.00)	-		-	-		-	
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			<b>1,834,086.00</b>				<b>1,834,086.00</b>	<b>1,213,218.00</b>	<b>3,047,304.00</b>	<b>1,506,500.00</b>	<b>1,519,000.00</b>	<b>3,025,500.00</b>		<b>3,025,500.00</b>	<b>21,804.00</b>
02	0051			Reparación y Acondicionamiento de Caminos			1,316,586.00				1,316,586.00	53,214.00	1,369,800.00	1,332,800.00	37,000.00	1,369,800.00		1,369,800.00	
02	0052			Compactado mas vulnerable en material			172,500.00				172,500.00	1,200.00	173,700.00	173,700.00		173,700.00		173,700.00	
02	0053			Bacheo Calle Mocan			172,500.00				172,500.00	(110,696.00)	61,804.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	21,804.00
02	0054			Bacheo Calle Mocan			86,250.00				86,250.00	(86,250.00)	-		-	-		-	
02	0055			Bacheo Calle La Lima			86,250.00				86,250.00	63,750.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	
02	0056			Bacheo Calla La Lima								500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	
02	0057			Bacheo Calla La Lima								132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00		132,000.00	
02	0058			Bacheo Calla La Lima								132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00		132,000.00	
02	0059			Bacheo Calla La Lima								132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00		132,000.00	
02	0060			Bacheo Calla La Lima								132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00		132,000.00	
02	0061			Bacheo Calla La Lima								132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00		132,000.00	
02	0062			Bacheo Calla La Lima								132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00		132,000.00	
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			<b>175,000.00</b>				<b>175,000.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>175,000.00</b>		<b>175,000.00</b>	
04	0051			Remozamiento Cancha Los Ciruelos			175,000.00				175,000.00	-	175,000.00	175,000.00		175,000.00		175,000.00	
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			<b>220,000.00</b>				<b>220,000.00</b>	<b>(212,436.71)</b>	<b>7,563.29</b>	<b>7,563.29</b>		<b>7,563.29</b>		<b>7,563.29</b>	<b>212,436.71</b>
06	0051			Remozamiento Parque Los Ciruelos			110,000.00				110,000.00	(102,436.71)	7,563.29	7,563.29		7,563.29		7,563.29	
06	0052			Remozamiento Parque Castillo			110,000.00				110,000.00	(110,000.00)	-	-	-	-		-	
07				<b>Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas</b>			<b>966,874.00</b>				<b>966,874.00</b>	<b>(370,374.00)</b>	<b>596,500.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>374,000.00</b>	<b>546,500.00</b>		<b>546,500.00</b>	<b>420,374.00</b>
07	0051			Construcción Club La Lima			654,374.00				654,374.00	(280,374.00)	374,000.00		374,000.00	374,000.00		374,000.00	
07	0052			Construcción Campanado Iglesia de Yabana			140,000.00				140,000.00	(90,000.00)	50,000.00			50,000.00		50,000.00	
07	0053			Construcción Funeraria Centro de Baitoa			172,500.00				172,500.00	-	172,500.00	172,500.00		172,500.00		172,500.00	
11				<b>Const. Inst. de Infraest. Urb. y Ornamentales</b>			<b>389,688.00</b>				<b>389,688.00</b>	<b>70,312.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>460,000.00</b>		<b>460,000.00</b>	
11	0051			Construcción Hito Entrada del Municipio			389,688.00				389,688.00	70,312.00	460,000.00	200,000.00	260,000.00	460,000.00		460,000.00	
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			<b>550,000.00</b>				<b>550,000.00</b>	<b>(90,000.00)</b>	<b>460,000.00</b>		<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>		<b>460,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
14	0051			Instalación de Sistema de Seguridad			550,000.00				550,000.00	(90,000.00)	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			<b>172,500.00</b>				<b>172,500.00</b>	<b>(172,500.00)</b>							
23	0051			Alumbrado Calles Mocan			86,250.00				86,250.00	(86,250.00)	-		-	-		-	
23	0052			Alumbrado Calles La Lima			86,250.00				86,250.00	(86,250.00)	-		-	-		-	
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>							<b>4,825,648.00</b>				<b>4,825,648.00</b>	<b>94,419.29</b>	<b>4,920,067.29</b>	<b>2,061,563.29</b>	<b>2,786,700.00</b>	<b>4,848,263.29</b>		<b>4,848,263.29</b>	<b>744,614.71</b>

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR