

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 12/04/2018

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4								5	6	7	8	9	10			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos															
	0051			Corte Relleno const.de contenes badenes en la C/Coraza							2,046,425.00		2,046,425.00						
	0052			Proyecto #:01 / Obra :0052							2,300,000.00		2,300,000.00						
	0053			const. aceras contenes badenes imprimación plan pro-							14,000,000.00		14,000,000.00		2,319,693.43	2,319,693.43		2,319,693.43	2,319,693.43
	0054			const. aceras estampadas contenes en la calle La isabela							1,615,675.00		1,615,675.00						
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
	0051			Construcción de multiuso en la cancha de baloncesto l							3,000,000.00		3,000,000.00						
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re															
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa															
	0051			Construcción Funeraria Municipal							2,200,000.00		2,200,000.00						
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urban															
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
	0051			const. de estación de Bombero							2,000,000.00		2,000,000.00						
14				Reparación Edificaciones Municipales															
	0051			Remodelacion del edificio junta municipal Pantoja							314,932.00		314,932.00						

15			Construcción en Cementerios																	
16			Reparación en Cementerios																	
17			Construcción Instalaciones Productivas																	
18			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones P																	
19			Construcción de Viviendas																	
20			Reparación de Viviendas																	
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medi																	
22			Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio																	
23			Instalaciones y Colocación Electricas																	
0051			alumbrado publico colocaci�n de lamparas					6,670,000.00		6,670,000.00			3,163,301.20	3,163,301.20			3,163,301.20		3,163,301.20	
24			Construcci�n de Infraestructuras Hidr�ulicas																	
0051			Const. de muros y vaciados de losa de fondo en ca��s					836,444.00		836,444.00										
25			Reparaci�n de Infraestructuras Hidr�ulicas																	
TOTAL GENERAL								34,983,476.00		34,983,476.00			5,482,994.63	5,482,994.63			5,482,994.63		5,482,994.63	

Haroldo Pantoja

Preparado por



[Signature]

Revisado por



[Signature]

Aprobado por

