

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2018

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7031

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	060			Construccion de aceras y contenes Barrio Bella Vista	0		180,000.00				180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00		0.00	180,000.00
01	061			Contruccion de vadenes y Canaletas Capotillo	0		214,900.00				214,900.00	0.00	214,900.00		0.00	0.00		0.00	214,900.00
01	062			Contruccion de Acera y conten Altos de las Piedras	0		200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	063			Contruccion de Acera y conten mango el Limpio	0		370,000.00				370,000.00	0.00	370,000.00		0.00	0.00		0.00	370,000.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	053			Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		143,256.07	0.00		143,256.07	256,743.93
02	056			Reparaciones y Mejoras de vias de La Otra Banda	0		150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	057			Reparaciones y Mejoras de vias de comunicación Av. España Buenos Aires	0		100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	058			Relleno de la Calles KM 20	0		300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
02	059			Relleno de la Calles Barrio Oregano	0		150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	060			Relleno de la Calles Barrio El Sano	0		200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	061			Relleno de las calles en el Cabao	0		150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
06	051			Reparacion de Parque Municipal			130,000.00				130,000.00	0.00	130,000.00		34,640.68	0.00		34,640.68	95,359.32
06	052			REPARACION DE PARQUE BARRIO LOS MAESTRO	0		125,000.00				125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00		0.00	125,000.00
08	051			Habilitacion de fuenraria	0		300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
18	051			Remosamiento nde mercado Municipal			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2018

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
20	051			Reparación de Viviendas Eorsonas de Escasos Recursos			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
23	054			Proyecto de Iluminacion Barrio Lindo y Barrio Paris			236,740.00				236,740.00	0.00	236,740.00		60,000.00	0.00		60,000.00	176,740.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							3,656,640.00				3,656,640.00	0.00	3,656,640.00		237,896.75	0.00		237,896.75	3,418,743.25

[Handwritten Signature]
Preparado por



[Handwritten Signature]
Aprobado por

