

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,734,000.00	0.00	0.00	0.00	4,734,000.00	0.00	4,734,000.00	103,512.39	3,115,864.98	3,219,377.37	0.00	3,219,377.37	1,514,622.63
01	0051			RECONSTRUCCION DE ACERAS EN EL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	318,813.48	318,813.48	0.00	318,813.48	181,186.52
01	0052			RECONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,053.58	362,053.58	0.00	362,053.58	137,946.42
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN BUENOS AIRES, MAO	X		462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
01	0054			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN PUEBLO DE DIOS	X		504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	493,920.00	493,920.00	0.00	493,920.00	10,080.00
01	0055			RECONSTRUCCION Y BADENES EN EL SECTOR DE MOTOCROSS	X		504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	493,920.00	493,920.00	0.00	493,920.00	10,080.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	103,512.39	386,298.35	489,810.74	0.00	489,810.74	10,189.26
01	0057			RECONSTRUCCION DE BADENES EN YERBA DE GUINEA, LOS QUEMADOS, MAO	X		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
01	0058			TUBERIA Y ROTULACION EN EL SECTOR DESIDERIO ARIAS	X		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	55,222.40	55,222.40	0.00	55,222.40	238,777.60
01	0059			CONSTRUCCION DE PUENTE Y COMPRA DE POSTES DE LUZ, PALMAR HATICO, MAO	X		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	155,079.82	155,079.82	0.00	155,079.82	138,920.18
01	0060			TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES EN ASERRADERO, MAO	X		504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	398,187.55	398,187.55	0.00	398,187.55	105,812.45
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y CANALETAS EN LA COMPUERTA, MAO	X		462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	452,369.80	452,369.80	0.00	452,369.80	9,630.20
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			931,835.00	0.00	0.00	0.00	931,835.00	0.00	931,835.00	0.00	95,612.07	95,612.07	0.00	95,612.07	836,222.93
02	0051			ACONDICIONAMIENTO DE BACHEOS EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,972.50	10,972.50	0.00	10,972.50	489,027.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			REPARACION DE PUENTE QUE CONDUCE DE VILLA DIEGO A TIERRA SECA, MAO			431,835.00	0.00	0.00	0.00	431,835.00	0.00	431,835.00	0.00	84,639.57	84,639.57	0.00	84,639.57	347,195.43
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN BELLO ATARDECER	X		462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
05	0051			CONTINUACION DEL PARQUE EL CERCADO, LOS QUEMADOS, MAO	X		94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	3,500.00	1,103,500.00	0.00	28,641.36	28,641.36	0.00	28,641.36	1,074,858.64
06	0051			REMOSAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MAO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,500.00	203,500.00	0.00	28,641.36	28,641.36	0.00	28,641.36	174,858.64
06	0052			AMPLIACION Y REMOSAMIENTO DE AREA INFANTIL EN EL PARQUE CENTRAL DE MAO			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			6,202,005.00	0.00	0.00	0.00	3,424,000.00	2,968,050.00	6,392,050.00	0.00	1,266,174.64	1,266,174.64	0.00	1,266,174.64	7,903,880.36
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL			5,278,005.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,968,050.00	5,468,050.00	0.00	1,126,230.64	1,126,230.64	0.00	1,126,230.64	7,119,824.36
07	0052			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL, CERRO DE MELON	X		504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	98,784.00	98,784.00	0.00	98,784.00	405,216.00
07	0053			CONTINUACION DE ENCEMENTADO DEL CLUB MAYRA SANTOS, MAO	X		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,160.00	41,160.00	0.00	41,160.00	168,840.00
07	0054			CONSTRUCCION CENTRO DE MADRES, LOS SUEÑOS, LOS MULTIS DE HATICO, MAO	X		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			REMODELACION DEL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS DE DON BOSCO, MAO	X		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
08	0052			REPARACION LOCAL DE LA BIBLIOTECA, EL ESFUERZO, MAO	X		189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	43,863.49	53,107.10	96,970.59	0.00	96,970.59	703,029.41
14	0051			REPARACION Y REMOSAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	43,863.49	53,107.10	96,970.59	0.00	96,970.59	703,029.41
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,947.18	50,947.18	0.00	50,947.18	149,052.82
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,947.18	50,947.18	0.00	50,947.18	149,052.82
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	776,040.65	1,722,661.03	2,498,701.68	0.00	2,498,701.68	801,298.32
21	0051			CONTINUACION DE SOLUCION PLUVIAL SABITA RODRIGUEZ	X		504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	281,680.17	188,281.41	469,961.58	0.00	469,961.58	34,038.42
21	0052			SOLUCION PLUVIAL EN EL SECTOR ENRIQUILLO, MAO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0053			SOLUCION PLUVIAL C/33 FRENTE A LA ESCUELA PAUL HARRIS			2,646,000.00	0.00	0.00	0.00	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	494,360.48	1,534,379.62	2,028,740.10	0.00	2,028,740.10	617,259.90
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	105,876.18	88,544.83	194,421.01	0.00	194,421.01	99,578.99
22	0051			ARREGLO DE TUBERIAS EN LOS QUEMADOS, MAO	X		94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
22	0052			REMOZAMIENTO Y PINTURA DEL MATADERO MUNICIPAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	105,876.18	88,544.83	194,421.01	0.00	194,421.01	5,578.99
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,153,842.00	0.00	0.00	0.00	1,153,842.00	0.00	1,153,842.00	0.00	621,288.83	621,288.83	0.00	621,288.83	532,553.17
24	0051			CONTINUACION DE ENCACHE DE LA CAÑADA DE CERRO MARINO			341,052.00	0.00	0.00	0.00	341,052.00	0.00	341,052.00	0.00	66,846.11	66,846.11	0.00	66,846.11	274,205.89
24	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE DE CAÑADA QUE VIENE DEL MOTOCROSS S/MARIA AUXILIADORA, MAO	X		504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	493,920.00	493,920.00	0.00	493,920.00	10,080.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0053			CONSTRUCCION DE CANALETA EN CAÑADA EN EL SECTOR JUAN DE JESUS REYES			308,790.00	0.00	0.00	0.00	308,790.00	0.00	308,790.00	0.00	60,522.72	60,522.72	0.00	60,522.72	248,267.28
Total General RD\$							19,554,682.00	0.00	0.00	0.00	16,776,677.00	3,171,550.00	19,948,227.00	1,029,292.71	7,042,842.02	8,072,134.73	0.00	8,072,134.73	14,654,097.27

Majara L. Gorman
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

