



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 RD\$



| OBRAS PROGRAMADAS | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | | OBSERVACION |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| | ESTIMADO | EJECUTADO | TERMINADA 100% | ENTRE 80% Y 99% | ENTRE 51% Y 79% | MENOS 50% | SIN INICIAL | |
| Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, La Madre | 339,426.82 | 0.00 | | | | | X | |
| Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa | 339,426.82 | 200,250.00 | | | X | | X | |
| Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás | 339,426.82 | 339,427.00 | X | | | | | |
| Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto Velo | 339,426.82 | 66,019.42 | | | | X | | |
| Continuación Construcción Contenes C/Nen, El Maniel | 339,426.82 | 334,155.00 | X | | | | | |
| Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso | 339,426.82 | 339,427.00 | X | | | | | |
| Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X | |
| Electrificación El Manguito-Pie de la Loma | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X | |
| Acondicionamiento Camino Las Cañitas-El Valle | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X | |
| Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X | |
| Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero, La Madre | 500,000.00 | 0.00 | | | | | X | |
| TOTAL | 3,504,841.64 | 1,279,278.42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |

Alfredo A. Carrasco, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

31/08/2018
FECHA



SELLO INSTITUCION