

MINISTERIO DE HACIENDA

Form. N° EP-05
Aprobado por
DIGEPRES

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL
AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL:

7015

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total Obra	Devengado Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendiente Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestre por Deudas de años Anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19=10+17+ 18	20 = 14-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos						0.00	2,267,856.00	0.00	2,267,856.00	681,980.00	202,458.00	884,438.00	0.00	884,438.00	1,383,418.00
01	0052		03.06	CONSTRUCCIÃN DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA URBANA	0					0.00	249,352.00	0.00	249,352.00	249,352.00	0.00	249,352.00	0.00	249,352.00	0.00
01	0053		03.06	CONSTRUCCIÃN DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA URBANA	1					0.00	1,242,706.00	0.00	1,242,706.00	379,378.00	202,458.00	581,836.00	0.00	581,836.00	660,870.00
01	0054		03.06	CONSTRUCCIÃN DE CUNETAS Y CONTENES COMUNIDAD DE RINCÃN	1					0.00	75,798.00	0.00	75,798.00	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00	22,548.00
01	0055		03.06	ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	0					0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0051		03.06	CONSTRUCCIÃN DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA RURAL	0					0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						0.00	3,987,999.00	-542,518.00	3,445,481.00	1,221,751.00	764,900.00	1,986,651.00	0.00	1,986,651.00	1,458,830.00
02	0051		03.06	BACHEO EN EL MUNICIPIO	0					0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		03.06	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	0					0.00	500,000.00	557,482.00	1,057,482.00	240,001.00	764,900.00	1,004,901.00	0.00	1,004,901.00	52,581.00
02	0053		03.06	REPARACIÃN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LAS CAOBAS	1					0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	30,000.00
02	0054		03.06	ACONDICIONAMIENTO DE CALLE SECTOR LAS MERCEDES COMUNIDAD	1					0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	78,250.00
02	0055		03.06	ARREGLO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA	0					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
02	0056		03.06	ARREGLO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE PABLO	0					0.00	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
02	0051		03.06	BACHEO EN EL MUNICIPIO	0					0.00	1,108,000.00	0.00	1,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre						0.00	463,630.00	0.00	463,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,630.00
07	0051		03.06	CONSTRUCCIÃN DE CLUB COMUNIDAD DE LOS LANOS	1					0.00	281,630.00	0.00	281,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,630.00
07	0052		03.06	TERMINACIÃN DE CLUB COMUNIDAD CRUCE DE LOS LANOS	1					0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00

Código				Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total Obra	Devengado Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendiente Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestre por Deudas de años Anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación geográfica								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19=10+17+ 18	20 = 14-19
07	0053		03.06	CONSTRUCCIÁ"N DE CLUB COMUNIDAD EN DE CURAZAO	1					0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre						0.00	592,366.00	-220,000.00	372,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,366.00
08	0052		03.06	EQUIPAMIENTO DE CAPILLA COMUNIDAD SAN JOSE	1					0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
08	0053		03.06	REPARACIÁ"N DE TECHO CAPILLA COMUNIDAD LOMA VIEJA	0					0.00	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00
08	0054		03.06	REPARACIÁ"N DE PISO CAPILLA JUANA DIAZ ARRIBA	1					0.00	39,416.00	0.00	39,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,416.00
08	0055		03.06	REPARACIÁ"N DE TECHO CAPILLA COMUNIDAD EL FIRME	1					0.00	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00
08	0056		03.06	REPARACIÁ"N DE BAÁ"O DEL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LOS CAFES	1					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
08	0051		03.06	REPARACIÁ"N DEL PARQUE INFANTIL	0					0.00	400,000.00	-220,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales						0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	90,020.00	51,332.00	141,352.00	0.00	141,352.00	358,648.00
14	0051		03.06	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0					0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	90,020.00	51,332.00	141,352.00	0.00	141,352.00	358,648.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas						0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,875.00	56,875.00	0.00	56,875.00	93,125.00
23	0051		03.06	INSTALACIÁ"N Y CAMBIO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	0					0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,875.00	56,875.00	0.00	56,875.00	93,125.00
99				Proyectos Consolidados						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
99	0051		03.06	SEGUIMIENTOS A LAS OBRAS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO	0					0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Total General										0.00	8,001,851.00	-762,518.00	7,239,333.00	1,993,751.00	1,075,565.00	3,069,316.00	0.00	3,069,316.00	4,170,017.00



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado por :

