

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar		Presupuesto	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	del Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	a Pagad	al Pagado Acumulado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			6,731,969.00	0.00	0.00	0.00	6,731,969.00	6,618,000.00	13,349,969.00	3,909,128.96	362,555.30	4,271,684.26	0.00	4,271,684.26	9,078,284.74
01	0051			CONSTRUCCION DE ACEREAS Y CONTENES			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,850,000.00	4,850,000.00	3,517,440.04	352,572.68	3,870,012.72	0.00	3,870,012.72	979,987.28
01	0052			SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y ROTULACION DE CALLES			4,231,969.00	0.00	0.00	0.00	4,231,969.00	3,768,000.00	7,999,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999,969.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES DON FAUSTO	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	391,688.92	9,982.62	401,671.54	0.00	401,671.54	98,328.46
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			14,600,000.00	0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	9,350,000.00	23,950,000.00	14,221,010.46	8,986,823.88	23,207,834.34	0.00	23,207,834.34	742,165.66
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,950,000.00	13,950,000.00	7,627,988.74	5,747,032.1	13,375,020.85	0.00	13,375,020.85	574,979.15
02	0052			BACHEO Y ACONDICIONAMIENTO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD			6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	3,400,000.00	10,000,000.00	6,593,021.72	3,239,791.77	9,832,813.49	0.00	9,832,813.49	167,186.51
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			29,232,531.00	0.00	0.00	0.00	17,376,417.00	1,000,000.00	18,376,417.00	1,615,509.76	2,811,359.47	4,426,869.23	0.00	4,426,869.23	25,805,661.77
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA SABANA JIMENEZ	X		2,586,417.00	0.00	0.00	0.00	1,586,417.00	0.00	1,586,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,417.00
03	0052			CONTRUCCION CANCHAS LAS MARTINEZ	X		2,010,976.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,976.00
03	0053			CONSTRUCCION DE PLAY MARIA AUXILIADORA	X		7,716,915.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716,915.00
03	0054			CONSTRUCCION PLAY DE SOTO	X		5,974,920.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,740.51	7,740.50	0.00	7,740.50	5,967,179.50
03	0055			CONSTRUCCION DE CANCHA SABANETA	X		2,565,000.00	0.00	0.00	0.00	2,565,000.00	0.00	2,565,000.00	0.00	2,117,599.01	2,117,599.01	0.00	2,117,599.01	447,400.99
03	0056			CONSTRUCCION DE CANCHAS LAS YAYAS	X		2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	1,000,000.00	2,425,000.00	1,615,509.76	686,019.96	2,301,529.72	0.00	2,301,529.72	1,123,470.28
03	0057			CONSTRUCCION DE TECHADO ENRRRIQUILLO	X		5,953,303.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953,303.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			12,274,599.00	0.00	0.00	0.00	9,774,599.00	-2,900,000.00	6,874,599.00	2,779,392.84	2,480,735.7	5,260,128.54	0.00	5,260,128.54	4,114,470.46

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar		Presupuesto	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	del Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	a Pagad	al Pagado Acumulado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	1	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			TERMINACION DE CANCHA HOYA GRANDE	X		504,448.00	0.00	0.00	0.00	504,448.00	0.00	504,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,448.00
04	0052			REMOZAMIENTO CANCHAS			5,399,999.00	0.00	0.00	0.00	5,399,999.00	-3,800,000.00	1,599,999.00	580,581.76	914,918.1	1,495,499.92	0.00	1,495,499.92	104,499.08
04	0053			REMOZAMIENTO CANCHA LAS CAROLINAS	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	618,621.76	437,925.7	1,056,547.46	0.00	1,056,547.46	43,452.54
04	0054			REPARACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL PINO			6,170,152.00	0.00	0.00	0.00	3,670,152.00	0.00	3,670,152.00	1,580,189.32	1,127,891.8	2,708,081.16	0.00	2,708,081.16	3,462,070.84
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			22,571,951.00	0.00	0.00	0.00	17,861,888.00	-4,209,462.00	13,652,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,362,489.00
07	0051			CONSTRUCCION DE IGLESIA LA TALA	X		1,982,797.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,797.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LAS YAYAS	X		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	0053			CONSTRUCCION DE CLUB LA CARRETERITA SOTO	X		2,209,463.00	0.00	0.00	0.00	1,209,462.00	-1,209,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,001.00
07	0054			CONSTRUCCION CASA CLUB DON PEDRO	X		1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00
07	0055			CONSTRUCCION CLUB LAS CANAS	X		2,459,265.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,265.00
07	0056			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL			12,652,426.00	0.00	0.00	0.00	12,652,426.00	0.00	12,652,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652,426.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			11,666,445.00	0.00	0.00	0.00	7,616,583.00	6,066,568.00	13,683,151.00	2,889,400.48	2,823,518.3	5,712,918.80	0.00	5,712,918.80	12,020,094.20
08	0051			TERMINACION DE IGLESIA DE LAS 5 ESQUINAS LAS UVAS	X		2,848,747.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,747.00
08	0052			REPARACION DE BLIBLIOTECA MUNICIPAL			800,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	499,752.73	180,758.6	680,511.40	0.00	680,511.40	619,488.60
08	0053			REPARACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑARA DEL LURDES			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08	0054			TERMINACION DE IGLESIA PENTECOSTAL,MARIA AUXILIADORA	X		1,166,664.00	0.00	0.00	0.00	1,166,664.00	0.00	1,166,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,664.00
08	0055			TERMINACION DE IGLESIA SAN JUAN DEL AVILA URB DON LUIS DESPRADEL	X		1,149,919.00	0.00	0.00	0.00	1,149,919.00	0.00	1,149,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,919.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar		Presupuesto	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	del Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	a Pagad	al Pagado Acumulado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0056			TERMINACION DE CENTRO COMUNAL LAS LAGUNAS DE GUACO	X		2,001,115.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	287,150.82	12,705.79	299,856.61	0.00	299,856.61	1,701,258.39
08	0057			REPARACION DE CAPILLA LA MILAGROSA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	0058			REMOZAMIENTO CLUB LAS CAROLINAS	X		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	854,578.02	229,550.3	1,084,128.41	0.00	1,084,128.41	915,871.59
08	0059			TERMINACION CENTRO COMUNAL LOS DELGADOS, LOMA DE LOS ANGELES	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	813,000.00	1,313,000.00	62,677.48	869,569.24	932,246.72	0.00	932,246.72	380,753.28
08	0060			TERMINACION CLUB HACIA EL PROGRESO PERALTA MICHEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	55,000.00
08	0061			TERMINACION CENTRO COMUNAL SAN ROQUE BURENDE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	85,000.00
08	0062			TERMINACION DE IGLESIA MAGUEI RANCHO VIEJO LA PENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,500.00	588,500.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	588,500.00
08	0063			REPARACION CASA CLUB SAN FRANCISCO DE ASIS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	330,740.71	70,623.87	401,364.58	0.00	401,364.58	328,635.42
08	0064			REPARACION DE CLUB LOS POMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	235,719.31	83,959.7	319,679.05	0.00	319,679.05	130,320.95
08	0065			REPARACION CLUB GUACO LOS FRIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,068.00	736,068.00	320,115.86	368,479.3	688,595.22	0.00	688,595.22	47,472.78
08	0066			TERMINACION CAPILLA MAGUEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	298,665.55	7,871.2	306,536.81	0.00	306,536.81	2,463.19
08	0067			TERMINACION DE LA IGLESIA COLONSITO LICEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	0068			REPARACION CENTRO CARISMATICO SANTA MARIA SALUD DE LOS ENFERMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	4,000,000.00	34,000,000.00	947,394.02	2,488,643.73	3,436,037.75	0.00	3,436,037.75	30,563,962.25
11	0051			ENTRADA STO DGO, LA VEGA			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,000,000.00	14,000,000.00	947,394.02	2,474,405.7	3,421,799.75	0.00	3,421,799.75	10,578,200.25
11	0052			ENTRADA STGO , LA VEGA			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	14,238.0	14,238.00	0.00	14,238.00	19,985,762.00
16				Reparación en Cementerios			1,150,491.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	1,650,491.00
16	0051			TERMINACION DE VERJA PERIMETRAL Y NICHOS CEMENTERIOS LOS VALERIOS	X		1,150,491.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	1,150,491.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7070** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Presupuesto del	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en	Total	Monto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	1	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
16	0052			REPARACION SEMENTERIO GUARIONEX			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	858,028.23	116,164.7	974,192.96	0.00	974,192.96	25,807.04
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	858,028.23	116,164.7	974,192.96	0.00	974,192.96	25,807.04
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,000,000.00	8,500,000.00	4,835,022.31	2,802,991.3	7,638,013.61	0.00	7,638,013.61	861,986.39
21	0051			CONSTRUCCION DE TAPAS DE IMBORNALES PARA USO EN DIFERENTES SITIOS DE LA CUIDAD			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	8,820.00	55,429.1	64,249.15	0.00	64,249.15	435,750.85
21	0052			CONSTRUCCION DE FOSAS DEL VERTEDERO			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	4,826,202.31	2,747,562.1	7,573,764.46	0.00	7,573,764.46	426,235.54
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	700,000.00	1,360,000.00	343,574.77	6,728.8	350,303.61	0.00	350,303.61	1,009,696.39
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO LA JAGUA	X		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
24	0052			CONSTRUCCION DE POZO GUACO AFUERA	X		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
24	0053			CONSTRUCCION DE POZO CERCADO ALTO	X		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
24	0054			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL TOÑITA ALVAREZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	343,574.77	6,728.8	350,303.61	0.00	350,303.61	349,696.39
Total General RD\$							137,387,986.00	0.00	0.00	0.00	113,721,456.00	22,125,106.00	135,846,562.00	32,398,461.83	22,879,521.2	55,277,983.10	0.00	55,277,983.10	104,235,108.90

