

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7071** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,850,990.00	0.00	0.00	0.00	2,682,080.00	0.00	2,682,080.00	1,231,695.57	657,063.74	1,888,759.31	0.00	1,888,759.31	962,230.69
01	0051			Const. de Aceras y Contenes en el Municipio			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	560,714.83	298,066.29	858,781.12	0.00	858,781.12	41,218.88
01	0052			Const. y Reparación de Encaches en el Municipio			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	211,456.76	26,125.00	237,581.76	0.00	237,581.76	12,418.24
01	0053			Const. de Aceras y Contenes en La Trinitaria	X		293,910.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,961.25	89,753.60	190,714.85	0.00	190,714.85	103,195.15
01	0054			Const. de Aceras y Contenes - Liceo	X		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	5,700.00	42,686.57	48,386.57	0.00	48,386.57	171,613.43
01	0055			Const. Contenes 200 Mts - Entrada Planda de Gas, La Chiva	X		93,300.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
01	0056			Nivelación de Contenes en Los Vásquez	X		41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00
01	0057			Const. de Aceras en Pinguito - Limonal Arriba	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,768.28	77,768.28	0.00	77,768.28	72,231.72
01	0058			Recubrimieno Encache - El Coco	X		127,020.00	0.00	0.00	0.00	127,020.00	0.00	127,020.00	55,290.00	65,379.00	120,669.00	0.00	120,669.00	6,351.00
01	0059			Const. de Baden en Los Vasquez	X		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
01	0060			1era. Fase de Encache - Uveral	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0061			Const. de Contenes en Nano Gil, La Chiva - Taxi Licey	X		125,410.00	0.00	0.00	0.00	125,410.00	0.00	125,410.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	96,910.00
01	0062			Const. y Nivelación de Contenes Juan Ant. Alix	X		173,450.00	0.00	0.00	0.00	173,450.00	0.00	173,450.00	107,079.25	28,785.00	135,864.25	0.00	135,864.25	37,585.75
01	0063			Const. de Badén - Madre Cándida	X		41,650.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00
01	0064			Const. Puente Batoncito	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	190,493.48	0.00	190,493.48	0.00	190,493.48	9,506.52
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,248,731.00	0.00	0.00	0.00	1,248,731.00	0.00	1,248,731.00	406,153.53	709,588.85	1,115,742.38	0.00	1,115,742.38	132,988.62
02	0051			Bacheo en Calles del Municipio			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	74,633.00	523,728.35	598,361.35	0.00	598,361.35	101,638.65
02	0052			Reparación de Caminos Vecinales en el Munc.			448,731.00	0.00	0.00	0.00	448,731.00	0.00	448,731.00	242,828.70	181,110.50	423,939.20	0.00	423,939.20	24,791.80
02	0053			Reparación Camino Vecinales - Botoncillo	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	88,691.83	4,750.00	93,441.83	0.00	93,441.83	6,558.17
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			303,850.00	0.00	0.00	0.00	303,850.00	0.00	303,850.00	18,240.00	121,431.35	139,671.35	0.00	139,671.35	164,178.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Const. de Media Cancha - El Resbalón	X		101,210.00	0.00	0.00	0.00	101,210.00	0.00	101,210.00	18,240.00	17,888.47	36,128.47	0.00	36,128.47	65,081.53
03	0052			Asfaltado de Cancha - Sánchez, KM 11	X		202,640.00	0.00	0.00	0.00	202,640.00	0.00	202,640.00	0.00	103,542.88	103,542.88	0.00	103,542.88	99,097.12
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	257,500.00
04	0051			Asfaltado de Cancha - Villa Alba			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0052			Asfaltado de Cancha - Los Cadillos	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	57,500.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	285,000.00	95,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	470,000.00
05	0051			Inicio Const. Parquecito Licey Arriba			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0052			Const. de Boulevard Frontal en Parque Municipal			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	285,000.00	95,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	220,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	167,687.71	167,687.71	0.00	167,687.71	882,312.29
07	0051			Continuación Const. de Edificio Casa Abierta			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,925.00	71,925.00	0.00	71,925.00	178,075.00
07	0052			Inicio Const. Casa Club en La Chiva			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0053			Inicio Remodelación Casa Club Aura Silva			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0054			Const. de Club - Los Ramos	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0055			1era. Fase Const. Casa Club - Brisas del Palmar	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	54,237.29
07	0056			1era. Etapa Casa Club Casa Club Juan Pablo Duarte - Licey Arriba	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			595,234.00	0.00	0.00	0.00	545,234.00	0.00	545,234.00	226,712.88	1,857.80	228,570.68	0.00	228,570.68	366,663.32
08	0051			Reparación de Plafón Iglesia Licey Arriba	X		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	4,000.00
08	0052			1era. Fase Reparación de Capilla - Monte Adentro Arriba	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	141,915.75	0.00	141,915.75	0.00	141,915.75	58,084.25
08	0053			Remodelación de Club - Acevedo	X		145,234.00	0.00	0.00	0.00	145,234.00	0.00	145,234.00	0.00	1,857.80	1,857.80	0.00	1,857.80	143,376.20
08	0054			Remodelación de Capilla 3 Divinas Personas - La Chiva	X		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	8,797.13	0.00	8,797.13	0.00	8,797.13	61,202.87
08	0055			Remodelación Capilla San Rafael - La Chiva	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			289,836.00	0.00	0.00	0.00	289,836.00	0.00	289,836.00	77,669.80	107,315.99	184,985.79	0.00	184,985.79	104,850.21
11	0051			Embelllecimiento y Señalización en el Municipio			171,616.00	0.00	0.00	0.00	171,616.00	0.00	171,616.00	71,874.80	90,966.44	162,841.24	0.00	162,841.24	8,774.76
11	0052			Intervención Area Verde - El Progreso	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	95,250.00
11	0053			Ampliación de Entrada- La Macorix	X		18,220.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	18,220.00	5,795.00	11,599.55	17,394.55	0.00	17,394.55	825.45
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	27,751.60	130,552.40	158,304.00	0.00	158,304.00	141,696.00
14	0051			Reparación de Oficina Alcalde y Salón Municipal			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	27,751.60	130,552.40	158,304.00	0.00	158,304.00	141,696.00
20				Reparación de Viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	83,979.75	81,632.39	165,612.14	0.00	165,612.14	84,387.86
20	0051			Reparación de (3) Viviendas - El Matadero	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,202.39	44,202.39	0.00	44,202.39	55,797.61
20	0052			Otras Reparaciones de Viviendas a Personas de Escasos Rec.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	83,979.75	37,430.00	121,409.75	0.00	121,409.75	28,590.25
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			533,000.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	533,000.00	432,873.04	70,229.36	503,102.40	0.00	503,102.40	29,897.60
23	0051			Iluminación en el Municipio			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	432,873.04	38,663.41	471,536.45	0.00	471,536.45	28,463.55
23	0052			Instalación Tendido Eléctrico - La Chiva	X		33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	31,565.95	31,565.95	0.00	31,565.95	1,434.05
Total General RD\$							8,671,641.00	0.00	0.00	0.00	8,671,641.00	0.00	8,352,731.00	2,790,076.17	2,284,859.59	5,074,935.76	0.00	5,074,935.76	3,596,705.24



Preparado por



Revisado por



Aprobado por