

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO

2018

Form. N° EP-
05
Aprobado por
DIGEPRES

CODIGO
INSTITUCIONAL:

7015

Código				Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total Obra	Devengado Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendiente Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestre por Deudas de años	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
Proyecto	Obra	Código SNP	Ubicación geográfica								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19=10+17+ 18	20 = 14-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y						0.00	2,267,856.00	-865,198.00	1,402,658.00	884,438.00	318,220.00	1,202,658.00	0.00	1,202,658.00	200,000.00
01	0052	03.06		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA URBANA	0					0.00	249,352.00	0.00	249,352.00	249,352.00	0.00	249,352.00	0.00	249,352.00	0.00
01	0053	03.06		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA URBANA	1					0.00	1,242,706.00	-353,270.00	889,436.00	581,836.00	307,600.00	889,436.00	0.00	889,436.00	0.00
01	0054	03.06		CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y CONTENES COMUNIDAD DE RINCÓN HONDO	1					0.00	75,798.00	-22,548.00	53,250.00	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00
01	0055	03.06		ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	0					0.00	500,000.00	-489,380.00	10,620.00	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00
01	0051	03.06		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA RURAL	0					0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						0.00	3,987,999.00	259,407.00	4,247,406.00	1,986,651.00	1,074,505.00	3,061,156.00	0.00	3,061,156.00	1,186,250.00
02	0051	03.06		BACHEO EN EL MUNICIPIO	0					0.00	1,100,000.00	-775,095.00	324,905.00	0.00	324,905.00	324,905.00	0.00	324,905.00	0.00
02	0052	03.06		MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	0					0.00	500,000.00	1,254,501.00	1,754,501.00	1,004,901.00	749,600.00	1,754,501.00	0.00	1,754,501.00	0.00
02	0053	03.06		REPARACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LAS CAOBAS	1					0.00	1,000,000.00	-30,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00
02	0054	03.06		ACONDICIONAMIENTO DE CALLE SECTOR LAS MERCEDES COMUNIDAD LOS CACHONES	1					0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	78,250.00
02	0055	03.06		ARREGLO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA	0					0.00	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
02	0056	03.06		ARREGLO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE PABLO	0					0.00	99,999.00	-99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051	03.06		BACHEO EN EL MUNICIPIO	0					0.00	1,108,000.00	0.00	1,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre						0.00	463,630.00	-357,026.00	106,604.00	0.00	106,605.00	106,605.00	0.00	106,605.00	-1.00
07	0051	03.06		CONSTRUCCIÓN DE CLUB COMUNIDAD DE LOS LANOS	1					0.00	281,630.00	-281,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052	03.06		TERMINACIÓN DE CLUB COMUNIDAD CRUCE DE LOS LANOS	1					0.00	92,000.00	14,604.00	106,604.00	0.00	106,605.00	106,605.00	0.00	106,605.00	-1.00
07	0053	03.06		CONSTRUCCIÓN DE CLUB COMUNIDAD EN DE CURAZAO	1					0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre						0.00	592,366.00	-592,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0052	03.06		EQUIPAMIENTO DE CAPILLA COMUNIDAD SAN JOSE	1					0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053	03.06		REPARACIÓN DE TECHO CAPILLA COMUNIDAD LOMA VIEJA	0					0.00	50,250.00	-50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0054	03.06		REPARACIÓN DE PISO CAPILLA JUANA DIAZ ARRIBA	1					0.00	39,416.00	-39,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0055	03.06		REPARACIÓN DE TECHO CAPILLA COMUNIDAD EL FIRME	1					0.00	65,200.00	-65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0056	03.06		REPARACIÓN DE BAÑO DEL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LOS CAFES	1					0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051	03.06		REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL	0					0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales						0.00	500,000.00	-321,569.00	178,431.00	141,352.00	37,079.00	178,431.00	0.00	178,431.00	0.00
14	0051	03.06		ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0					0.00	500,000.00	-321,569.00	178,431.00	141,352.00	37,079.00	178,431.00	0.00	178,431.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas						0.00	150,000.00	130,861.00	280,861.00	56,875.00	223,984.00	280,859.00	0.00	280,859.00	2.00
23	0051	03.06		INSTALACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	0					0.00	150,000.00	130,861.00	280,861.00	56,875.00	223,984.00	280,859.00	0.00	280,859.00	2.00
99				Proyectos Consolidados						0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0051	03.06		SEGUIMIENTOS A LAS OBRAS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0					0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General											8,001,851.00	-1,785,891.00	6,215,960.00	3,069,316.00	1,760,393.00	4,829,709.00	0.00	4,829,709.00	1,386,251.00

Proyecto	Código				Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total Obra	Devengado Anos Anteriores	Pagado Anos Anteriores	Pendiente Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestre por Deudas de años	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
	Obra	Código SNIP	Ubicación geográfica									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19=10+17+ 18	20 = 14-19



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado por :