

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CRISTOBAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO/ AGOSTO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. RELLENO Y CONST. CALLE PROXIMO A ESCUELA VICTORIA PEÑA	BARRIO LOS PARCELEROS	25,000.00	0.00		x			Falta acera
2. APERTURA CALLE CIRCUMBALACION EL CERRO	EL CERRO	150,000.00	429,350.00		x			Falta acera
3. AREA RECREATIVA BARRIO LOS PARCELEROS	LOS PARCELEROS	50,000.00	0.00				x	
4. CONSTRUCCION ENTRADA CON ACERAS ESTAMPADAS	ENTRADA	200,000.00	0.00			x		Falta muro de entrada
5. REMODELACION PLAZOLETA DEL PARQUE	EL PARQUE	100,000.00	0.00			x		Falta Mov. bustos
6. CONSTRUCCION AREA RECREATIVA FRENTE AL MATADERO MUNICIPAL	ENTRADA	50,000.00	0.00				x	
7. CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA BARRIO VILLA PROGRESO	VILLA PROGRESO	75,000.00	0.00				x	
8. OBRAS HIDRAULICAS BADENES Y CANALETAS)	TODO LOS BARRIOS	100,000.00	100,000.00		x			
9. CONSTRUCCION CALLE JESUCITO MEDINA CON ACERAS Y CONTENES	BARRO VIEJO	100,000.00	170,000.00		x			
10. CONSTRUCCION CALLE PROLONGACION JESUCUITO MEDINA	BARRIO LOS PARCELEROS	150,000.00	375,000.00		x			Falta acera
11. CONSTRUCCION DE VERTEDERO RELLENO SANITARIO AMBIENTAL	TODOS LOS BARRIOS	25,000.00	0.00			x		
TOTAL		1,025,000.00	1,074,350.00					


FIRMA ALCADÍA



31/Ago/2018
FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENER /AGOSTO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	8	72.7%
Obras pendientes	3	27.2%
TOTAL	11	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,025,000.00	1,074,350.00	-49,350.00	104.8

MUNICIPIO DE CRISTOBAL CRISTOBAL
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR		ECHA		
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. <i>La Maria Luisa Plata</i>	<i>Miembro Participación</i>		<i>8096347176</i>	
2. <i>Amig... ..</i>	<i>ASO R A E S</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-271-7694</i>	
3. <i>Agustin Plata</i>	<i>Junta U. El Pozo</i>	<i>Presidente</i>	<i>809-396-9486</i>	
4. <i>ROSELIO PEÑA</i>	<i>COOPACRISA</i>	<i>PRESIDENTE</i>	<i>809-694-8547</i>	
5. <i>Sandoz matorc</i>	<i>Junta V. Villa</i>	<i>Presidente</i>	<i>829.438.3551</i>	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

[Handwritten Signature]
 Coordinador PPM

