

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO

CODIGO INSTITUCION : 7004

Proy	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9	11	12	13	14	15	16 = 14 +15	17	18= 9 + 16+17	19 = 7 - 18
1			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	442,983.22	442,983.22	0.00	442,983.22	-442,983.22
1	0051		P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PLANTA DE GAS - BARRIO LA BOMBITA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0052		P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS CARTONES			0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0053		P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR QUISQUEYA			0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0054		P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0055		P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR RESOLIS - BARRIO LA CUCHILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0056		P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS AGRONOMOS - BARRIO ALTO DE LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0057		P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PARTE ALTA - BARRIO EL PRADO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0058		CONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	442,983.22	442,983.22	0.00	442,983.22	-442,983.22
2			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0051		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO PUEBLO ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0052		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO COLONIA ESPAÑOLA			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0054		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0051		P.P.- EQUIPAMIENTO Y COMPRA DE CARPA, CARRO FUNEBRE Y SILLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0052		P.P.- INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL MULTI USO - BARRIO SIMIN STRIDES			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0053		P.P.- CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - BARRIO EL TROMPO - SECTOR LA PLACETE			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	829,353.00	829,353.00	0.00	829,353.00	-829,353.00
11	0051		PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO FORESTALES DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	829,353.00	829,353.00	0.00	829,353.00	-829,353.00
15			Construccion en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051		CONST. VERJA TIPO PARED PERIMETRAL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051		P.P.- REPARACION DE VIVIENDAS - BARRIO PUEBLO ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,276,328.90	19,276,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0051		PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE AZUA Y DISTRITO MUNICIPALES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,276,328.90	19,276,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	112,981.51	112,981.51	0.00	112,981.51	-112,981.51
23	0051		P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SECTOR LA PLACETA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	53,625.28	53,625.28	0.00	53,625.28	-53,625.28
23	0052		P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SECTOR PAJARITO			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO

CODIGO INSTITUCION : 7004

Proy	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9	11	12	13	14	15	16 = 14 +15	17	18= 9 + 16+17	19 = 7 - 18
23	0053		P.P.- INTALACION DE LUMINARIAS Y ILUMINACION DEL PLEY - BARRIO LOS PARCELEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	59,356.23	59,356.23	0.00	59,356.23	-59,356.23
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0051		P.P.- INSTALACION DE BOMBA DE AGUA - BARRIO SIMON STRIDES			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Generales						0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00	24,276,328.90	43,076,328.90	0.00	1,385,317.73	1,385,317.73	0.00	1,385,317.73	-1,385,317.73

JENNIFER MERCEDES ROSSO P.
ENC. DEPT. CONTABILIDAD
Preparado Por



JOSE ARTURO PIERO SILVERIO
CONTADOR MUNICIPAL
Revisado Por



RAFAEL ANTONIO HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

