



Ayuntamiento Municipal de Partido

C/Duarte no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón

Telf. 809-226-4114 *Fax 809-226-4331

RNC. 40 8000112


RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019, DESDE ENERO HASTA EL 15 DE ABRIL

Proyecto Identificado	Comunidad	Votaciones	Pres. Original	Pres. Modificado	Valor Gral.	Invertido	% de Ejecucion
1.- Puente Peatonal sobre el rio Tawike	Partido	11 Votos	336,418.00	385,000.00	721,418.00	508,525.05	70.49%
2.- Reconstruccion de viviendas	Municipio	11 Votos	400,000.00	75,000.00	475,000.00	179,591.90	37.81%
3.- Reconstruccion del agua potable	El Llano	10 Votos	97,290.00		-	-	0%
4.- Construccion de agua potable	El Anón	10 Votos	773,134.00			456,906.15	59.10%
5.- Construccion de aceras y contenes	La Culata	9 Votos	919,876.00			-	0%
6.- Construccion de aceras y contenes	Vaca Gorda	9 Votos	150,000.00			-	0%
7.- Reconstruccion Play Municipal	Partido	8 Votos	249,669.00			212,022.80	84.92%
8.- Nichos del Cementerio	Partido	8 Votos	131,220.00			-	0%
9.- Mejoramiento caminos vecinales	Municipio	7 Votos	400,000.00			2,400.00	0.60%
10.- Iluminación	Municipio	7 Votos	150,000.00			2,330.00	1.55%


Ramon Olegario Lantigua

Alcalde Municipal




Manuel Lluveres Estevez

Coordinador Comité de Seguimiento