


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
Rendición de cuentas PPM hasta el 11 de mayo del 2021 Plan de Inversión Municipal al 2021-2022

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción verga perimetral del centro comunal	Los Camilos, San José de Conuco	RD\$173,914.36	RD\$173,914.36	X				1er trimestre
Encache y contén la entrada camino Los Valerio	Los Valerios	RD\$147,417.35	RD\$147,417.35	X				1er trimestre
Acondicionamiento callejón de Celia	Las Caobas	RD\$258,230.00	RD\$258,230.00	X				1er. trimestre
Verja perimetral Villa Miralba	Centro de la ciudad	RD\$134,901.23	RD\$134,901.23	X				2do trimestre
Construcción verja perimetral lateral derecha	Alto de Piedra	RD\$165.505.37					x	2do. trimestre
Imbornales y policías acostado	San Lorenzo	RD\$145,180.00					x	3er trimestre
Reductores de velocidad en aluminio	Carr. Salcedo-Villa Tapia entre los multis y capilla Jayabo	RD\$322,966.00					x	3er trimestre
Camino vecinal de Yayo y el callejón de Inés	Las Cuevas	RD\$248,234.00					x	3er trimestre
Acondicionamiento camino vecinal Los Quecos	Rancho al Medio	RD\$211,344.00					x	4to trimestre
Construcción Techado de la capilla	Jayabo Afuera	RD\$192,307.69						4to trimestre


FIRMA

11 de mayo del 2021
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2021 / 2022**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	35.7%
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	6	
TOTAL	10	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:


Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2,000,000.00	RD\$714,462.94	0	35.7

MUNICIPIO DE SALCEDO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR Salcedo

FECHA 12

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1. Modesto Abreu	Re social y comunitaria de Salcedo	Presidente	809-666-3334	
2. Antonio Valerio	Asociación de Juntas de Vecino de Salcedo	Presidente	809-721-1810	
3. Damaris Amparo	Consejo de Desarrollo, Monte Adentro	Coordinadora	829-789-7084	
4. Nelson Paulino	Junta de Vecino Adelina Tavera	Presidente	829-367-4946	
5. Enegilda Abud	Club Rotario	Presidenta	809-577-3095	
6. Antonio Infante	Junta de Vecino Concejo comunitario	Miembro	829-913-1894	
7. Lic. Luis Manuel Fabre	Junta de Vecino Nuevo renacer	Presidente	809-253-4046	


 Coordinador PPM Ayuntamiento

