

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año					Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19		
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0052			CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,498,203.00	0.00	0.00	0.00	1,498,203.00	-500,000.00	998,203.00	65,065.90	44,900.00	109,965.90	0.00	109,965.90	888,237.10		
02	0051			REPARACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	0052			REPARACION DE CAMINO COMUNIDAD DE CATALINA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	0053			REPARACION DE CAMINO EN GUAMABANO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	0054			REPARACION DE CAMINO DE LOS LIMONES	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
02	0055			REPARACION DE CAMINO CAUPACHE ARRIBA	X	1	198,203.00	0.00	0.00	0.00	198,203.00	0.00	198,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,203.00		
02	0056			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	65,065.90	16,000.00	81,065.90	0.00	81,065.90	118,934.10		
02	0057			REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO (BAGHEO)		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	28,900.00	71,100.00		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			556,524.00	0.00	0.00	0.00	556,524.00	-500,000.00	56,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,524.00		
03	0051			CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA GINA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	0052			CONSTRUCCION DE BAKET O EN EL PLAY DE CUCA	X	1	156,524.00	0.00	0.00	0.00	156,524.00	-100,000.00	56,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,524.00		
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			190,679.00	0.00	0.00	0.00	190,679.00	0.00	190,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.00		
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE CABRELE	X	1	190,679.00	0.00	0.00	0.00	190,679.00	0.00	190,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8-7-13-19
											12	13	14=12+/-13	Vigente	Pago Original	Modificaciones	Pago Trimestres Anteriores			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pago Trimestres Anteriores	Pago en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
06	0051			Reparación Instalaciones Recreativas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	285,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	
06	0051			REPARACION DEL PARQUE NELSON DUARTE		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	285,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas Religiosas, Fiebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	124,473.00	134,473.00	0.00	134,473.00	15,527.00	
08	0051			REPARACION DE CAPILLA DE CAMPECHE ABAJO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	124,473.00	134,473.00	0.00	134,473.00	15,527.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	112,503.01	74,297.00	186,800.01	0.00	186,800.01	313,199.99	
14	0051			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	112,503.01	74,297.00	186,800.01	0.00	186,800.01	313,199.99	
16				Reparación en Cementerios			201,812.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00	0.00	201,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00	20,181.20	
16	0051			REPARACION DE LA VELA DEL CEMENTERIO DE SAN FELIPE	X	1	201,812.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00	0.00	201,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00	20,181.20	
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	454,277.50	454,277.50	0.00	454,277.50	245,722.50	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	454,277.50	454,277.50	0.00	454,277.50	245,722.50	
23				Instalaciones Colocación Eléctricas			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
23	0052			INTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA BERRAZA	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	
24	0051			SANEAMIENTO DE LA CAYALLOS MOLONBONES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
24	0052			SANEAMIENTO DE LA CAYALLOS DE CHULIN		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
24	0053			CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LOS HERNADEZ (Conexión a Línea de Distribución Municipal)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			218,187.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00	0.00	218,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+1-13-19
25	0051			REPARACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE QUERRADA DE LOS PATOS	X	1	218,187.00	0.00	0.00	0.00	218,187.00	0.00	218,187.00	0.00	0.00	218,187.00	0.00	0.00	218,187.00
Total General RD\$							5,395,405.00	0.00	0.00	0.00	5,395,405.00	-115,000.00	5,280,405.00	197,568.91	697,947.50	885,516.41	0.00	885,516.41	4,394,889.59

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

