

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7092

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

Proyecto Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagos en trimestres por deudas de años anteriores			
1	2-3-4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12-4-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-4-13-19	
01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,100,429.00	0.00	0.00	0.00	1,100,429.00	23,000.00	1,123,429.00	9,280.00	512,511.15	521,791.15	0.00	521,791.15	601,637.85	
01	0051	CONSTRUCCION DE CONTENES EN PARTIDO ARRIBA	X	2	650,429.00	0.00	0.00	0.00	650,429.00	0.00	650,429.00	0.00	311,891.15	311,891.15	0.00	311,891.15	338,537.85	
01	0052	CONSTRUCCION DE CONTENES EN YACA GORRA	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
01	0053	CONSTRUCCION DE CONTENES EN SANGRE LINDA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	23,000.00	223,000.00	9,280.00	200,620.00	209,900.00	0.00	209,900.00	13,100.00	
02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	8,300.00	42,485.00	50,795.00	0.00	50,795.00	99,205.00	
02	0051	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES ZONAS DE PARTIDO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	8,300.00	42,485.00	50,795.00	0.00	50,795.00	99,205.00	
06		Reparación Instalaciones Recreativas			1,544,022.00	0.00	0.00	0.00	1,544,022.00	0.00	1,544,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,022.00	
06	0051	REPARACION DEL PARQUE CENTRAL REMIGIO RODRIGUEZ	X	2	1,544,022.00	0.00	0.00	0.00	1,544,022.00	0.00	1,544,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,022.00	
07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	150,000.00	275,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	150,000.00	
07	0051	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL PARALE AMINILLA (DONACION)	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	
07	0052	CONSTRUCCION DEL CLUB VERTILLO CARRASCO EN EL SECTOR DON BERTO. (DONACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
08	0051	REPARACION DEL CLUB DE LA CULATA (DONACION)	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
15		Construcción en Cementerios			204,327.00	0.00	0.00	0.00	204,327.00	0.00	204,327.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	154,327.00	
15	0051	CONTRUCCION DE 10 BOCA DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		2	204,327.00	0.00	0.00	0.00	204,327.00	0.00	204,327.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	154,327.00	


1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto; (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO);

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7092

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
20	0051			Reparación de Viviendas A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-23,000.00	277,000.00	87,874.95	133,250.00	221,124.95	0.00	221,124.95	55,875.05	
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	
22	0051			REPARACION DE LETRINAS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	19,358.00	269,358.00	140,426.00	98,243.20	238,669.20	0.00	238,669.20	30,688.80	
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	19,358.00	269,358.00	140,426.00	98,243.20	238,669.20	0.00	238,669.20	30,688.80	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			107,229.00	0.00	0.00	0.00	107,229.00	0.00	107,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,229.00	0.00	
24	0051			CONTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL PARAIE EL LLANO	X	2	107,229.00	0.00	0.00	0.00	107,229.00	0.00	107,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,229.00	0.00	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	160,000.00	103,340.00	22,517.60	125,857.60	0.00	125,857.60	34,142.40	
25	0051			REPARACION DE ACUEDUCTOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	160,000.00	103,340.00	22,517.60	125,857.60	0.00	125,857.60	34,142.40	
							Total General RD\$	4,521,007.00	0.00	0.00	4,521,007.00	99,358.00	4,620,365.00	474,220.95	859,016.95	1,333,237.90	0.00	1,333,237.90	3,287,127.10	



1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)