

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Control | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -150,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 01 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO | | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO | | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 1,498,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,203.00 | -5,750.00 | 1,492,453.00 | 109,965.90 | 220,755.00 | 330,720.90 | 0.00 | 330,720.90 | 1,161,732.10 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0052 | | | REPARACION DE CAMINO COMUNIDAD DE CATALINA | X | 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0053 | | | REPARACION DE CAMINO EN GUANABANO | X | 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0054 | | | REPACION DE CAMINO DE LOS LIMONES | X | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -288,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 02 | 0055 | | | REPARACION DE CAMINO CAMPACHE ARRIBA | X | 1 | 198,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,203.00 | 0.00 | 198,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,203.00 |
| 02 | 0056 | | | REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO | | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 81,065.90 | 0.00 | 81,065.90 | 0.00 | 81,065.90 | 118,934.10 |
| 02 | 0057 | | | REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO (BACHEO) | | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | 71,100.00 |
| 02 | 0058 | | | REPARACION DE CAMINOS EN EL SECTOR LOS HERNADEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,250.00 | 882,250.00 | 0.00 | 220,755.00 | 220,755.00 | 0.00 | 220,755.00 | 661,495.00 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 556,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,524.00 | -500,000.00 | 56,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,524.00 |
| 03 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA GINA | X | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE BAKETO EN EL PLAY DE CUCA | X | 1 | 156,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,524.00 | -100,000.00 | 56,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,524.00 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 190,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,679.00 | 0.00 | 190,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,679.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel


| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modelidad de Control | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago | |
|----------|------|-------------|------------|---|---------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 | |
| 04 | 0051 | | | REPARACION DE LA CANCHA DE CAOBETE | X | 1 | 190,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,679.00 | 0.00 | 190,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,679.00 | |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | -130,076.00 | 969,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,924.00 | |
| 06 | 0051 | | | REPARACION DEL PARQUE NELSON DUARTE | 1 | 1 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | -130,076.00 | 969,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,924.00 | |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 89,746.00 | 239,746.00 | 134,473.00 | 105,273.00 | 239,746.00 | 0.00 | 0.00 | 239,746.00 | 0.00 |
| 08 | 0051 | | | REPARACION DE CAPILLA DE CAMPECHE ABAJO | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 89,746.00 | 239,746.00 | 134,473.00 | 105,273.00 | 239,746.00 | 0.00 | 0.00 | 239,746.00 | 0.00 |
| 14 | | | | Reparación Edificaciones Municipales | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | -337,500.00 | 262,500.00 | 186,800.01 | 64,300.00 | 251,100.01 | 0.00 | 0.00 | 251,100.01 | 11,399.99 |
| 14 | 0051 | | | REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL | 1 | 1 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | -337,500.00 | 262,500.00 | 186,800.01 | 64,300.00 | 251,100.01 | 0.00 | 0.00 | 251,100.01 | 11,399.99 |
| 16 | | | | Reparación en Cementerios | | | 201,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,812.00 | 0.00 | 201,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,812.00 | 0.00 |
| 16 | 0051 | | | REPARACION DE LA VEJA DEL CEMENTERIO DE SAN FELIPE | X | 1 | 201,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,812.00 | 0.00 | 201,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,812.00 | 0.00 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 454,277.50 | 294,163.00 | 748,440.50 | 0.00 | 0.00 | 748,440.50 | 21,559.50 |
| 20 | 0051 | | | REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 454,277.50 | 294,163.00 | 748,440.50 | 0.00 | 0.00 | 748,440.50 | 21,559.50 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 26,500.00 | |
| 23 | 0052 | | | INTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA BERRAZA | X | 1 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 26,500.00 | |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 273,850.00 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 304,700.00 | 0.00 | 304,700.00 | 269,150.00 | |
| 24 | 0051 | | | SANEAMIENTO DE LA C.A.A LOS MOLONDRONES | 1 | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 24 | 0052 | | | SANEAMIENTO DE LA CAADA DE CHULIN | 1 | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 24 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LOS HERNANDEZ (Conexion a Línea de Distribucion Municipal) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,850.00 | 423,850.00 | 0.00 | 0.00 | 304,700.00 | 0.00 | 304,700.00 | 119,150.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7098 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | Pagado Trimestres Anteriores | | | |
| 25 | | | | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas | 6 | 7 | 218,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 | |
| | | | | | | | 218,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,187.00 | 0.00 | 218,187.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 211,187.00 |
| 25 | 0051 | | | REPARACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE LOS PATOS | X | 1 | 218,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,187.00 | 0.00 | 218,187.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 211,187.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 5,395,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,270.00 | 5,405,675.00 | 885,516.41 | 1,049,691.00 | 1,935,207.41 | 0.00 | 1,935,207.41 | 3,470,467.59 | | |

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 