

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7016

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+-13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	398,634.50	195,392.96	594,027.46	0.00	594,027.46	5,972.54
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	348,334.50	0.00	348,334.50	0.00	348,334.50	1,665.50
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	50,300.00	195,392.96	245,692.96	0.00	245,692.96	4,307.04
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	643,746.09	658,125.00	683,840.00	1,341,965.00	0.00	1,341,965.00	1,781.09
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	40,000.00	360,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	0052			REPARACION CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	105,700.00	298,550.00	105,700.00	404,250.00	0.00	404,250.00	1,450.00
02	0053			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA GUAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,046.09	128,140.00	447,715.00	0.00	447,715.00	331.09	
02	0054			REPARACION CAMINO VECINAL ENTRADA LOS PEREZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051			CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,000.00	216,720.00	0.00	216,720.00	0.00	216,720.00	108,280.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,000.00	216,720.00	0.00	216,720.00	0.00	216,720.00	108,280.00
Total General RD\$							4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,731,253.91	2,268,746.09	1,273,479.50	879,232.96	2,152,712.46	0.00	2,152,712.46	116,033.63

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)