




AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
(PERIODO ABRIL - JUNIO 2021)
Montos en RD\$

Cronograma de Ejecución

No.	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	Presupuesto estimado	Acumulado T1	Ejecutado T2	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Situación	PPM
1	Construcción de aceras y contenes en Villa Consuelo	Villa Consuelo	C3	DMOC-001-2019	Alba Sánchez y Asociados, SAS	0,00	-	-						
2	Reductores de Velocidad Paseo Marítimo - 2da. Etapa (4 Uds.)					11.529.059,00	-	-						
3	Implementación de Ciclo Vía en Av. Winston Churchill	Av. Winston Churchill	C1			12.267.215,00	-	-						
4	Arreglo de Aceras y Contenes, Ensanche Quisqueya, C1	Ensanche Quisqueya	C1			3.125.032,00	-	-						X
5	Construcción de Aceras y Contenes, Honduras del Oeste, C1	Honduras del Oeste	C1			2.605.870,00	-	-						X
6	Construcción de Badenes, Honduras del Oeste, C1	Honduras del Oeste	C1			854.030,00	-	-						X
7	Construcción de Aceras y Contenes, Mata Hambre, C1	Mata Hambre	C1			441.142,00	-	-						X
8	Reductores de Velocidad, La Hondonada, C2	La Hondonada	C2			328.685,00	-	-						X
9	Construcción de Aceras y Contenes e Intervención de callejón Arvelo, Parantuen, C2	Parantuen	C2			1.085.481,00	-	-						X
10	Arreglos de badenes, imbornales y aceras, 24 de Abril, C3	24 de Abril	C3			1.677.063,00	-	-						X
11	Construcción de aceras y contenes, Gualey, C3	Gualey	C3			1.224.787,00	-	-						X
12	Construcción de Aceras y Contenes, San Carlos, C1	San Carlos	C1			2.664.316,00	-	-						X
13	Paseo Marítimo 3era etapa			0051	Malespín Constructora, S. A.	0,00	11.364.901,96	-						
14	Construcción Oficina, Gazebo, Gradas, Canchas De Futbol, Club Jardines Del Sur C1	Club Jardines del Sur	C1	DIU-181-2019	Machen, SRL	0,00	-	-						
15	Aceras de la calle Respaldo 21 esq. Calle 34 (Villas Agrícolas) C3	Villas Agrícolas	C3			3.163.550,00	-	-						X
16	Construcción de aceras y contenes (El Caliche de Cristo Rey) C2	El Caliche de Cristo Rey	C2			493.504,00	-	-						X
17	Reparación de aceras y contenes (Los Peralejos) C2	Los Peralejos	C2			2.280.682,00	-	-						X
18	Pavimentación de la Calle C (San Rafael La Agustinita) C2	San Rafael, La Agustinita	C2			972.663,00	-	-						X
19	Construcción de aceras y contenes (Manganagua) C1	Manganagua	C1			2.081.781,00	-	-						X

113	Reparación de la iluminación (Simón Bolívar) C3	Simón Bolívar	C3			522.312,00	-	-									X	
114	Colocación de lámparas en el barrio (La Ciénaga) C3	La Ciénaga	C3			226.383,00	-	-									X	
115	Iluminación (Los Peralejos) C2	Los Peralejos	C2			52.503,00	-	-									X	
116	Alumbrado (Honduras del Oeste) C1	Honduras del Oeste	C1			347.639,00	-	-									X	
117	Iluminación interna y externa (Altos del Pedregal) C1	Altos del Pedregal	C1			189.023,00	-	-									X	
118	Construcción Aceras Y Contenes En Perímetro Cementerio Máximo Gómez C3	Villa Juana	C3	DIU-026-2020	Marvar y Asociados, SRL	0,00	3.056.237,87	4.120.040,64		X							EN PROCESO	
119	Reparación de iluminación (Mata Hambre) C1	Mata Hambre	C1			171.924,00	-	-									X	
120	Construcción de 336 Nichos y 208 Osarios Municipales en Cementerio Cristo Redentor C2	Cristo Redentor	C2	DIU-237-2019	Mart Constructora Martcon, SRL	0,00	2.072.606,09	-										
121	Construcción Drenaje Pluvial y Alcantarillado (Varios Sectores)	Varios sectores	C1 y C2	DIU-033, 175,176,180,183,184,185-2019	Leibniz Garibaldy Ogando Camilo	0,00		1.312.036,31				X					FINALIZADA	X
122	Asfaltado y Alumbrado en Mercado Nuevo	Av. Duarte	C2	DIU-156-2019,	Devialsa Desarrollo Vial, SRL	0,00		596.690,97		X							FINALIZADA	
123	Construcción Parque La Zurza	La Zurza	C3	DIU-212-2019	Constructora Isan, SRL	0,00		65.607,59		X							FINALIZADA	
124	Reconstrucción Parque Agua Dulce	María Auxiliadora	C3	DIU-013-2021	Juana Alicia Sosa Gonell	0,00		539.628,77				X					EN PROCESO	
125	Adecuación y equipamiento de Biblioteca Infantil y Escuela de Música en Villas Agrícolas	Villa Agrícolas	C3	DIU-105-2018	Constructora Magon, SRL	0,00		2.052.280,18		X							FINALIZADA	
						Totales	\$ 287.435.911,00	\$ 21.896.658,96	\$ 13.865.672,77									



**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas**