



ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

Santo Domingo, D. N.
02 de septiembre del 2022

Licenciada
Alexia Infante
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional
Su Despacho

Asunto: Remisión informe Rendición de Cuentas PPM 2022
Anexo: Informe Rendición de Cuentas PPM 2022

Estimada Sra. Infante:

Luego de saludarle, le remito el informe de rendición de cuentas del PPM 2022 que comprende el período 01.01.22 al 31.08.2022, con la finalidad de que sea presentado a los **Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, delegados del Presupuesto Participativo Municipal y al Honorable Concejo Municipal.**

Se anexa la matriz de seguimiento a los 91 proyectos priorizados y distribuidos en 50 barrios de las diferentes circunscripciones, refrendado mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2022 d/f 20.01.2022. A la fecha de este informe, se estaba en el proceso de licitación **mediante el proceso ADN-CCC-LPN-2022-0005**, finalmente, se hizo la adjudicación de 4 lotes por un monto total de **RD\$76,597,509.39** equivalente al 51% del presupuesto aprobado y hay en curso una licitación (ADN-CCC-CP-2022-0035) que comprende la segunda etapa del Presupuesto Participativo.

Muy atentamente,



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Encargada Departamento Estadístico
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2022

PERÍODO ENERO – AGOSTO 2022

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
septiembre 2022

El Plan de Inversión Municipal (PIM) 2022 de ADN comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional. Los fondos para invertir en el Presupuesto Participativo dentro del Capítulo Presupuestario de Gastos de Capital e Inversión y aprobados mediante Resolución del Concejo Municipal núm. 42-2021 ascienden a un monto total de **RD\$150,000,000.00** (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos), unos **RD\$3,000,000** (tres millones de pesos dominicanos) por sector a los fines de alcanzar 50 (cincuenta) sectores del Distrito Nacional.

INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SECTORES	MONTO POR SECTOR
C1	16	48,000,000.00
C2	15	45,000,000.00
C3	19	57,000,000.00
Total	50	RD\$150,000,000.00

Finalmente se priorizaron noventa y un (91) proyectos dentro de los cincuenta (50) sectores identificados en las asambleas comunitarias y aprobadas mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2022 d/f 20.01.2022. El PIM de esta alcaldía está debidamente formulado en el Form.FP-06 (Programación Económica y Financiera de los Proyectos y Obras) dentro del presupuesto aprobado para el año 2022.



ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL

PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PPM 2022) BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	0	0%
Obras Adjudicadas	25	50%
Obras en Licitación	25	50%
Total	50	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF)	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución
\$150,000,000.00	\$11,774,369.60	\$138,225,630.40	8%

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS

PROVEEDOR	20%	ASIGNACIÓN	CHEQUE	FECHA	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL / CONTRATO CO-0014-2022	\$3,954,625.99	160089	14238	31.08.2022	
AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL / CONTRATO CO-009-2022	\$3,098,873.75	160186	14239	02.09.2022	
INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, SRL (ICONESA) / CONTRATO CO-008-2022	\$4,720,869.84	160190			Proceso de pago
CONSORCIO NASHIRA - VILTHE	\$3,545,132.30				No han firmado el contrato
Total	\$15,319,501.88				

*Evidencias anexas



ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL

Preparado por:



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Encargada Departamento Estadístico
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
ANÁLISIS EJECUCIÓN
PERÍODO ENERO- AGOSTO 2022**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2022



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus
1	01	0170	1. INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD 2. INTERCONEXION DE AGUA PLUVIALES Y RESIDUALES	MIRAMAR	1	DMOC-0002-2022 / 1RA. ETAPA	Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL / CONTRATO CO-0014-2022	3,000,000.00	19,773,129.97	564,946.57				X	ADJUDICADA
	22	0056	1. RECONSTRUIR EL DRENAJE 3. ESCALERA IDENTIF.	ENRIQUILLO KM.8				3,000,000.00		564,946.57				X	ADJUDICADA
	21	0083	1. ILUMINACION DEL PARQUE 2. CONSTRUCCION DE FILTRANTE	TROPICAL				3,000,000.00		564,946.57				X	ADJUDICADA
	06	0086	1. DRENAJE PLUVIAL Y ARCANTARILLADOS 2. REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES 3. PINTAR CLUB GAD, ARREGLAR GRADAS Y MALLAS	HONDURAS				3,000,000.00		564,946.57				X	ADJUDICADA
	08	0078	1. SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL 2. 6 BADENES PARA EL SECTOR	30 DE MAYO				3,000,000.00		564,946.57				X	ADJUDICADA
	01	0193	1. SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL 2. ACERAS, CONTENES Y BADENES	ATALA				3,000,000.00		564,946.57				X	ADJUDICADA
	06	0088	1. SOLUCION DRENAJE PLUVIAL 2. REMOZAMIENTO PARQUE FRENTE A	KM 7 Y KM 7 1/2				3,000,000.00		564,946.57				X	ADJUDICADA



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus
			CASA#45 Y EL OTRO FRENTE A CASA 7 3. CIERRE CON MALLA FRENTE A LA CASA #7												
Total Lote 1 1ra. Etapa								21,000,000.00		3,954,625.99					
2	06	0087	1. DRENAJE PLUVIAL	ENSANCHE QUISQUEYA	1	DMOC-0001-2022 / 1RA. ETAPA	Consortio Nashira - Vitthe / NO HA FIRMADO EL CONTRATO	3,000,000.00	17,725,661.48	0				X	ADJUDICADA
	05	0070	1. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	JOSÉ CONTRERAS				3,000,000.00		0				X	ADJUDICADA
	05	0071	1. PARQUE RECREATIVO Y PARED PIRAMETRAL DEL CLUB ORLANDO M 2. VACIADO DE CALLEJONES E INSTALACIONES CAMARA DE VIGILANCIA 3. SOLUCION DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL	MATA HAMBRE				3,000,000.00		0				X	ADJUDICADA
	04	0060	1. ARREGLO TOTAL DE CANCHA, GRADAS, BAÑOS Y BIBLIOTECA TECNOLÓGICA 2. ARREGLO TOTAL DE BAÑOS, GRADAS, GAZEBO E INSTALACIONES DEPORTIVA CLUB LA PAZ	LA PAZ				3,000,000.00		0				X	ADJUDICADA



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus
	08	0079	1. REPARACION DEL CLUB LOS PRADITOS 2. CAMARA DE SEGURIDAD 3. DRENAJE PLUVIAL	PRADITOS				3,000,000.00		0				X	ADJUDICADA
	22	0057	1. LIMPIEZA DE IMBORNALES Y DRENAJE	MANGANAGUA				3,000,000.00		0				X	ADJUDICADA
Total lote 2 1ra. Etapa								18,000,000.00							
1	02	0071	1. DRENAJES PLUVIALES 3. BACHEO DE LOS CALLEJONES	SAN CARLOS	1	DMOC-0201-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0034
	01	0172	1. ACERAS, CONTENES Y RAMPA	CIUDAD NUEVA				3,000,000.00		0				Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035	
	01	0173	1. ALUMBRADO PUBLICO 2. CAMARA DE VIGILANCIA 3. ACERAS, CONTENESPA	CIUDAD UNIVERSITARIA				3,000,000.00		0				Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0036	
Total Lote 1 2da. Etapa								9,000,000.00							
2	06	0089	1. REMOZAMIENTO DEL CLUB RAFAEL LEONIDAS SOLANO 3. SOLUCION DE DRENAJE AV.DEL ROSARIO	GUACHUPITA	3	DMOC-0202-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0038



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus	
	06	0090	1. ALUMBRADO PUBLICO 2. SOLUCION DE DRENAJE PUVIAL	LA CIENAGA				3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0039	
	01	0189	1. ALUMBRADO 2. ACERAS Y CONTENES	GUALEY				3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0040	
	05	0072	1. PARQUE LOS GUANDULES 2. ALUMBRADO	LOS GUANDULES				3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0041	
Total lote 2 2da. Etapa								12,000,000.00								
3	22	0059	1. LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES 2. CAMARA DE VIGILANCIA 3. ILUMINACION	ENSANCHE LUPERON	3	DMOC-0203-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0043	
	01	0185	1. BOTICA POPULAR 2. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	ENSACHE ESPAILLAT				3,000,000.00		0						Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0044
	01	0186	1. ACERAS Y CONTENES	MEJORAMIENTO SOCIAL				3,000,000.00		0						Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0045
Total Lote 3 2da. Etapa								9,000,000.00								



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus
4	01	0187	1. DRENAJE PUVIAL 2. ACERAS Y CONTENES	27 DE FEBRERO	3	DMOC-0204-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0046
	01	0188	1. ACERAS Y CONTENES 2. IMBORNALES	MARIA AUXILIADORA				3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0047
	24	0053	1. CAÑADAS: EDUARDO BRITO, CORREROS Y LA TRINITARIA	SIMON BOLIVAR				3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0048
Total Lote 4 2da. Etapa								9,000,000.00							
3	01	0190	1. SOLUCION DE DRENAJE 2. ILUMINACION DE AREA PUBLICA 3. ACERAS Y CONTENES	VILLA MARIA	3	DMOC-0003-2022 / 1RA. ETAPA	Ingenieros Consultores Especializados, SRL (ICONESA) / CONTRATO CO-008-2022	3,000,000.00	23,604,349.21	674,409.98				X	ADJUDICADA
	11	0064	1. ILUMINACION DEL SECTOR 2. PAVIMENTACION DE LA C/ PEATONAL LAS MARINAS EN V. ELOISA	LAS CAÑITAS				3,000,000.00		674,409.98				X	ADJUDICADA
	08	0080	1. SOLUCION DE DRENAJE 2. REDUCTOR DE VELOCIDAD 3. ESCUELA LABORAL	VILLA FRANCISCA				3,000,000.00		674,409.98				X	ADJUDICADA
	21	0084	1. ILUMINACION EN GENERAL 2. FILTRANTE	VILLA CONSUELO				3,000,000.00		674,409.98				X	ADJUDICADA



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus	
	22	0060	1. SEÑALIZACION DE LAS CALLES 2. SEÑALIZACION DEL PARQUE DE LA MUJER 3. SOLUCION DE DRENAJE	VILLA JUANA				3,000,000.00		674,409.98				X	ADJUDICADA	
	21	0085	1. ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO	24 DE ABRIL				3,000,000.00		674,409.98				X	ADJUDICADA	
	08	0081	1. TERMINACION DEL CLUB LOS PIONEROS	VILLAS AGRICOLAS				3,000,000.00		674,409.98				X	ADJUDICADA	
Total Lote 3 1ra. Etapa								21,000,000.00		4,720,869.86						
5	01	0183	1. PAVIMENTACION (SOLUCION PEATONALES)	CAPOTILLO	2 y 3	DMOC-0205-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00							Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035	
	01	0184	1. REPARACION Y REMOZAMIENTO (ESTANCIA INFANTIL) 2. ILUMINACION DESDE LA FUNERARIA HASTA LA 42 3. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	LA ZURZA				3,000,000.00							0	Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
	04	0061	2. LIMPIEZA DE CAÑADA	LA PUYA				3,000,000.00							0	Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
Total Lote 5 2da. Etapa								9,000,000.00								



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus	
6	01	0176	1. REMOZAMIENTO COMPLETO ACERA Y FIDEL FERREIRA	LA FE		DMOC-0206-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035	
	22	0058	2. REMOZAMIENTO DEL CLUB ACUFROSA	ENSANCHE KENNEDY				3,000,000.00		0						Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
	01	0176	1. ACERAS Y CONTENES 2. SOLUCION DE DRENAJE	CRISTO REY				3,000,000.00		0						Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
Total Lote 6 2da. Etapa								9,000,000.00								
7	11	0063	1. BACHEO DE LOS CALLEJONES	LA HONDONADA	2	DMOC-0207-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035	
	04	0062	1. RECONSTRUCCION DEL PLAY	LOS GIRASOLES				3,000,000.00		0						Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
	01	0178	1. ACERAS Y CONTENES	KM 11 AUTOPISTA DUARTE				3,000,000.00		0						Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
Total Lote 7 2da. Etapa								9,000,000.00								
8	02	0072	1. REPARACION CALLE LA TABLETA 2. BACHEO CALL MADRE VIEJA	MANZANO	2	DMOC-0208-2022 / 2DA. ETAPA		3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035	




ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Circunscripción	No. Presupuesto	Nombre del Proveedor	\$ vigente presupuesto 2022	Monto Adjudicado	20% avance	Terminada 100%	Más 50%	Menos 50%	Sin Iniciar	Estatus
	01	0174	1. C/ PARAISO (ACERAS Y CONTENES) 2. DOMINGO SERRANO (ACERAS Y CONTENES)	FUNDACION				3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
	01	0179	1. ACERAS Y CONTENES	LOS ANGELES				3,000,000.00		0					Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035
Total Lote 8 2da. Etapa								9,000,000.00							
4	01	0180	1. ASFALTADO DE LOS CALLEJONES (LEONIDAS DE DIOS, LA ONZA Y UNION) LA CAÑADA	LOS RIOS	2	DMOC-005-2021/ 1RA. ETAPA	Aquino Moreno Construcciones, SRL / CONTRATO CO-009-2022	3,000,000.00	15,494,368.73	619,774.75				X	ADJUDICADA
	01	0182	1. FILTRANTE 2. ACERAS Y CONTENES	TUTUMO				3,000,000.00		619,774.75				X	ADJUDICADA
	01	0177	1. REMOZAMIENTO DE CAÑADA	LOS RAMIREZ				3,000,000.00		619,774.75				X	ADJUDICADA
	01	0181	1. GACEBO PRIMERA ETAPA	LOS JARDINES				3,000,000.00		619,774.75				X	ADJUDICADA
	12	0061	1. DESAGUE Y CANELETA 2. REPARACION DE ESCALONES	LOS GALINDEZ				3,000,000.00		619,774.75				X	ADJUDICADA
Total Lote 4 1ra. Etapa								15,000,000.00		3,098,873.75					
								150,000,000.00	76,597,509.39	11,774,369.60					



Proceso de Proceso de Licitación ADN-CCC-CP-2022-0035 (segunda etapa).

 Aumentar el contraste

Inicio Registro **Buscar Proceso de Compra** Estadística Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) Generar Constancia

Registro → **Buscar Proceso de Compra** Id de página: 12002597 Ayuda ?

ÚLTIMAS MODIFICACIONES
No se han encontrado

Todos

Buscar Proceso de Compra

ayuntamiento del distrito (Búsqueda avanzada)

Buscar resultados por 'ayuntamiento del distrito nacional' (Filtrando en: Todos los avisos de contrato)

Borrar búsqueda

País	Unidad de Compras	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Total estimado	Estado	
DO	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	ADN-UC-CD-2022-0181	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta Los Angeles-Miami-Sto. Dgo	Presentación de ofertas	23/08/2022 11:03 (UTC -4 horas)	23/08/2022 11:03 (UTC -4 horas)	56,550 Pesos Dominicanos	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
DO	Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana	Ayto. Verón-CCC-CP-2022-0012	Construcción de 1,300 ML de aceras y contenes en el polígono I, 1,100 ML de aceras y contenes en el polígono III y 1,340 ML de aceras y contenes en el polígono IV, contemplado en el PPM.	Presentación de ofertas	12/08/2022 14:32 (UTC -4 horas)	25/08/2022 09:30 (UTC -4 horas)	8,246,700 Pesos Dominicanos	Proceso con etapa cerrada	Detalle
DO	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	ADN-MAE-PEUR-2022-0003	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL PARQUEO MUNICIPAL DE LA CALLE JOSÉ REYES, ZONA COLONIAL	Presentación de ofertas	11/08/2022 08:01 (UTC -4 horas)	13/09/2022 10:00 (UTC -4 horas)	40,000,000 Pesos Dominicanos	Proceso publicado	Detalle
DO	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	ADN-CCC-CP-2022-0034	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2021 EN SU SEGUNDA ETAPA	Presentación de ofertas	05/08/2022 17:01 (UTC -4 horas)	18/08/2022 10:00 (UTC -4 horas)	82,000,000 Pesos Dominicanos	Proceso con etapa cerrada	Detalle





ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL

Elaborado por:



Lcda. Yissell Carrasco Rivas

Encargada Departamento Estadístico

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional