

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,733,712.00	0.00	0.00	0.00	3,733,712.00	5,966,670.38	9,700,382.38	6,860,556.57	519,547.99	7,380,104.56	0.00	7,380,104.56	2,320,277.82
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS CONTENES Y BADENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO MUNICIPAL		2	2,594,288.00	0.00	0.00	0.00	2,594,288.00	4,106,094.38	6,700,382.38	3,860,556.57	519,547.99	4,380,104.56	0.00	4,380,104.56	2,320,277.82
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL PIEDRA GORDA	X	2	1,139,424.00	0.00	0.00	0.00	1,139,424.00	1,860,576.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	454,889.97	1,804,889.97	1,045,349.82	663,773.73	1,709,123.55	0.00	1,709,123.55	95,766.42
02	0051			REPARACION MANTENIMIENTO Y DEZMALESAMIENTO CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	234,889.97	1,134,889.97	811,334.78	289,560.87	1,100,895.65	0.00	1,100,895.65	33,994.32
02	0052			BACHEOS DE CALLES DEL DISTRITO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	220,000.00	2,800.00	205,836.69	208,636.69	0.00	208,636.69	11,363.31
02	0053			MANTENIMIENTO REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL POLICIAS ACOSTADOS		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	200,000.00	450,000.00	231,215.04	168,376.17	399,591.21	0.00	399,591.21	50,408.79
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,056,853.00	2,456,853.00	2,456,852.29	0.00	2,456,852.29	0.00	2,456,852.29	0.71
03	0051			CONSTRUCCION EMBERJADO PLEY DE CAPILLA	X	2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,056,853.00	2,456,853.00	2,456,852.29	0.00	2,456,852.29	0.00	2,456,852.29	0.71
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	169,741.94	17,700.00	187,441.94	0.00	187,441.94	12,558.06
04	0051			REPARACION REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	169,741.94	17,700.00	187,441.94	0.00	187,441.94	12,558.06
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	45,110.00	96,980.13	142,090.13	0.00	142,090.13	7,909.87
06	0051			ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES PLAZAS Y AREA VERDE		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	45,110.00	96,980.13	142,090.13	0.00	142,090.13	7,909.87
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,841.37	5,438,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,841.37
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE LA CANELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,841.37	5,438,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,841.37
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	535,749.64	34,000.00	569,749.64	0.00	569,749.64	30,250.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DECULTURALES Y RELIGIOSAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	535,749.64	34,000.00	569,749.64	0.00	569,749.64	30,250.36
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	39,052.40	133,204.66	172,257.06	0.00	172,257.06	7,742.94
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	39,052.40	133,204.66	172,257.06	0.00	172,257.06	7,742.94
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	82,571.00	482,571.00	306,560.00	171,885.24	478,445.24	0.00	478,445.24	4,125.76
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS DISTRITO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	82,571.00	482,571.00	306,560.00	171,885.24	478,445.24	0.00	478,445.24	4,125.76
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	1,243,017.93	257,638.53	1,500,656.46	0.00	1,500,656.46	99,343.54
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS ILUMINACION DE CALLES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	285,390.81	215,265.65	500,656.46	0.00	500,656.46	99,343.54
23	0052			CONSTRUCCION ILUMINACION PLAY PLATANAL ADENTRO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	957,627.12	42,372.88	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,880.00	53,747.11	72,627.11	0.00	72,627.11	27,372.89
25	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,880.00	53,747.11	72,627.11	0.00	72,627.11	27,372.89
Total General RD\$							9,583,712.00	0.00	0.00	0.00	9,583,712.00	13,129,825.72	22,713,537.72	12,720,870.59	1,948,477.39	14,669,347.98	0.00	14,669,347.98	8,044,189.74

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7238**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Canela**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagos en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
08	0051		REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURALES Y RELIGIOSAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	535,749.64	34,000.00	569,749.64	0.00	569,749.64	30,250.36
14			Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	39,052.40	133,204.86	172,257.06	0.00	172,257.06	7,742.94
14	0051		RENOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	39,052.40	133,204.86	172,257.06	0.00	172,257.06	7,742.94
20			Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	82,571.00	482,571.00	306,560.00	171,885.24	478,445.24	0.00	478,445.24	4,125.76
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS DISTRITO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	82,571.00	482,571.00	306,560.00	171,885.24	478,445.24	0.00	478,445.24	4,125.76
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	1,243,017.93	257,638.53	1,500,656.46	0.00	1,500,656.46	99,343.54
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS LUMINACION DE CALLES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	285,390.81	215,265.65	500,656.46	0.00	500,656.46	99,343.54
23	0052		CONSTRUCCION LUMINACION PLAY PLATANAL ADEINTRO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	957,627.12	42,372.88	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,880.00	53,747.11	72,627.11	0.00	72,627.11	27,372.89
25	0051		SAANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CANADAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,880.00	53,747.11	72,627.11	0.00	72,627.11	27,372.89
Total General RD\$						9,583,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583,712.00	13,129,825.72	22,713,537.72	12,720,870.59	1,948,477.39	14,669,347.98	0.00	14,669,347.98	8,044,189.74

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)