

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2024

Informe de los avances de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Baní, presenta evidencias sobre los proyectos y obras ejecutados o en proceso de desarrollo al 28 de diciembre del 2022. Se incluyen en este instrumento modificaciones presupuestarias, el inicio y avances de obras y proyectos gestionados con el gobierno central.

Se detalla de la siguiente manera:

- Entre enero y diciembre el mantenimiento y reparación de las redes de iluminación crecieron a 490,265.15
- Entre enero y diciembre el monto de las becas educativas ascendieron a 1,036,500.00
- Entre enero y diciembre la ayuda a los centros de rehabilitación ascendieron a 109,000.00
- Instalación de 18 cámaras de vigilancia con un monto de 99,828.00
- Fortalecimiento e institucionalización de la policía municipal con un monto de RD\$ 80,000.00
- Promoción de políticas de igualdad y oportunidades con un monto de RD\$ 3,800
- Mejoramiento de instalaciones deportivas (canchas) con un monto de RD\$ 1,192,294.77
- Feria de productores locales RD\$ 100,000.00

En el año 2022 la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo tuvo un monto total de **RD\$ 3, 111,687.92**

En el presupuesto del año 2023 se agregaron partidas para la ejecución de algunos proyectos que están plasmados en el PMD.

CC: Ing. Santo Ramírez (Alcalde municipal)
CC: Licdo. Edwin Mejía (Gerente financiero)
CC: Consejo Económico Social Municipal (CESM)



Directora del departamento de planificación y desarrollo

Matriz de ejecución del PMD

Eje 1 ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

Proyectos	Costo del Proyecto PMD RD\$	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD\$	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Seguridad								
Ordenanzas para la seguridad ciudadana	5,000.00	7,000.00	15,000.00		SIN INICIAR	0%	✓	
Fortalecimiento e institucionalización de la Policía Municipal.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00	LOGRADO	100%	✓	
Colocación de un sistema de seguridad pública (cámaras de vigilancia)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,828.00	LOGRADO	100%	✓	
Gestión								
Promover políticas de igualdad y oportunidades	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,800.00	LOGRADO	100%	✓	
TOTAL	210,000.00	212,000.00	220,000.00	183,628.00		75%		

Eje 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

Proyectos	Costo del Proyecto PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbit	
							Competencia	Gestión
Servicios Eléctricos								
Ampliación cobertura, mantenimiento y recuperación de las redes de iluminación pública	10,000,000.00	1,000,000.00	525,700.00	490,265.15	MUCHO AVANCE	93.3%	✓	✓
Educación								
Ampliación de programas de becas educativas	5,832,000.00	5,832,000.00	1,140,000.00	1,036,500.00	MUCHO AVANCE	91%	✓	✓
Social								
Construcción de la Funeraria Municipal	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	SIN INICIAR	0%	✓	✓
Apoyar a los centros de rehabilitación juvenil (adictos a sustancias controladas).	500,000.00	100,000.00	155,000.00	109,000.00	MUCHO AVANCE	70.4%	✓	
Salud								
Jornadas de prevención de Salud.	100,000.00	100,000.00	50,000.00	-	SIN INICIAR	0%		✓
Conectividad Vial								

Gestión para convertir a peatonal puente entrada	100,000.00	100,000.00	-	-	SIN INICIAR	0%		✓
Ampliación de penalización a edificaciones sin parqueo	-	-	-	-	SIN INICIAR	0%	✓	
Deporte								
Mejoramiento de instalaciones deportivas (canchas mixtas y estadios deportivos)	500,000.00	500,000.00	1,226,529.99	1,192,294.77	LOGRADO	100%	✓	✓
Promover torneos y encuentros deportivos inter urbanos	300,000.00	300,000.00	400,000.00	-	SIN INICIAR	0%	✓	✓
Cultura								
Construcción del Mausoleo Municipal (Cementerio viejo Santa Elena)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	SIN INICIAR	0%	✓	✓
TOTAL	27,332,000.00	17,932,000.00	3,497,229.99	2,828,059.92		80.9%		

Eje 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

Proyectos	Costo del Proyecto PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Gestionar construcción de escuela laboral zona norte	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	SIN INICIAR	0%		✓
Feria de productores locales.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	LOGRADO	100%	✓	✓
Feria de las artes.	100,000.00	100,000.00	-	-	SIN INICIAR	0%	✓	
TOTAL	1,800,000.00	1,700,000.00	100,000.00	100,000.00		33.33%		

Eje 4 SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO.

Proyectos	Costo del Proyecto RD\$ PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Preservación								
Ejecución de planes de conservación del medio ambiente.	50,000.00	20,000.00	-	-	SIN INICIAR	0%	✓	
TOTAL	50,000.00	20,000.00	-	-		0%	✓	

