



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Primer Trimestre (Enero – Marzo 2023)

N	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	0.00	/	Proceso de Licitación
3	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	3,579,724.55	35%	En Ejecución
4	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
5	Construcción Club en las Canas	9,800,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
6	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en Río Seco	2,679,568.00	0.00	/	Proceso de Licitación
7	Terminación Techado Casa Club Enriquillo	3,900,000.00	780,000.00	20%	En Ejecución
8	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	0.00	/	Proceso de Licitación
9	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	1,153.958.29	35%	En Ejecución
10	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	0.00	/	Proceso de Licitación
11	Construcción Centro Comunal Club Las 7S	1,770,117.00	0.00	/	Proceso de Licitación
TOTALES		55,384,698.45	5,513,682.84		





Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Departamento Dirección Técnica

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2023

Ejecución de Obras Enero – Marzo 2023 (primer trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	3	30%
Obras sin iniciar	8	70%
Total	11	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	5,513,682.18	10%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	49,871,015.61	92.85


Arq. Yaquira de Moya
Dir. Dpto. Dirección Técnica


Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal