



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**PRIMER TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2023**  
**AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2023**



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Aceras y Contenes	Barrio San José	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Contenes	San Antonio	RD\$200,000.00	RD\$140,000.00		X			
Filtrantes	Peña Gómez	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Reconstrucción de Aceras	Quinto Centenario	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Aceras y Contenes	Barrio Nicanor	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
Filtrantes	Barrio Doña Julia	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
Saneamiento de Lagunas 1 y 2	Las Mercedes	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Continuación de Verja Perimetral	Villa Progreso	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Parque recreativo	Proyecto Guerra	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Aceras y Contenes	Corcobada	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación de Viviendas	El Fao I	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Imbornal y Filtrantes	El Fao II	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Continuación de Multiuso	El Capacito	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Encache de Zanja	Buró	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Remozamiento del Club	Resbalosa	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación de Calles	Hicotea	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	X				
Reparación de Camino Vecinal	Las Barías	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				



Cerca del Play	Las Parras	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Contenes	La Joya	RD\$400,000.00	RD\$0.00				X	
Terminación de Cancha	El Cachón	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Reparación de Carretera	El Peje	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Inicio de Construcción de Cancha	La Joyita	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Contenes	El Toro Abajo	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Inicio de Construcción de Cancha	El Mamón	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Inicio Construcción Multiuso	Baní Concordia	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Arreglo del Play	El Mamey	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación del Multiuso	La Loma	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación del Camino Vecinal	El Viso	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	X				
Remodelación del Parquecito	Bella Vista	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación Camino Vecinal	Mata Caimito	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
Sillas y Carpa	Las Piñas	RD\$ 150,000.00	RD\$0.00				X	
Arreglo de Carretera	La Pluma	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Carpa y Sillas	Cajulito	RD\$150,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación de Camino Vecinal	La Caoba	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	X				
Reparación de Camino Vecinal	Los Berroas	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	X				
	<b>TOTAL</b>	<b>RD\$8,000,000.00</b>	<b>RD\$1,990,000.00</b>	<b>25.71%</b>	<b>2.85%</b>		<b>71.44%</b>	<b>100%</b>



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO/MARZO 2023**


**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	9	25.71%
Obras en proceso	1	2.85%
Obras pendientes	25	71.44%
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2023:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS\$8,000,000.00	RDS 1,990,000.00	RDS 6,010,000.00	24.88%



  
**FRANCISCO ROJAS GARCÍA**  
Alcalde

13 de abril del 2023  
Fecha



SELLO AYUNTAMIENTO

  
**NELCY JIMÉNEZ**  
Coordinadora Comité de Seguimiento 2022

13 de abril del 2023  
Fecha



SELLO COMITÉ SEGUIMIENTO