



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

**Acta Reunión con el Comité de Seguimiento de las Obras en
Ejecución del Presupuesto Participativo.**

Siendo las 10:00 AM del día 13 del mes de **ABRIL** del año **2023** se procedió a dar inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año **2023** al comité de seguimiento para el trimestre **enero – marzo 2023**.

El coordinador de Presupuesto Participativo de turno, **Licda. Amparo Custodio** da las palabras de bienvenida y de inmediato expresó los objetivos del encuentro de hoy. Explicó además, las funciones del comité de seguimiento. Así mismo, también habló de la ley No.176-07 que instruye a los ayuntamientos a conformar dichos comités de obras, haciendo énfasis en el artículo No.10 de dicha ley.

Acto seguido, se dio el informe de los Departamentos de **Dirección Técnica y de Presupuesto Municipal** donde se habla de las obras, las comunidades donde se están ejecutando, así como también el por ciento (%) de avance de cada obra, estableciendo que el programa de presupuesto participativo municipal correspondiente al año 2023, **refleja un avance de 3 obras en desarrollo de una carpeta de 11, con una inversión actual equivalente a RD\$5,513,682.18 pesos.** Explicó que las demás obras se encuentran en la fase y proceso de licitación siguiendo las normas de la ley de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la cual establece una serie de plazos en tiempo que se deben cumplir a los fines de poder desarrollar la obra con el marco legal correspondiente y que tan pronto el portal transaccional permita avanzar con las demás obras pues se continuará su ejecución.

El ejecutivo municipal ha estado, personalmente, supervisando y dando seguimiento, con mucho ahínco, a este proceso, visitando las comunidades donde se están iniciando cada una de las obras.

Sugirió además, que el comité de seguimiento seguir cumpliendo su rol para el cual fue electo, las oficinas de participación comunitaria y la de obras municipales están a la disposición de cualquier aclaración, acompañamiento u

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana

Tels.: (809) 242 - 2000 / Fax.: (809) 573-8544

Página 1 de 3



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

orientación que necesiten. Nuestro propósito es que éste proceso se efectivo y se lleve de manera transparente.

Concluida la presentación del informe, se procedió a dar un turno libre donde los delegados participaron con preguntas y sugerencias acerca del proceso y de manera particular, sobre las obras en ejecución.

La reunión concluyó a las 11:00 AM.

Licda. Amparo Custodio
Vice Alcaldesa y Coordinadora
Ofic. Participación Comunitaria





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
LA VEGA

REUNIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE DE EJEUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE LA VEGA

LUGAR: Oficina de Participación Comunitaria, Ayuntamiento La Vega.

FECHA: 13-04-2023

No.	NOMBRE COMPLETO	Teléfono	Comunidad
1	Dario A. Santiago	829-348 2770	Las Praderas, Cabimista
2	Donato, Francisco	829 985 - 0044	Reo Seco
3	Junilda Ornaud	829 914 0502	Las Camolitas
4	Orlando Guillón	809 327 0115	Las Cañas
5	María del Pilar	829 773 4998	Las siete Sabinas
6	Josefina Florentino	809 270 9687	La Jardeta
7	Bleavenido Sanchez	809-2 35 3342	Cabeza de Palma
8	Yvel Lopez	809 868 2414	El Negro 10
9	Ambrosio Ledesma	829 279 3429	Las Uvas



Licda. Amparo Custodio
Jefe Alcaldesa y Coordinadora
Ofic. Participación Comunitaria

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242 2200 y Fax.: (809) 573-8544



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Primer Trimestre (Enero – Marzo 2023)

N	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	0.00	/	Proceso de Licitación
3	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	3,579,724.55	35%	En Ejecución
4	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
5	Construcción Club en las Canas	9,800,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
6	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en Río Seco	2,679,568.00	0.00	/	Proceso de Licitación
7	Terminación Techado Casa Club Enriquillo	3,900,000.00	780,000.00	20%	En Ejecución
8	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	0.00	/	Proceso de Licitación
9	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	1,153.958.29	35%	En Ejecución
10	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	0.00	/	Proceso de Licitación
11	Construcción Centro Comunal Club Las 75	1,770,117.00	0.00	/	Proceso de Licitación
TOTALES		55,384,698.45	5,513,682.84		





Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Departamento Dirección Técnica

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2023

Ejecución de Obras Enero – Marzo 2023 (primer trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	3	30%
Obras sin iniciar	8	70%
Total	11	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	5,513,682.18	10%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	49,871,015.61	92.85


Arq. Yaquira de Moya
Dir. Dpto. Dirección Técnica




Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal





ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE

LA VEGA

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SER INCLUIDO EN EL PLAN DE INVERTISION MUNICIPAL (PIM) DEL AÑO 2023

- 1- Construcción de una Cancha - La Jardeta
- 2- Construcción de una Cancha - Las Siete S – Pontón
- 3- Construcción de una Cancha - El Higuero
- 4- Construcción de una Cancha - Rio Seco
- 5- Construcción de un Pley - Las Canas
- 6- Remodelación Club Unión y Progresos - Las Carmelitas
- 7- Construcción de un Pley – Sabaneta
- 8- Construcción de un Parque - Las Uvas
- 9- Terminación del techado Club - Barrio Enriqueillo
- 10- Construcción de un Pley - Carrera de Palmas
- 11- Construcción de un Club - Las Praderas Cabimota

