

E P 05

INFORME DE EJECUCION DE OBRAS

TRIMESTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			10,255,666.00	0.00	0.00	0.00	10,255,666.00	623,639.00	10,879,305.00	0.00	955,039.80	955,039.80	0.00	955,039.80	9,924,265.20
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CHARAMICOS		1	4,004,818.00	0.00	0.00	0.00	4,004,818.00	623,639.00	4,628,457.00	0.00	676,913.80	676,913.80	0.00	676,913.80	3,951,543.20
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE VILLA KAREN	X	1	1,132,794.00	0.00	0.00	0.00	1,132,794.00	0.00	1,132,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,794.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA BETHANIA	X	1	1,118,054.00	0.00	0.00	0.00	1,118,054.00	0.00	1,118,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,054.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL MUNICIPIO DE SOSUA.		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADOS).		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056			ROTULACION DE CALLES DE LOS CHARAMICOS.		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	278,126.00	278,126.00	0.00	278,126.00	1,221,874.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	254,250.00	254,250.00	0.00	254,250.00	3,645,750.00
02	0051			REPARACIONES GENERALES DE CAMINOS VECINALES -ASFALTADO GENERAL		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	254,250.00	254,250.00	0.00	254,250.00	1,145,750.00
02	0052			REPARACION DE CALLES O BACHEO.		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			4,289,282.00	0.00	0.00	0.00	4,289,282.00	0.00	4,289,282.00	0.00	1,685,098.51	1,685,098.51	0.00	1,685,098.51	2,604,183.49
03	0051			TERMINACION DE LA CANCHA DE LOS CASTILLOS	X	1	1,489,282.00	0.00	0.00	0.00	1,489,282.00	0.00	1,489,282.00	0.00	1,001,513.15	1,001,513.15	0.00	1,001,513.15	487,768.85
03	0052			CONSTRUCCION CANCHA DE PAM VILLAGE		1	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	683,585.36	683,585.36	0.00	683,585.36	2,116,414.64
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
04	0051			REPARACION DE CHANCHA DE BALONCESTO - ALTO DE CHILA		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	0052			REPARACION DEL PLAY DE BASEBALL - EL BATEY		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,144,335.00	0.00	0.00	0.00	1,144,335.00	0.00	1,144,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,335.00
06	0051			REPARACION Y REMODELACION DEL PARQUE LA UNION	X	1	1,144,335.00	0.00	0.00	0.00	1,144,335.00	0.00	1,144,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,335.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,565,945.00	0.00	0.00	0.00	2,565,945.00	0.00	2,565,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,945.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL.	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0052			TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA- LOS SAYAS, CANGREJO.	X	1	1,138,782.00	0.00	0.00	0.00	1,138,782.00	0.00	1,138,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,782.00
07	0053			TERMINACION DE LA IGLECIA CRISTIANA - LOS SAYAS CANGREJOS.	X	1	427,163.00	0.00	0.00	0.00	427,163.00	0.00	427,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,163.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,159,266.00	0.00	0.00	0.00	1,159,266.00	0.00	1,159,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,266.00
11	0051			CONSTRUCCION DE ESCALONES EN LA COMUNIDAD DE VILLA LIBERACION		1	1,159,266.00	0.00	0.00	0.00	1,159,266.00	0.00	1,159,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,266.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13	0051			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			800,500.00	0.00	0.00	0.00	800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	773,000.00
21	0051			CONTRUCCION DE DRENAJE FLUVAL EN LOS CASTILLOS Y EL BATEY.		1	800,500.00	0.00	0.00	0.00	800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	773,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			214,070.00	0.00	0.00	0.00	214,070.00	0.00	214,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,070.00
24	0051			CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA EN DISTINTAS ZONAS DE MUNICIPIO		1	214,070.00	0.00	0.00	0.00	214,070.00	0.00	214,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,070.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							26,329,064.00	0.00	0.00	0.00	26,329,064.00	623,639.00	26,952,703.00	0.00	2,921,888.31	2,921,888.31	0.00	2,921,888.31	24,030,814.69


JOAND SENA
Preparado por




ROQUE RAFAEL ZAPATA
Revisado por




WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por

