




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023  
(PERIODO 01/04/2023 | 31/06/2023)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Const. Contenes	Los Reinos	2,000,000.00	2,000,000.00	✓				
2.	" "	Los Fundos	1,500,000.00	300,000.00			✓		
3.	Const. aceras y contenes	Higuerito	800,000.00	800,000.00	✓				
4.	" badenes y bacheo	Lucero I	800,000.00	200,000.00			✓		
5.	" Parque	Villa Liberación	1,500,000.00	—					
6.	" Fachada	Nuevo Esplendor	900,000.00	—					
7.	" Pared Cementerio	Sarapie	900,000.00	500,000.00			✓		
8.	" drenaje	Los Cerros Mogallas	807,652.58	—					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
TOTAL			9,207,652.58	3,800,000.00					

  
FIRMA ALCADÍA

06/07/2023  
FECHA





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2023  
(PERIODO 01/04/23 | 31/06/23)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
<i>Ejecutadas</i>	<i>2.0</i>	
<i>En proceso</i>	<i>3.0</i>	
<i>Pendientes</i>	<i>3.0</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>8.0</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
<i>9,207,652.58</i>	<i>3,800,000.00</i>	<i>5,407,652.58</i>	<i>41.27</i>