



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Segundo Trimestre (Abril – Junio 2023)

N	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	0.00	/	Proceso de Licitación
3	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	6,037,193.20	59%	En Ejecución
4	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
5	Construcción Play en las Canas	9,800,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
6	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en Río Seco	2,679,568.00	519,836.24	20%	En Ejecución
7	Terminación Techado Casa Club Enriquillo	3,900,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
8	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	534,733.54	20%	En Ejecución
9	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	3,297,023.69	100%	En Ejecución
10	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	1,614,003.00	45%	En Ejecución
11	Construcción Centro Comunal Club Las 7S	1,770,117.00	354.023.00	20%	En Ejecución
TOTALES		55,384,698.45	12,002,789.67		

Arq. Yaquira de Moya
Dir. Dpto. Dirección Técnica

Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Departamento Dirección Técnica

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2023

Ejecución de Obras Abril – Junio 2023 (segundo trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	6	77%
Obras sin iniciar	5	44%
Total	11	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	12,002,789.67	20%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	43,381,908.78	80%


Arq. Yaquira de Moya
Dir. Dpto. Dirección Técnica


Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal