

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7004

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	153,020.60	330,301.76	483,322.36	0.00	483,322.36	16,516,677.64
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	X	2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	153,020.60	330,301.76	483,322.36	0.00	483,322.36	14,516,677.64
01	0052			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	3,976,600.00
02	0051			REPARACION BADENES	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	3,976,600.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0051			MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO AMERICO HERNANDEZ		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION PLAZA DEL DEPORTE		2	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
06	0051			REMOSAMIENTO PARQUE ENRIQUILLO		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	5,212,756.38	9,512,756.38	1,332,214.00	103,468.80	1,435,682.80	0.00	1,435,682.80	8,077,073.58
11	0051			ALBORIZACION CON ILUMINACION		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	810,569.91	3,810,569.91	48,550.00	103,468.80	152,018.80	0.00	152,018.80	3,658,551.11
11	0052			CONSTRUCCION ESTRELLA CONMEMORATIVA		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,283,664.00	0.00	1,283,664.00	0.00	1,283,664.00	16,336.00
11	0053			Embellecimiento y Entrada de Municipio (Etapa Final)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,186.47	4,402,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,186.47
14				Reparación Edificaciones Municipales			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	119,626.00	767,918.68	887,544.68	0.00	887,544.68	2,112,455.32
14	0051			REMODELACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	119,626.00	767,918.68	887,544.68	0.00	887,544.68	2,112,455.32
15				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,907.29	6,852,907.29	0.00	6,852,907.29	6,852,907.29	0.00	6,852,907.29	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7004

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE AZUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,907.29	6,852,907.29	0.00	6,852,907.29	6,852,907.29	0.00	6,852,907.29	0.00
20				Reparación de Viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	453,033.00	453,033.00	0.00	453,033.00	1,046,967.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	453,033.00	453,033.00	0.00	453,033.00	1,046,967.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	235,000.00	400,000.00	635,000.00	0.00	635,000.00	7,365,000.00
22	0051			ACONDICIONAMIENTO MATADERO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
22	0052			LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CAÑADAS		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	235,000.00	400,000.00	635,000.00	0.00	635,000.00	2,365,000.00
Total General RD\$							55,300,000.00	0.00	0.00	0.00	55,300,000.00	565,663.67	55,865,663.67	1,863,260.60	8,907,629.53	10,770,890.13	0.00	10,770,890.13	45,094,773.54

YENNIS GONZALEZ SANTANA

Preparado por

LICDA. JENNIFER MELO

Revisado por

DR. RUDDY GONZALEZ

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7004**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE AZUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,907.29	6,852,907.29	0.00	6,852,907.29	6,852,907.29	0.00	6,852,907.29	0.00
20				Reparación de Viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	453,033.00	453,033.00	0.00	453,033.00	1,046,967.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	453,033.00	453,033.00	0.00	453,033.00	1,046,967.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	235,000.00	400,000.00	635,000.00	0.00	635,000.00	7,365,000.00
22	0051			ACONDICIONAMIENTO MATADERO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
22	0052			LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CAÑADAS		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	235,000.00	400,000.00	635,000.00	0.00	635,000.00	2,365,000.00
Total General RD\$							55,300,000.00	0.00	0.00	0.00	55,300,000.00	565,663.67	55,865,663.67	1,863,260.60	8,907,629.53	10,770,890.13	0.00	10,770,890.13	45,094,773.54

YENNIS GONZALEZ SANTANA

Preparado por



LICDA. JENNIKER MELO

Revisado por



DR. RUDDY GONZALEZ

Aprobado por

