




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
RENDICIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2023
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUA
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Aceras y Contenes	Barrio San José	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Contenes	San Antonio	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Filtrantes	Peña Gómez	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Reconstrucción de Aceras	Quinto Centenario	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Aceras y Contenes	Barrio Nicanor	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
Filtrantes	Barrio Doña Julia	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
Saneamiento de Lagunas 1 y 2	Las Mercedes	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Continuación de Verja Perimetral	Villa Progreso	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Parque recreativo	Proyecto Guerra	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Aceras y Contenes	Corcobada	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación de Viviendas	El Fao I	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Imbornal y Filtrantes	El Fao II	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Continuación de Multiuso	El Capacito	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Encache de Zanja	Buró	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Remozamiento del Club	Resbalosa	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
Reparación de Calles	Hicotea	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	X				
Reparación de Camino Vecinal	Las Barías	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				



Cerca del Play	Las Parras	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X
Contenes	La Joya	RD\$400,000.00	RD\$0.00				X
Terminación de Cancha	El Cachón	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X			
Reparación de Carretera	El Peje	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X			
Inicio de Construcción de Cancha	La Joyita	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X
Contenes	El Toro Abajo	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X
Inicio de Construcción de Cancha	El Mamón	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X
Inicio Construcción Multiuso	Baní Concordia	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X
Arreglo del Play	El Mamey	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X
Reparación del Multiuso	La Loma	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X
Reparación del Camino Vecinal	El Viso	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	X			
Remodelación del Parquecito	Bella Vista	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X
Reparación Camino Vecinal	Mata Caimito	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X			
Sillas y Carpa	Las Piñas	RD\$ 150,000.00	RD\$0.00				X
Arreglo de Carretera	La Pluma	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X			
Carpa y Sillas	Cajulito	RD\$150,000.00	RD\$0.00				X
Reparación de Camino Vecinal	La Caoba	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	X			
Reparación de Camino Vecinal	Los Berroas	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	X			
TOTAL		RD\$8,000,000.00	RD\$2,550,000.00	34.29%	0.0%		65.71%



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO/MARZO 2023

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023




Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	12	34.29%
Obras en proceso	0	0.00%
Obras pendientes	23	65.71%
TOTAL	35	100%



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS\$8,000,000.00	RDS 2,550,000.00	RDS 5,450,000.00	31.88%



FRANCISCO ROJAS GARCÍA

Alcalde

11 de Julio del 2023

Fecha



SELLO AYUNTAMIENTO



NELCY JIMÉNEZ

Coordinadora Comité de Seguimiento 2023

11 de Julio del 2023

Fecha



SELLO COMITÉ SEGUIMIENTO