



## Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2023)

#### BALANCE CONSOLIDADO

#### CORRESPONDIENTE A: Junio 2023

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance
1	LOTE 1: PROYECTO PPM No.1 Construcción Aceras, Baden Y Contenes, Canaletas y Relleno	Calle Cachón, Barrio Nuevo, La Canela	1,777,773.61	-	1,777,773.61
	Avance inicial			355,554.72	1,422,218.89
	Cubicación Parcial No. 1			423,075.93	999,142.96
	Cubicación Parcial No. 2			245,188.27	753,954.69
	Cubicación Parcial No. 3			716,716.28	37,238.41
	Cubicación final No. 4			37,238.42	(0.01)
			1,777,773.61	1,777,773.62	(0.01)

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la Liga Municipal Dominicana y fondos del Gobierno Local**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance
2	LOTE 2: PROYECTO PPM No.2 Construcción (Asfaltado, Contenes Y Badén) - PPM	Peatón Play Eladio Suarez, Batey I, La Canela	2,352,278.89	-	2,352,278.89
	Avance inicial			470,455.78	1,881,823.11
	Cubicación Parcial No. 1			470,455.78	1,881,823.11
			2,352,278.89	470,455.78	1,881,823.11

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la Liga Municipal Dominicana y fondos del Gobierno Local**



## Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2023)

#### MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

#### CORRESPONDIENTE A: Junio 2023

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance					Estado
				0%	20%	35%	85%	100%	
1	LOTE 1: PROYECTO PPM No.1 Construcción Aceras, Baden y Contenes, Canaletas y Relleno	Calle Cachón, Barrio Nuevo, La Canela	1,777,773.61					X	Terminada
2	LOTE 2: PROYECTO PPM No.2 Construcción (Asfaltado, Contenes y Badén) - PPM	Peatón Play Eladio Suarez, Batey I, La Canela	2,352,278.89		X				En proceso
3	LOTE 3: PROYECTO ADMINISTRATIVO No.3 Construcción Aceras y Contenes	Frete y dentro del Cementerio de Los Almácigos	746,983.09					X	Terminada
4	11.06.0052 - REMODELACION PARQUE DE SABANA GRANDE, LA CANELA -PPM	Sabana Grande, La Canela	1,844,685.00		X				En proceso
5	11.23.0052 - CONSTRUCCION ILUMINACION PLAY DE PLATANAL PPM- 2022	Platanal Adentro	1,000,000.00				X		En proceso



## Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance	
3	LOTE 3: PROYECTO ADMINISTRATIVO No.3 Construcción Aceras y Contenes	Frente y dentro del Cementerio de Los Almácigos	746,983.09	-	746,983.09	
				Avance inicial	149,396.62	597,586.47
				Cubicación Parcial No. 1 y final	567,156.44	30,430.03
			<b>746,983.09</b>	<b>716,553.06</b>	<b>30,430.03</b>	

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la Liga Municipal Dominicana**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance	
4	11.06.0052 - REMODELACION PARQUE DE SABANA GRANDE, LA CANELA -PPM	Sabana Grande, La Canela	1,844,685.00	-	1,844,685.00	
				Avance inicial	368,937.00	1,475,748.00
				Cubicación Parcial No. 1	1,844,685.00	1,475,748.00
			<b>1,844,685.00</b>	<b>368,937.00</b>	<b>1,475,748.00</b>	

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos del Gobierno Local**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance	
5	11.23.0052 - CONSTRUCCION ILLUMINACION PLAY DE PLATANAL PPM- 2022	Platanal Adentro	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
				Pago No. 1	638,624.00	361,376.00
				Pago No. 2	69,915.95	291,460.05
				Pago No. 3	285,663.81	5,796.24
				Pago No. 4	10,035.92	(4,239.68)
			<b>1,000,000.00</b>	<b>1,004,239.68</b>	<b>(4,239.68)</b>	

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos del Gobierno Local y con la colaboración de Edenorte**



## Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



Balance consolidado del Plan de Inversión Municipal 2023		
Estado de ejecución de la obra	Cantidad	Porcentaje
En proceso	3	60%
Terminada	2	40%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

  
ELABORADO POR \_\_\_\_\_

