



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

**Acta Reunión con el Comité de Seguimiento de las Obras en
Ejecución del Presupuesto Participativo.**

Siendo las 10:30 del día 02/10/23 del mes de **Octubre** del año **2023** se procedió a dar inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año **2023** al comité de seguimiento para el trimestre **JULIO - SEPTIEMBRE 2023.**

El coordinador de Presupuesto Participativo de turno, **Licda. Amparo Custodio** da las palabras de bienvenida y de inmediato expresó los objetivos del encuentro de hoy. Explicó además, las funciones del comité de seguimiento. Así mismo, también habló de la ley No.176-07 que instruye a los ayuntamientos a conformar dichos comités de obras, haciendo énfasis en el artículo No.10 de dicha ley.

Acto seguido, se dio el informe de los Departamentos de **Dirección Técnica y de Presupuesto Municipal** donde se habla de las obras, las comunidades donde se están ejecutando, así como también el por ciento (%) de avance de cada obra, estableciendo que el programa de presupuesto participativo municipal correspondiente al año 2023, **refleja un avance aproximado de 55% en obras iniciadas, con una inversión a la fecha de RD\$19,313,315.96 pesos de ejecución.** Específicamente, de las 11 obras en carpetas, cinco están en ejecución, dos ya fueron concluidas. Explicó que las demás obras se encuentran en la fase y proceso de licitación siguiendo las normas de la ley de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la cual establece una serie de plazos en tiempo que se deben cumplir a los fines de poder desarrollar la obra con el marco legal correspondiente y que tan pronto el portal transaccional permita avanzar con las demás obras pues se continuará su ejecución.

El ejecutivo municipal ha estado, personalmente, supervisando y dando seguimiento, con mucho ahínco, a este proceso, visitando las comunidades donde se están iniciando cada una de las obras.

Sugirió además, que el comité de seguimiento seguir cumpliendo su rol para el cual fue electo, las oficinas de participación comunitaria y la de obras
Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana




Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!


municipales están a la disposición de cualquier aclaración, acompañamiento u orientación que necesiten. Nuestro propósito es que éste proceso se efectivo y se lleve de manera transparente.

Concluida la presentación del informe, se procedió a dar un turno libre donde los delegados participaron con preguntas y sugerencias acerca del proceso y de manera particular, sobre las obras en ejecución.

La reunión concluyó a las 11:00 AM.


Licda. Amparo Custodio
**Vice Alcaldesa y Coordinadora
Ofic. Participación Comunitaria**





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

LA VEGA

REUNIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE DE EJECIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE LA VEGA

LUGAR: Oficina de Participación Comunitaria, Ayuntamiento La Vega.

FECHA: 02/10/2023


No.	NOMBRE COMPLETO	Teléfono	Comunidad
1	Dario A. Santoso	829 348 2770	Los Pecheros Caballero
2	Denato Genasco	829 985 0044	Rio Seco
3	Suitdy Areuel	829 914 0502	Las Chemititas
4	Orlando Reulen	809 - 327 0115	Cas Conas
5	María del Pilar	829 793-4998	Cas 75
6	Josefina Florián	809 270 9627	La Jardina
7	Bienvenido Sánchez	809 235 3312	Carrizosa de Palmira
8	Doel Lopez	-	El Higuero
9	Ambrosio Ledesma	-	Las Uvas



Licda. Amparo Custodio

Vice Alcaldesa y Coordinadora

Ofic. Participación Comunitaria



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Tercer Trimestre (Julio – Septiembre 2023)

N	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	0.00	/	Proceso de Licitación
3	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	7,860,228.22	77%	En Ejecución
4	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
5	Construcción Play en las Canas	9,800,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
6	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleiball en Río Seco	2,679,568.00	2,228,489.43	83%	En Ejecución
7	Terminación Techado Casa Club Enriquillo	3,900,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
8	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleiball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	2,121,834.49	77%	En Ejecución
9	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	3,297,023.69	100%	TERMINADA
10	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleiball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	2,614,003.00	100%	TERMINADA
11	Construcción Centro Comunal Club Las 7S	1,770,117.00	1,191,737.13	67%	En Ejecución
TOTALES		55,384,698.45	19,313,315.96		



Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2023

Ejecución de Obras Julio - Septiembre 2023 (Tercer Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	2	19%
Obras en Proceso	4	36%
Obras sin iniciar	5	45%
Total	11	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	19,313,315.96	35%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	37,052,322.06	65%



Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal