



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

### Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Tercer Trimestre (Julio – Septiembre 2023)

N	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	0.00	/	Proceso de Licitación
3	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	7,860,228.22	77%	En Ejecución
4	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
5	Construcción Play en las Canas	9,800,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
6	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleiball en Río Seco	2,679,568.00	2,228,489.43	83%	En Ejecución
7	Terminación Techado Casa Club Enriquillo	3,900,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
8	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleiball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	2,121,834.49	77%	En Ejecución
9	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	3,297,023.69	100%	TERMINADA
10	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleiball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	2,614,003.00	100%	TERMINADA
11	Construcción Centro Comunal Club Las 75	1,770,117.00	1,191,737.13	67%	En Ejecución
<b>TOTALES</b>		<b>55,384,698.45</b>	<b>19,313,315.96</b>		

**Lic. Richard Bonilla**  
Enc. Presupuesto Municipal



*Ayuntamiento del Municipio de La Vega*  
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

**Informe General de Avance de Ejecución de Obras del  
Presupuesto Participativo del Año 2023**

Ejecución de Obras Julio - Septiembre 2023 (Tercer Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	2	19%
Obras en Proceso	4	36%
Obras sin iniciar	5	45%
<b>Total</b>	<b>11</b>	

**Ejecución Financiera Presupuesto Participativo**

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	19,313,315.96	35%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	37,052,322.06	65%



**Lic. Richard Bonilla**  
Enc. Presupuesto Municipal