

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,132,000.00	0.00	0.00	0.00	4,132,000.00	17,589,444.35	21,721,444.35	10,230,168.01	2,985,323.01	13,215,491.02	0.00	13,215,491.02	8,505,953.33
01	0051			Construcción de 4 badenes en diferentes zonas del municipio de la victoria		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-221,340.00	978,660.00	888,979.66	857.79	889,837.45	0.00	889,837.45	88,822.55
01	0052			Rotulación de calles y senalización en varios sectores del municipio la victoria		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-285,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en juan tomas pp	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	451,963.17	4,278.56	456,241.73	0.00	456,241.73	43,758.27
01	0054			Construcción de aceras y contenes en la ceiba pp	X	2	1,177,600.00	0.00	0.00	0.00	1,177,600.00	0.00	1,177,600.00	1,064,393.43	10,083.09	1,074,476.52	0.00	1,074,476.52	103,123.48
01	0055			Construcción de badenes en guanuma pp	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	454,552.34	399.96	454,952.30	0.00	454,952.30	45,047.70
01	0056			Construcción de aceras y contenes en mata mamon pp	X	2	454,400.00	0.00	0.00	0.00	454,400.00	0.00	454,400.00	410,799.91	3,883.33	414,683.24	0.00	414,683.24	39,716.76
01	0057			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095,784.35	18,095,784.35	6,944,479.50	2,965,820.28	9,910,299.78	0.00	9,910,299.78	8,185,484.57
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			8,996,200.00	0.00	0.00	0.00	8,996,200.00	0.00	8,996,200.00	3,717,622.36	4,042,867.17	7,760,489.53	0.00	7,760,489.53	1,235,710.47
02	0051			Reparación de camino vecinal en varios sectores del municipio		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,348,646.54	1,498.54	1,350,145.08	0.00	1,350,145.08	149,854.92
02	0052			Reparación calles (Bacheos) en el sector la virgen conde I y conde II pp	X	2	919,200.00	0.00	0.00	0.00	919,200.00	0.00	919,200.00	780,383.90	919.18	781,303.08	0.00	781,303.08	137,896.92
02	0053			Reparación calles (Bacheos) en canaan II, el brial, san pablo y san antonio PP	X	2	4,704,000.00	0.00	0.00	0.00	4,704,000.00	0.00	4,704,000.00	235,200.00	4,028,014.76	4,263,214.76	0.00	4,263,214.76	440,785.24
02	0054			Reparación calles (Bacheos) en guanuma pp	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	380,000.00
02	0055			Reparación calles (Bacheos) barrio las mercedes pp	X	2	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00	428,215.18	3,989.01	432,204.19	0.00	432,204.19	40,795.81
02	0056			Reparación calles (Bacheos) en barrio marino PP	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	452,588.39	4,222.83	456,811.22	0.00	456,811.22	43,188.78
02	0057			Reparación calles (Bacheos) en villa estrella PP	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	452,588.35	4,222.85	456,811.20	0.00	456,811.20	43,188.80
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			587,200.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00	7,909,307.16	8,496,507.16	1,269,729.18	6,291,140.24	7,560,869.42	0.00	7,560,869.42	935,637.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Construcción mini cancha de baloncesto en la bomba pp	X	2	587,200.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00	0.00	587,200.00	22,787.00	96,804.72	119,591.72	0.00	119,591.72	467,608.28
03	0052			Construcción play de baseball la union terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909,307.16	7,909,307.16	1,246,942.18	6,194,335.52	7,441,277.70	0.00	7,441,277.70	468,029.46
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-760,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
04	0051			Reparación cancha de baloncesto en la comunidad de la victoria		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-760,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			3,172,800.00	0.00	0.00	0.00	3,172,800.00	902,918.00	4,075,718.00	721,478.62	2,767,373.87	3,488,852.49	0.00	3,488,852.49	586,865.51
05	0051			Construcción de parques santana reventon		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-570,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
05	0052			Construcción de parques en mal nombre (terminacion) pp		2	1,572,800.00	0.00	0.00	0.00	1,572,800.00	0.00	1,572,800.00	641,478.62	702,953.56	1,344,432.18	0.00	1,344,432.18	228,367.82
05	0053			Construcción de boulevard en hacienda estrella		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	856,949.03	906,949.03	0.00	906,949.03	93,050.97
05	0054			Construcción de parques guanuma terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,918.00	522,918.00	0.00	434,678.69	434,678.69	0.00	434,678.69	88,239.31
05	0055			Construcción de parques de juan tomas terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	355,844.70	355,844.70	0.00	355,844.70	44,155.30
05	0056			Construcción de parques los vagos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	416,947.89	416,947.89	0.00	416,947.89	133,052.11
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-353,048.00	1,146,952.00	1,041,800.10	6,326.82	1,048,126.92	0.00	1,048,126.92	98,825.08
06	0051			Reparación de parques e instalaciones recreativas en la victoria		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-353,048.00	446,952.00	408,846.58	355.15	409,201.73	0.00	409,201.73	37,750.27
06	0052			Reparación de parques de los vagos		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	632,953.52	5,971.67	638,925.19	0.00	638,925.19	61,074.81
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	2,192,770.00	3,292,770.00	986,975.73	1,961,904.01	2,948,879.74	0.00	2,948,879.74	343,890.26
07	0051			Construcción de Funeraria en hacienda estrella PP	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,425,000.00	2,525,000.00	986,975.73	1,267,851.38	2,254,827.11	0.00	2,254,827.11	270,172.89
07	0052			Construcción de casa club - Multiuso en Mata Mamon Terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,770.00	767,770.00	0.00	694,052.63	694,052.63	0.00	694,052.63	73,717.37
09				Construcción de infraestructuras de salud			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,655.00	387,655.00	0.00	339,038.03	339,038.03	0.00	339,038.03	48,616.97
09	0051			Construcción de centros de salud dispensario medico los castillos terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,655.00	387,655.00	0.00	339,038.03	339,038.03	0.00	339,038.03	48,616.97

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	-950,000.00	1,800,000.00	1,081,414.50	553,315.38	1,634,729.88	0.00	1,634,729.88	165,270.12
11	0051			Acondicionamiento Foresta orientacion en diferentes sectores del municipio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-475,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11	0052			Construcción mural fotografico en varios sectores del municipio		2	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,031,414.50	553,315.38	1,584,729.88	0.00	1,584,729.88	165,270.12
11	0053			Acondicionamiento Foresta y embellecimiento de retorno a la victoria		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-475,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
14				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	540,827.83	540,827.83	0.00	540,827.83	59,172.17
14	0051			Reparación de oficinas municipales anrte despacho del director municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	540,827.83	540,827.83	0.00	540,827.83	59,172.17
16				Reparación en Cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,425,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
16	0051			Reparación y habitacion de areas en el cementerio nuevo de la victoria		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,425,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	37,500.00	642,633.35	680,133.35	0.00	680,133.35	69,866.65
20	0051			Reparación de viviendas en la ceiba pp	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	37,500.00	642,633.35	680,133.35	0.00	680,133.35	69,866.65
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			647,600.00	0.00	0.00	0.00	647,600.00	0.00	647,600.00	584,167.62	5,649.70	589,817.32	0.00	589,817.32	57,782.68
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en guanuma pp	X	2	447,600.00	0.00	0.00	0.00	447,600.00	0.00	447,600.00	403,748.58	3,905.73	407,654.31	0.00	407,654.31	39,945.69
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en mata mamon pp	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	180,419.04	1,743.97	182,163.01	0.00	182,163.01	17,836.99
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	-156,640.00	1,933,360.00	429,178.84	820,879.87	1,250,058.71	0.00	1,250,058.71	683,301.29
24	0051			Construcción de pozos agua consumo humano sector barrio villa estrella		2	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-560,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
24	0052			Construcción de pozos agua consumo humano en varios sectores del municipio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-96,140.00	403,860.00	361,805.84	4,167.45	365,973.29	0.00	365,973.29	37,886.71
24	0053			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en el sector la virgen PP	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00
24	0054			Construcción de pozos agua consumo humano juan tomas pp	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	12,873.00	439,591.40	452,464.40	0.00	452,464.40	47,535.60

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7250**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SIIIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
24	0055		Construcción de pozos agua consumo humano en hacienda estrella terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	377,121.02	377,121.02	0.00	377,121.02	122,878.98
26			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-524,811.00	475,189.00	428,239.54	4,181.66	432,421.20	0.00	432,421.20	42,767.80
25	0051		Reparación de encache de cañados en la comunidad la victoria		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-524,811.00	475,189.00	428,239.54	4,181.66	432,421.20	0.00	432,421.20	42,767.80
Total General RDS						29,025,800.00	0.00	0.00	0.00	29,025,800.00	25,412,595.51	54,438,395.51	20,643,274.50	20,961,450.94	41,604,735.44	0.00	41,604,735.44	12,833,660.07

Preparado por  **Junta Distrito Municipal La victoria**
CONTABILIDAD

Revisado por 



Aprobado por 
Junta Distrito Municipal La Victoria
DESPACHO DIRECTOR