

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION DE BOMBEROS, EN EL SECTOR MOTO CROSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,259,643.00	3,259,643.00	0.00	12,470.10	12,470.10	0.00	12,470.10	3,247,172.90
04	0051			REPARACION OFICINAS MUNICIPALES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,164.48	6,164.48	0.00	6,164.48	293,835.52
04	0052			REPARACION Y MANTENIMIETNO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	6,305.62	6,305.62	0.00	6,305.62	1,293,694.38
04	0053			REPARACION EDIFICIO DE LA CULTURA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	214,185.00	614,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,185.00
04	0054			REPARACION DEL CUARTEL DEL CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE MAO, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE PARQUEO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,458.00	645,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,458.00
04	0055			REPARACION PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 01							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,559,643.00	7,559,643.00	0.00	12,470.10	12,470.10	0.00	12,470.10	7,547,172.90
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			11,705,000.00	0.00	0.00	0.00	11,705,000.00	2,023,750.34	13,728,750.34	0.00	6,927,356.13	6,927,356.13	0.00	6,927,356.13	6,801,394.21
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	738,750.34	2,238,750.34	0.00	1,020,830.56	1,020,830.56	0.00	1,020,830.56	1,217,919.78
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	1,306,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CALLE 27 DE FEBRERO		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	597,565.47	597,565.47	0.00	597,565.47	302,434.53
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SUEÑOS, HATICO Y PALO AMARILLO	X	2	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	514,500.00	514,500.00	0.00	514,500.00	10,500.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS LAURELES	X	2	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	623,447.39	623,447.39	0.00	623,447.39	111,552.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN ANTONIO	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	617,400.00	617,400.00	0.00	617,400.00	12,600.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA OLIMPICA	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SIBILA OESTE	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PANGOLA	X	2	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	753,842.86	753,842.86	0.00	753,842.86	16,157.14
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR FUERTE AZUL	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	411,599.99	411,599.99	0.00	411,599.99	8,400.01
01	0061			CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS SECTORES LOS SUEÑOS, HATICO Y PALO AMARILLO	X	2	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	399,239.74	399,239.74	0.00	399,239.74	125,760.26
01	0062			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LOS LAURELES	X	2	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	714,350.03	714,350.03	0.00	714,350.03	20,649.97
01	0063			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR SAN ANTONIO	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	535,564.95	535,564.95	0.00	535,564.95	94,435.05
01	0064			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR VILLA OLIMPICA	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR SIBILA OESTE	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	X	2	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
01	0067			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR FUERTE AZUL	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	410,899.77	410,899.77	0.00	410,899.77	9,100.23
01	0068			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0069			CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
01	0070			SEÑALIZACIÓN DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	34,115.37	34,115.37	0.00	34,115.37	365,884.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,827.00	1,627,827.00	0.00	16,287.60	16,287.60	0.00	16,287.60	1,611,539.40
02	0051			BACHEO DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,827.00	359,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,827.00
02	0052			ENCEMENTADO DE CALLEJÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
02	0053			REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CON RELLENO DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	16,287.60	16,287.60	0.00	16,287.60	533,712.40
02	0054			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00
08				Reparación de viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	134,119.50	134,119.50	0.00	134,119.50	565,880.50
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	134,119.50	134,119.50	0.00	134,119.50	65,880.50
08	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Programa - 11							11,905,000.00	0.00	0.00	0.00	11,905,000.00	4,151,577.34	16,056,577.34	0.00	7,077,763.23	7,077,763.23	0.00	7,077,763.23	8,978,814.11
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,324.89	75,324.89	0.00	75,324.89	424,675.11
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,324.89	75,324.89	0.00	75,324.89	424,675.11
03				Construcción de instalaciones recreativas			110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
03	0051			CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO (CONTINUACION)	X	2	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
04	0051			REPARACION PARQUE DEL SECTOR CAROL GISSEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0052			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
05				Instalación del alumbrado público			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	103,404.79	103,404.79	0.00	103,404.79	396,595.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			ILUMINACION DE CALLES DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	103,404.79	103,404.79	0.00	103,404.79	396,595.21
Total Producto - 3							1,110,250.00	0.00	0.00	0.00	1,110,250.00	545,000.00	1,655,250.00	0.00	178,729.68	178,729.68	0.00	178,729.68	1,476,520.32
Total Programa - 12							1,110,250.00	0.00	0.00	0.00	1,110,250.00	545,000.00	1,655,250.00	0.00	178,729.68	178,729.68	0.00	178,729.68	1,476,520.32
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE PARQUEO EN EL CEMENTERIO NUEVO (CONTINUACION, SEGUNDA ETAPA)		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02				Reparación en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.17	319,932.17	0.00	2,418.10	2,418.10	0.00	2,418.10	317,514.07
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.17	319,932.17	0.00	2,418.10	2,418.10	0.00	2,418.10	317,514.07
Total Producto - 2							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	319,932.17	2,319,932.17	0.00	2,418.10	2,418.10	0.00	2,418.10	2,317,514.07
Total Programa - 14							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	319,932.17	2,319,932.17	0.00	2,418.10	2,418.10	0.00	2,418.10	2,317,514.07
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	1,220,000.00
02	0051			REPARACION CANCHA ENRRIQUILLO		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	0052			REPARACION CANCHA LOS CREES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	20,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	341,900.00	1,181,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,900.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN CERRO DE MELON	X	2	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	300,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
03	0052			CONSTRUCCION LOCAL DE JUNTA BLOQUE DE VECINOS (TERMINACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,844,750.00	0.00	0.00	0.00	1,844,750.00	1,089,400.00	2,934,150.00	0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	150,920.00	2,783,230.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL LOS QUEMADOS	X	2	204,750.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00
04	0052			REPARACION CENTRO COMUNAL BUENOS AIRES	X	2	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	150,920.00	619,080.00
04	0053			REPARACION CENTRO COMUNAL CERRO DE MARINO	X	2	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
04	0054			REPARACION DEL CENTRO DE MADRES LOS QUEMADOS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	285,250.00	385,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,250.00
04	0055			REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CENTRO DE DAMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
04	0056			REPARACION LOCAL SOCIEDAD EL ESFUERZO, CENTRO DE LA CIUDAD SANTA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00	54,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00
Total Producto - 2							4,884,750.00	0.00	0.00	0.00	4,884,750.00	1,431,300.00	6,316,050.00	0.00	1,130,920.00	1,130,920.00	0.00	1,130,920.00	5,185,130.00
Total Programa - 15							4,884,750.00	0.00	0.00	0.00	4,884,750.00	1,431,300.00	6,316,050.00	0.00	1,130,920.00	1,130,920.00	0.00	1,130,920.00	5,185,130.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	583,317.00	1,383,317.00	0.00	7,709.55	7,709.55	0.00	7,709.55	1,375,607.45
03	0051			CONSTRUCCION DE SOLUCION PLUVIAL EN CAÑADA SECTOR JUAN DE JESUS REYES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE SOLUCION PLUVIAL CAÑADA EN SECTOR MARIA AUXILIADORA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,317.00	303,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,317.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0054			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	7,709.55	7,709.55	0.00	7,709.55	242,290.45
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00
04	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADA EN LOS CAJUILES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00
Total Programa - 17							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,191,317.00	2,291,317.00	0.00	7,709.55	7,709.55	0.00	7,709.55	2,283,607.45
Total General RD\$							22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	14,198,769.51	36,198,769.51	0.00	8,410,010.66	8,410,010.66	0.00	8,410,010.66	27,788,758.85

Lic. Maira Guzmán
Preparado por

Lic. Miguel Zacarías
Revisado por

Dr. Odalis Rodríguez
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 19
03	0054		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR ENRRIQUILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03	0055		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	7,709.55	7,709.55	0.00	7,709.55	242,290.45	
04			Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	
04	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA EN LOS CAJUILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	
Total Programa - 17					1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,191,317.00	2,291,317.00	0.00	7,709.55	7,709.55	0.00	7,709.55	2,283,607.45	
Total General RD\$					22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	14,198,769.51	36,198,769.51	0.00	8,410,010.66	8,410,010.66	0.00	8,410,010.66	27,788,758.85	

Maira Guzmán
Lic. Maira Guzmán
Preparado por

Miguel Zacarias
Lic. Miguel Zacarias
Revisado por

D. Odalis Rodríguez
Dr. Odalis Rodríguez
Aprobado por

