

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7006											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de vías de comunicación y anexos		23,490,000.00	0.00	23,490,000.00	0.00	5,528,884.39	5,528,884.39
01	0051	05.17.0001		Construcción de aceras y contenes en diferentes calles del municipio	N	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	0.00	3,121,939.63	3,121,939.63
01	0052	05.17.0001		contrstruccion de badenes en el sector mani abajo	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	05.17.0001		Construccion de aceras y contenes en el sector brisas del Norte Central	S	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054	05.17.0001		Construccion de contenes en el Sector Barracones Brisas central	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055	05.17.0001		Construccion de aceras y contenes en el sector valle de las colina altos	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,135.00	22,135.00
01	0056	05.17.0001		Construccion de infraestructura productiva en el Res. Riviera del sur	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	233,864.40	233,864.40
01	0057	05.17.0001		Construccion de aceras y contenes en el sector pueblo nuevo nueva esperanza	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0058	05.17.0001		Construccion de Aceras y contenes en los melones	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0059	05.17.0001		Construccion de contenes en los meloncitos	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0060	05.17.0001		Construccion de contenes el Res. maximo gomez	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0061	05.17.0001		Construccion de aceras en el sectorlos pescadores	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0062	05.17.0001		construccion de baden en el sector 30 de mayo	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0063	05.17.0001		construccion de aceras en el Res. Don serret	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0064	05.17.0001		Construccion de Badenes en Diferentes calles del Municipio	N	4,385,000.00	0.00	4,385,000.00	0.00	1,448,955.75	1,448,955.75
01	0065	05.17.0001		construccion de aceras y contenes en el Res. Los agronomos	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0066	05.17.0001		Reconst. Aceras Badenes y Contenes Santa Elena	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0067	05.17.0001		construccion de aceras en el sector 3 de marzo	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0068	05.17.0001		construccion de badenes en el res. Claudia	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0069	05.17.0001		construccion de aceras y contenes en el Fundo	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0070	05.17.0001		Construccion de aceras y contenes en el sector los morenos	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0071	05.17.0001		Reductore de velocidad en el Res. Erneisa	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0072	05.17.0001		construccion de aceras en el Res. Mejoramiento Social	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0073	05.17.0001		costruccion de contenes en el cerro de la comunidad de fundacion de peravia	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0074	05.17.0001		pavimentacion en Hormigon de callejones en sectores del municipio	N	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	27,020.03	27,020.03
01	0075	05.17.0001		construccion de aceras y contenes en la avenida Favio F. Herrera	N	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	396,990.36	396,990.36
01	0076	05.17.0001		Rotulacion Señalización y Colocacion de Semaforos en Diferentes calles del Municipio	N	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	233,979.26	233,979.26
01	0077	05.17.0001		construccion de contenes en la comunidad de Rio Arriba	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0078	05.17.0001		construccion de contenes en la comunidad de Caoba Yaguarizo	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,999.96	43,999.96

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7006											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0079		05.17.0001	construccion de contenes en la comunidad de Calderas	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	1,906,332.08	1,906,332.08
02	0051		05.17.0001	Bacheo en el Res. Brisas del Canal	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		05.17.0001	Bacheo en Altos de guazuma Norte	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0053		05.17.0001	Bacheo en Diferentes Calles del Municipio	N	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,906,332.08	1,906,332.08
08				Reparación de viviendas		5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	407,089.91	407,089.91
08	0051		05.17.0001	Reparacion de viviendaaen Barracones en Accion	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0052		05.17.0001	Reparacion de vivienda en las Arepa	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0053		05.17.0001	reparacion de vivienda en mani Arriba	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0054		05.17.0001	reparacion de vivienda en el sector de fundo los cayuquitos	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0055		05.17.0001	reparaciones de vivienda Saona al medio	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0056		05.17.0001	reparacion de vivienda Fundo Abjo	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0057		05.17.0001	reparacion de vivienda Barracones Central	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0058		05.17.0001	reparacion de vivienda en el sector de fundo norte	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0059		05.17.0001	reparaciones de vivienda en la comunidad de monte bonito	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0060		05.17.0001	reparacion de vivienda en barracones los manguitos	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0061		05.17.0001	Reparaciones de vivienda en villa majega	S	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0062		05.17.0001	Reparaciones de vivienda en Altos de Guasuma	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0063		05.17.0001	Reparacion de Vivienda en los Cateyes	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0064		05.17.0001	reparacion de vivienda y compra de 4 bateria en el sector fundo sur	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0066		05.17.0001	reparacion de Vivienda en Barracones en accion	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0068		05.17.0001	Reparacion de vivienda en diferente sectores del Municipio	N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	407,089.91	407,089.91
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00
10	0051		05.17.0001	Reparacion y Limpieza de alcantarillas en la comunidad del recodo	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0052		05.17.0001	canalizacion de aguas residuales en diferentes calles del municipio	N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00
10	0053		05.17.0001	canalizacion señalizacion y eliminacion en el sector Brisas del Sur	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0054		05.17.0001	acondicionamiento de cunetas en el barrio Invi los Toburones	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0055		05.17.0001	construccion de cañada en pueblo nuevo los manguitos	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0056		05.17.0001	canalizacion de aguas estancadas en el urb. Los Robles	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7006											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
10	0057		05.17.0001	encache de cañada en el Res. Luz Marina	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0058		05.17.0001	solucionar el drenaje del canal marcos a cabral. Res. Las María	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	524,441.66	524,441.66
11	0051		05.17.0001	Colocacion de Luminaria en Diferentes Sectores del Municipio	N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	524,441.66	524,441.66
11	0052		05.17.0001	Luminarias en el sector de Fundo Arriba	S	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
Total General						38,440,000.00	0.00	38,440,000.00	0.00	8,449,748.04	8,449,748.04



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR